

## DODATEK č. 2 ke SMLouvĚ O DíLO

na realizaci zakázky „**Oprava mostu ev.č. 25847-3 Vítov DOS/DSP+PDPS**“  
zadávané v rámci Dynamického nákupního systému pro projektové práce a inženýrskou činnost (DNS)  
v kategorii A  
uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele:  
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 2  
číslo dodatku 1 objednatele:  
číslo dodatku 1 zhotovitele: 1  
číslo smlouvy objednatele: V/6004/2023/UL  
číslo smlouvy zhotovitele: 23 022 00

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití  
ust. § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

### Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

**Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Ruská 260/13, 417 03 Dubí u Teplic 3  
zastoupená: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace  
IČO: 00080837  
DIČ: CZ00080837

kontaktní osoba: [redacted] vedoucí TSÚ Provozu Ústí nad Labem  
korespondenční adresa: Gogolova 19, 400 04 Ústí nad Labem  
[redacted]

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel:

**Pontex, spol. s r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 2994  
se sídlem: Bezová 1658/1, Braník, 147 00 Praha 4  
zastoupený: Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem  
IČO: 40763439  
DIČ: CZ 40763439

kontaktní osoba: [redacted]  
[redacted]

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich).

## **Článek 2 – ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

2.1. Mezi smluvními stranami byla dne 17. 2. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro vydání příslušného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby do stupňů DOS/DSP a PDPS, zajištění související inženýrské činnosti a dalších činností včetně pravomocného rozhodnutí, povolení či ohlášení stavby, poskytnutí součinnosti při výběrovém řízení na dodavatele stavby a v průběhu vlastní realizace stavby (dále jen „SOD“) a dne 5. 5. 2023 byl pak uzavřen její Dodatek č. 1.

## **Článek 3 - ZMĚNA SOD**

3.1. Neprodleně po podpisu smlouvy byly zahájeny projekční práce. Dotazem u správců bylo zjištěno velké množství sítí v oblasti mostu, přičemž většina zjištěných sítí je v kolizi s opravou mostu a budou vyžadovat přeložku. Všechny potřebné přeložky je však třeba projednat se správci sítí, v případě přeložky vedení ČEZ Distribuce si přeložku sítí projektuje přímo projektant vybraný správcem sítě. Vzhledem k prodlevám, které vznikají při zasmluvnění přeložek sítí, potřebných k následné projekční přípravě, není možné dodržet ani termíny dle Dodatku č. 1 k SOD.

3.2. S ohledem na důvody uvedené v odst. 3.1. tohoto dodatku, které se vyskytly až v průběhu realizace díla a které nebyly předpokládány, se strany dohodly na prodloužení termínu dokončení části díla dle Článku 4, odst. 4.1. a odst. 4.2. SOD a text se upravuje takto:

**4.1. Zhotovitel se zavazuje část díla dle odst. 2.1.1. smlouvy dokončit a předat objednateli nejpozději do 31. 10. 2023 v požadované formě a počtu vyhotovení. Termín dodání části díla uvedené v tomto odst. nezahrnuje povinnost dokončení inženýrské činnosti dle odst. 2.1.2.**

**4.2. Zhotovitel se zavazuje podat žádost o povolení stavby nejpozději do 28. 2. 2024 a předat objednateli dokončené dílo do 14ti dnů po nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby.**

3.3. Cena díla dle Článku 3, odst. 3.1. SOD se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání SOD zůstávají beze změn.

## **Článek 4 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 včetně všech jeho případných příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.

4.2. Splnění povinnosti uveřejnit Dodatek č. 2 dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.3. Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení.

4.4. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto Dodatku č. 2 a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

4.5. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

V Dubí dne .....

V Praze dne .....

Objednatel:

Zhotovitel:

---

Ing. Libor Tačner  
ředitel organizace  
*podepsáno elektronicky*

---

Ing. Martin Havlík  
jednatel společnosti  
*podepsáno elektronicky*