

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel **Armádní Servisní, příspěvková organizace**
se sídlem Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1342
IČO 60460580
DIČ CZ60460580
zástupce Ing. Martin Lehký, ředitel
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **TOMIreko a.s.**
se sídlem Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28149
IČO 28359216
DIČ CZ28359216
zástupce [REDAKCE]
bankovní spojení [REDAKCE]
číslo účtu [REDAKCE]

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 23. 5. 2022 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti**“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek Z2022-005891, smlouvu o dílo (tato smlouva, ve znění všech předchozích změn, dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“).
2. Z důvodů uvedených ve změnovém listu č. 35 až 54, které tvoří přílohu tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné vícepráce a méněpráce.
3. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 35 až 36, 39, 42 až 44, 47, 49 až 53 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 6 zákona.
4. Změny závazku provedené dle změnového listu č. 37 až 38, 40 až 41, 45 až 46, 48 a 54 se nepovažují za podstatné z důvodů dle § 222 odst. 4 zákona.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 35 až 54, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Článek 7 odst. 7.2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Celková cena díla v Kč bez DPH dle smlouvy	58.803.090,00
Celková cena díla v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 1	47.726.254,40 Kč
Celková cena díla v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 2	46.950.997,21
<i>Celková cena víceprací dle změnového listů č. 35 až 54 v Kč bez DPH</i>	<i>2.227.754,76</i>
<i>Celková cena méněprací dle změnových listů č. 35 až 54 v Kč bez DPH</i>	<i>- 5.811.045,07</i>
Celková cena díla v Kč bez DPH ve znění dodatku č. 3	43.367.706,90
DPH v Kč samostatně dle dodatku č. 3	6.505.156,04
Celková cena díla v Kč včetně DPH ve znění dodatku č. 3	49.872.862,94

3. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy, pokud je smlouva uzavírána v el. podobě, elektronické uznávané podpisy.

Přílohy:

Změnové listy č. 35 až 54

Za objednatele

.....

Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel

Za zhotovitele



TOMIreko a.s.



člen představenstva



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 35	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Změnový list. č. 35		
Předmět změny: Úprava vjezdů do garáže.			
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění izolace vjezdu do garáží v místě doložení dlaždice navazující na ACO Drain.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky související s úpravou vjezdu do garáží. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkažu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

DSP+DPS obsahuje výkres D7 – detail prahu garážových vrat

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace (DSP+DPS) chybí položky související s úpravou vjezdu do garáží. Předložen rozdíl výkazu výměr



AD-GP souhlasí se ZL 35

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 35



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 35
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Úprava vjezdů do garáže.		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění izolace vjezdu do garáží v místě doložení dlaždice navazující na ACO Drain.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	21 610,01 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
21 610,01 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno**

Objekt: **P03 Dobrovského 27c, Brno**

Rozpočet: **ZL35 - vcp Změnový list č. 35 - Úprava vjezdu garáže - vcp**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **TOMIreko a.s. IČO: 28359216**
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 210,43
PSV	19 399,58
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 610,01

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	21 610,01 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 21 610,01 CZK

v  dne 

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 180,00	10,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			30,43	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			19 399,58	89,8
Cena celkem					21 610,01	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL35 - vcp	Změnový list č. 35 - Úprava vjezdu garáže - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
1	631664112	Oprava beton. podlah cement. hmotou tl. do 20 mm	m2				RTS 23/ II x 0,83
		Vyspravení hran p 17*2,5*0,05 Začátek provozního Cenová úroveň R Konec provozního s					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště výšky do 25 m.	t				SOD
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláště příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m.	t				SOD
Díl: 711		Izolace proti vodě					
4	711111011	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x nátěrem asfaltovou suspenzí včetně dodávky asfaltové suspenze	m2				RTS 23/ II x 0,83
		17*0,8*2,5 Začátek provozního součtu Cenová úroveň RTS 23/II 50,60 x 0,83 : Konec provozního součtu					
5	711141559	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod. materiálu	m2				RTS 23/ II x 0,83
		17*0,8*2,5 Začátek provozního součtu Cenová úroveň RTS 23/II x 0,83 : 601*0,83 Konec provozního součtu					
6	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%				SOD

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL35 - vcp	Změnový list č. 35 - Úprava vjezdu garáže - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
7	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SOD





OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 36			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovskéhoho 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 36			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oplechování schodišťových stěn.					
Popis a zdůvodnění změny: Oplechování schodišťových stěn za účelem ochrany povrchových úprav – kamínková omítka.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky související s realizací oplechování zídek schodišť. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revízního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

DSP+DPS obsahuje výkresy D.1.1.116-119 – nový stav - vstupní schodiště

Ve výkazu výměr zadávací dokumentace (DSP+DPS) chybí položky související s oplechováním schodišťových zídek. Předložen rozdíl výkazu výměr.



AD-GP souhlasí se ZL 36

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 36



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 36
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oplechování schodišťových stěn.		
Popis a zdůvodnění změny: Oplechování schodišťových stěn za účelem ochrany povrchových úprav – kamínková omítka.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	13 474,72 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13 474,72 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
DOD3 Brno

Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno

Rozpočet: ZL36 - vcp Změnový list č. 36 -oplechování schodů- vcp

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	13 474,72
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	13 474,72

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	13 474,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **13 474,72 CZK**

v Brně dne 27. 09. 2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
764	Konstrukce klempířské	PSV			13 474,72	100,0
Cena celkem					13 474,72	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOE Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL36 - vcp	Změnový list č. 36 -oplechování schodů- vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
1	764816144	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 460 mm Cenová úroveň RTS 23/II 983 Kč x 0,83 = 815,89 Kč : Oplechování schodišťových zdí - vchod hlavní : 3,74*2	m				RTS 23/ II x 0,83
2	764812660R00	Oplechování říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 400 mm, <u>dodávka a montáž</u> Schodiště ze dvora : 2,45*2 4,38*2	m				SOD
3	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%				SOD
4	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 37	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 37	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Doplněný nových světel na žádost Investora.			
Popis a zdůvodnění změny: Doplněný nových světel na žádost Investora.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko TDS – jedná se o požadavek objednatele.

Stanovisko projektanta stavby:



AD-GP souhlasí se ZL 37.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 37



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 37
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Doplněný nových světel na žádost Investora.		
Popis a zdůvodnění změny: Doplněný nových světel na žádost Investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	10 458 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
10 458 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **UV955/2016** Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
Brno

Objekt: **P03** Dobrovského 27c, Brno

Rozpočet: **ZL37 - vcp** Změnový list č. 37 - světla + senzor

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: **CZ60460580**
16000 **Praha-Dejvice**

Zhotovitel: **TOMireko a.s.** IČO: **28359216**
Prokopka 228/3 DIČ: **CZ28359216**
19000 **Praha-Vysočany**

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	10 458,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	10 458,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	10 458,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **10 458,00 CZK**

v Zrně dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Ochrana před bleskem, úprava elektroinstalace	HSV			10 458,00	100,0
Cena celkem					10 458,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL37 - vcp	Změnový list č. 37 - světla + senzor

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Ochrana před bleskem, úprava elektroinstalace				
1	1.001	D+M Svítidlo LED - napůl zakryté, sensor 14W 4000K 1055LM 120ST IP54	ks			

9



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 38			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 38			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění nových pororoštů a podkladního plechu pro zpevnění prahu vstupů do Centra pro veterány a zadního vchodu do prostorů školky po přeložení schodiště.					
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění nových pororoštů a podkladního plechu pro zpevnění prahu vstupů do Centra pro veterány a zadního vchodu do prostorů školky po přeložení schodiště na žádost Investora.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko TDS – jedná se o požadavek objednatele.

Stanovisko projektanta stavby:



AD-GP souhlasí se ZL 38.

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 38



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 38
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Doplnění nových pororoštů a podkladního plechu pro zpevnění prahu vstupů do Centra pro veterány a zadního vchodu do prostorů školky po přeložení schodiště.		
Popis a zdůvodnění změny: Doplnění nových pororoštů a podkladního plechu pro zpevnění prahu vstupů do Centra pro veterány a zadního vchodu do prostorů školky po přeložení schodiště na žádost Investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	14 520 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
14 520 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL38 - vcp Změnový list č. 38 - úpravy v místě bočního schodiště - vcp

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	14 520,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	14 520,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	14 520,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **14 520,00 CZK**

v Brně dne 27. 09. 2023

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 520,00	100,0
Cena celkem					14 520,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL38 - vcp	Změnový list č. 38 - úpravy v místě bočního schodiště - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
1	767.001vsp	Dodání a montáž nového roštu vstupního schodiště + výztužný nášlap	kompl				Cen. nabídka

Dodání nového pororošt
nášlap pod dlažbu : 2



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 39			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 39			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava výměry ACO Drainu podle návrhu výrobce a skutečné spotřeby prvků.					
Popis a zdůvodnění změny: Úprava výměry ACO Drainu podle návrhu výrobce a skutečné spotřeby prvků.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

obsahoval chybné množství položek spojených s realizací žlabů, současně neobsahoval položky související s realizací roštů. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

DSP+DPS obsahuje výkres D.1.1.102 – nový stav – půdorys 1PP

Dle skutečného stavu a rozsahu bude upraven výkaz výměr a budou upraveny položky související se skutečným rozsahem stavebních úprav. Předložen rozdíl výkazu výměr
AD-GP souhlasí se ZL 39

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 39



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 39
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Úprava výměry ACO Drainu podle návrhu výrobce a skutečné spotřeby prvků.		
Popis a zdůvodnění změny: Úprava výměry ACO Drainu podle návrhu výrobce a skutečné spotřeby prvků.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
51 339,34 Kč	40 210,15 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-11 129,19 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
Brno

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			-11 129,19
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-11 129,19

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-11 129,19 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-11 129,19 CZK**

v Brně dne 27. 09. 2023

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
P03	Dobrovského 27c, Brno	-11 129,19	0,00		-11 129,19	####
ZL39 - mp	Změnový list č. 39 - úprava výměry ACO DRAIN - mp	-51 339,34	0,00		-51 339,34	####
ZL39 - vcp	Změnový list č. 39 - úprava výměry ACO DRAIN - vcp	40 210,15	0,00		40 210,15	####
Celkem za stavbu					-11 129,19	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			5 433,75	-48,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-16 718,00	150,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			155,06	-1,4
Cena celkem					-11 129,19	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL39 - mp	Změnový list č. 39 - úprava výměry ACO DRAIN - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
1	59227130R	vpust žlabová polymerický beton; l = 500 mm; š = 130 mm; h = 565 mm -17	kus				SoD
2	59227140R	čelo žlabu plné; polymerický beton -25	kus				SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
3	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t				SoD

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL39 - vcp	Změnový list č. 39 - úprava výměry ACO DRAIN - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 5		Komunikace					
1	597101111R00	Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení A 15 kN Začátek provozního součtu SOD : 2,5*17 Konec provozního součtu Rozdíl : 60-42,5	m				SoD
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
2	91.001	ACO N100 rošt můstkový Zn 1,0m A15 60	kus				Katalogová cena
3	91.002	ACO N100 aretace pro můstk. rošty 06303 a 06304 Zn 60	kus				Katalogová cena
4	592271101R	Žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 130 mm; h = 180,0 mm; h1 = 180 mm; integr. spád dna 0,5 %; bez ochranné hrany; zatížení A 15, B 125, C 250 Začátek provozního součtu SOD : 3*17 Skutečnost : 60 Konec provozního součtu Rozdíl : 9	kus				SoD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
5	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv děky objektu	t				SoD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 40			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 40			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.					
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací. Oprava výpočetní chyby položek v ZL02.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval položky, které nesouvisí s předmětem díla: „Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení obálky budovy ubytovacího zařízení včetně výměny vnějších výplní otvorů včetně sanace svíslé hydroizolace soklové části u terénu, povrchových úprav v exteriéru a trhlín v obvodovém plášti a dále stavební práce s těmito úpravami související“. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

Skutečný rozsah prací a dodávek byl v průběhu výstavby do přesněn dle požadavku uživatele a bude upraven výkaz výměr a budou upraveny (odečteny) neprovedené práce a dodávky; Tyto nemají vliv na kvalitu díla ani na výši dotace



AD-GP souhlasí se ZL 40

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 40



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 40
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
2 457 709,19 Kč	297,28 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- -2 457 411,91Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C**
DOD3 Brno

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace** IČO: **60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: **CZ60460580**
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **TOMIreko a.s.** IČO: **28359216**
Prokopka 228/3 DIČ: **CZ28359216**
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny



			Celkem
HSV			-2 040 506,03
PSV			-416 905,88
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-2 457 411,91

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-2 457 411,91 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-2 457 411,91 CZK**

v Brně dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
P03	Dobrovského 27c, Brno	-2 457 411,91	0,00		-2 457 411,91	100
ZL40 - mp	Změnový list č. 40 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet	-2 457 709,19	0,00		-2 457 709,19	100
ZL40 - vcp	Změnový list č. 40 - Oprava výpočetní chyby	297,28	0,00		297,28	0
Celkem za stavbu					-2 457 411,91	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-822 808,35	33,5
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-5 780,00	0,2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			-723 630,37	29,4
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-444 608,53	18,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-15 336,85	0,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-28 341,93	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			-20 764,89	0,8
721	Vnitřní kanalizace	PSV			-29 733,12	1,2
764	Konstrukce klempířské	PSV			-273 645,88	11,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-466,60	0,0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-1 298,74	0,1
773	Podlahy teracové	PSV			-75 001,36	3,1
776	Podlahy povlakové	PSV			-15 995,29	0,7
Cena celkem					-2 457 411,91	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOC Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL40 - mp	Změnový list č. 40 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.01 - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	310235251RT2	Zazdívka otvorů o ploše do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi přes 300 do 450 mm	kus				SOD
2	310238211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou	m3				SOD
3	346275113R00	Přizdívky a obezdívky z desek pórobetonových tloušťky 100 mm	m2				SOD
4	55341046R	dveře speciální vnitřní; vnější; š = 1 100 mm; h = 1 970,0 mm; kovové, jednostranně hladké; otevíravé; počet křidel 1: včetně zárubně úhelníkové	kus				SOD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
5	411387531R00	Zabetonování otvorů do 0,25 m2 ve stropích železobetonových a tvárcových a v klenbách cihelných nebo betonových	kus				SOD
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní					
6	611401211RT2	Omítka malých ploch na stropěch přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou	kus				SOD
7	611421331RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárcových a klenb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 10 do 30 % štukových	m2				SOD
8	612401391R00	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus				SOD
						-749,50	
9	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění omítkou štukovou	m2				SOD
						-244,02335+11,71755	
10	612100031RAA	Oprava vnitřních omítek stěn štukových vápenocementových. - oprava z 10%, malba	m2				SOD
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL40 - mp Změnový list č. 40 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.01 - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
11	210220460R00	Montáž a demontáž pevného žebříku na střechu do 7 m výšky	kus				SOD
12	713191100R00	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie bez dodávky materiálu	m2				SOD
13	952901111R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy	m2				SOD
		-4107,86					
14	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus				SOD
15	11090 OA0	VŠEOBECNĚ VYKLIZENÍ OSTÁTNÍCH PLOCH	m2				SOD
16	54916100R	otvírač mechanický; pro střešní světlík	kus				SOD
17	54916120R	klika uzamykatelná, s řetízky	kus				SOD
18	5534355034R	konzola montážní; ocel; barevné provedení	kus				SOD
19	55343960R	konzola schodišťová; ocel nerez	kus				SOD
20	55347010R	žebřík kovový	kus				SOD
21	61100177R	světlík s plochým zasklením PVC, hliník; rozměr střešní 1000 x 1500 mm; výklopný; ovládání ruční; K < 1,40 W/m2K; 1.110 m2	kus				SOD
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
22	966079861R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 200 mm2	kus				SOD
23	966079881R00	Přerušení ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus				SOD
24	966079991R00	Přerušení ocelových profilů příplatek za každých dalších 50 mm2 přes průřez 700 mm2	kus				SOD
25	968071125R00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří, plochy do 2 m2	kus				SOD
		-2					
26	968072456R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2	m2				SOD

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno		
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno	
R:	ZL40 - mp	Změnový list č. 40 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.01 - mp	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
-3,6225							
27	972011211R00	Vybourání otvorů z lehkých betonů v prefabrikovaných strozech tloušťky do 120 mm, plochy do 0.09 m2	kus				SOD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
28	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t				SOD
29	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m.	t				SOD
Díl: 713		Izolace tepelné					
30	713571116R00	Požárně ochranná manžeta EI 90, D 125 mm	kus				SOD
31	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%				SOD
32	998713292R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	%				SOD
33	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj., Revize	h				SOD
Díl: 721		Vnitřní kanalizace					
34	722181215RZ4	Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polystyrenu, tloušťka stěny 25 mm, d 134 mm	m				SOD
35	998721203R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 24 m	%				SOD
36	998721292R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SOD
-278,4*5							
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
37	764410291R00	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu montáž vč. spojovacích prostředků oplechování parapetů Začátek provozního součtu 1,5*(220+16+16+6+1)	m				SOD

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOE Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL40 - mp Změnový list č. 40 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.01 - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
		2,1*22+0,75*11 Konec provozního součtu -442,95					
38	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m -1831,59830	%				SOD
39	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m -1831,59830	%				SOD
Díl: 766		Konstrukce truhlářské					
40	766601121R00	Těsnění připojovací spáry montáž těsnění připojovací spáry parapet, fólie,pásky -3	m				SOD
41	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m	%				SOD
42	998766292R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m -27,88160*5	%				SOD
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
43	767991912R00	Opravy ostatní samostatným řezáním plamenem	m				SOD
Díl: 773		Podlahy teracové					
44	773500920R00	Opravy teracových podlah vysekaných pásů šířky přes 150 do 450 mm -((2,1*22+2,36*42+1,	m2				SOD
45	998773203R00	Přesun hmot pro podlahy teracové v objektech výšky do 24 m	%				SOD
46	998773292R00	Přesun hmot pro podlahy teracové výpočet z hmotnosti příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SOD
Díl: 776		Podlahy povlakové					

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL40 - mp Změnový list č. 40 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.01 - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
47	776591930R00	Ostatní opravy na nášlapné ploše v ploše přes 0,5 do 1 m ²	kus				SOD
48	998776203R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m	%				SOD
		-133,56+2,2306					
49	998776292R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SOD
		-667,8+2,2306					

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOČ Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL40 - vcp Změnový list č. 40 - Oprava výpočetní chyby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné					
1	283552790S	Tekutá membrána pro vytvoření trvalé parotěsné vrstvy, vlákna překonávající praskliny do š.=2mm., nízké emise	kg				SOD
2	2835527972R	fólie izolační speciální oboustr. lepicí vrstva; parotěsná zábrana; tloušťka 0,35 mm; plošná hmotnost 105 g/m2; rozmezí teplot pro funkci -40,00 až 90,00 °C; PP textilie; pevnost v tahu -	m				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 41			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 41			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava ZL17 – výpočet přesunu hmot.					
Popis a zdůvodnění změny: Výpočetní chybou byl v rámci ZL19 zcela odečten přesun hmot. Rozpočet řeší opravu přesunu hmot.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výpočetní chybou byl v rámci ZL17 zcela odečten přesun hmot. Výkaz výměr řeší opravu přesunu hmot. S návrhem ZL41 TDS souhlasí.




Stanovisko projektanta stavby:

Ve ZL č. 17 byly upraveny výměry a odhadnuty tonáže (s početní chybou)
Před dokončením díla byly přesuny hmot přepočítány a opraveny dle skutečnosti.
AD-GP souhlasí se ZL 41.





Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.



Příloha: Změnový list č. 41



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 41
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava ZL17 – výpočet přesunu hmot.		
Popis a zdůvodnění změny: Výpočetní chybou byl v rámci ZL19 zcela odečten přesun hmot. Rozpočet řeší opravu přesunu hmot.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	213 319,94 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
213 319,94 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum	Datum	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
 DOD3 Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL41 - vcp Změnový list č. 41 - oprava chybného výpočtu přesunu hmot ZL17

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny


			Celkem
HSV			0,00
PSV			213 319,94
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			213 319,94

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		213 319,94 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **213 319,94 CZK**

v Brně dne 07.09.2007



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
762	Konstrukce tesařské	PSV			213 319,94	100,0
Cena celkem					213 319,94	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOČ Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL41 - vcp	Změnový list č. 41 - oprava chybného výpočtu přesunu hmot ZL17

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M.J.	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 762		Konstrukce tesařské					
1	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%				SoD
							Odečtená hodnota
2	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	%				SoD
							Odečtená hodnota



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 42	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 42		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava ZL19 – výpočetní chyba.			
Popis a zdůvodnění změny: V rámci změnového listu č. 19 udělal Zhotovitel výpočetní chybu v položce plochy izolantu v poměru k ostatním skladbám KZS, kdy plochu izolantu 1.NP až 5.NP stanovil jako odpočet položky dle SOD (4 490,27833 m ²) – hodnota ZL (2 354,48219 m ²), čímž by plocha izolantu dosahovala hodnoty dle výpočtu 2 135,79614 m ² . Skutečnost, že tato hodnota je v nepoměru s výpočtem PENB a autor PENB uvádí, že plocha izolantu je reálně zajisté větší, vedla Zhotovitele k dodatečné revizi výpočtu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby:

V rámci změnového listu č. 19 udělal Zhotovitel výpočetní chybu v položce plochy izolantu v poměru k ostatním skladbám KZS, kdy plochu izolantu 1.NP až 5.NP stanovil jako odpočet položky dle SOD (4 490,27833 m²) – hodnota ZL (2 354,48219 m²), čímž by plocha izolantu dosahovala hodnoty dle výpočtu 2 135,79614 m². Skutečnost, že tato hodnota je v nepoměru s výpočtem PENB (viz. příloha), kde autor uvádí, že je plocha izolantu 2 889,50 m² s poznámkou, že reálně je zajisté větší, vedla Zhotovitele k dodatečné revizi výpočtu. S návrhem ZL 42 TDS souhlasí.

Stanovisko projektanta stavby:



Ve ZL č. 19 byly upraveny výměry dle PENB (s poznámkou k výpočtu).
Před dokončením díla byly výměry přepočítány a opraveny dle skutečnosti.
AD-GP souhlasí se ZL 42.

Stanovisko energetického specialisty:

Se ZL 42 souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 42



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 42
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava ZL19 – výpočetní chyba.		
Popis a zdůvodnění změny: V rámci změnového listu č. 19 udělal Zhotovitel výpočetní chybu v položce plochy izolantu v poměru k ostatním skladbám KZS, kdy od plochy izolantu 1.NP až 5.NP odečetl nesouvisející položky náležící v 1.PP.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	1 150 246,05 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
1 150 246,05 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum	Datum	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL42 - vcp Změnový list. č. 42 - Oprava ZL19 - chybný výpočet

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	1 150 246,05
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	1 150 246,05

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 150 246,05 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **1 150 246,05 CZK**

v Brno dne _____

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			1 146 031,08	99,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			4 214,97	0,4
Cena celkem					1 150 246,05	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL42 - vcp	Změnový list. č. 42 - Oprava ZL19 - chybný výpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
1	622322135R00	Zateplení fasády , expandovaným polystyrénem, tloušťky 160 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka, škrábaná, zrnitost 1,5 mm	m2				SOD
		<p>Začátek provozního součtu</p> <p>Plocha fasády - provozní součet :</p> <p>Obvod objektu 270,38 m x výška podlaží 1.NP : 270,38*3,1</p> <p>Obvod objektu 270,38 m x výška podlaží 2.NP : 270,38*3</p> <p>Obvod objektu 270,38 m x výška podlaží 3.NP : 270,38*3</p> <p>Obvod objektu 270,38 m x výška podlaží 4.NP : 270,38*3,3</p> <p>Obvod objektu 134 m x výška podlaží 5.NP : 134*3</p> <p>Součet 1.NP - 5.NP : 3754,712</p> <p>Odpočet výplní otvorů - začátek provozního součtu :</p> <p>2. NP - 4. NP totožné (x3) : -</p> $3 * ((14 * 1,5 * 2,36) + (50 * 1,5 * 1,61) + (2 * 0,75 * 0,75) + (2 * 1,5 * 0,75) + (6 * 2,1 * 2,36))$ <p>5. NP : -((32*1,5*1,61)+(2*2,1*2,36)+(2*1,5*0,75))</p> <p>Schodišťový prostor (x2) : -</p> $((2 * 4 * 1,5 * 1,61) + (2 * 1,775 * 0,95))$ <p>1. NP : -</p> $((62 * 1,5 * 1,61) + (2 * 0,75 * 0,75) + (2 * 1,5 * 0,75) + (2,235 * 2,1) + (2,275 * 2,1) + (2 * 2,1 * 2,36) + (2,1 * 1,61) + (3 * 2,1 * 2,36))$ <p>Odpočet v místě dveří východní strana : -(2*0,8*1,725)</p> <p>Odpočet otvorů : -915,8945</p> <p>Odpočet požárních pásů - provozní součet :</p>					

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL42 - vcp	Změnový list. č. 42 - Oprava ZL19 - chybný výpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		<p>Pás miner. desek fasádních, podélné vlákno tl. 160 mm kolem vstupů do objektů :</p> <p>Pás mezi skleněnými výplněmi hlavního vstupu : 0,46*2,1</p> <p>Vstupní dveře : 4,945*0,6</p> <p>1,5*(0,6+2,1)*2</p> <p>Rampa Školka : 2,1*1,5+(2,36+1,5)*1,5*2</p> <p>Vstup veteráni : 2,1*1,5+(2,36+1,5)*1,5*2</p> <p>Vstup školka : 2,1*1,5+(2,36+1,5)*1,5*2</p> <p>Vstup ze dvora : 1,775*0,15+(0,75)*1,5*2</p> <p>Vstup ze dvora : 1,775*0,15+(0,75)*1,5*2</p> <p>Odpočet plochy tvořené požárním pásem : -61,2555</p> <p>Odpočet XPS v ploše fasády - ostřikové hrany - provozní součet :</p> <p>Římsa kolem budovy 4.NP ostřiková hrana XPS do výšky 300 mm : -(52,97+8,13+8,12)*0,3-(20,85+6+21,49)*0,3+(30*1,5)*0,3</p> <p>Balkónové desky ostřiková hrana XPS do výšky 300 mm : -(21*4,9*0,3)</p> <p>Stříšky nad vstupy ostřiková hrana XPS do výšky 300 mm : -(6,4*0,3+3,8*0,3*2)</p> <p>Římsa 1 PP rozšířená v místě garáží (jinde ozdobná) XPS do výšky 300 mm : -(27,8*0,3*2)</p> <p>Odpočet plochy EPS, v místě XPS : -73,518</p> <p>EPS v místě ostění otvorů :</p> <p>O1 : (1,5*2+1,61*2)*212*0,03</p> <p>O2 : (2,1*2+2,36*2)*22*0,03</p> <p>O3 : (0,75*2+0,75*2)*10*0,03</p> <p>O4 : (1,5*2+0,75*2)*6*0,03</p>					

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL42 - vcp	Změnový list. č. 42 - Oprava ZL19 - chybný výpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		O5 : $(1,5+2,36*2)*42*0,03$					
		O7 : $(2,1*2+1,61*2)*1*0,03$					
		O8 : $(1,5*2+1,61*2)*16*0,03$					
		O9 : $(1,5*2+1,61*2)*16*0,03$					
		O10 : $(2,235+2,1*2)*1*0,03$					
		O11 : $(0,5+0,5*2)*1*0,03$					
		O12 : $(2,275+2,1*2)*1*0,03$					
		O13 : $(2,1+2,36*2)*1*0,03$					
		O14 : $(2,1+2,36*2)*1*0,03$					
		O15 : $(2,1+2,36*2)*1*0,03$					
		O16 : $(1,775+2,2*2)*2*0,03$					
		O21 : $(0,75*2+0,75*2)*1*0,03$					
		O22 : $(1,5*2+0,75*2)*1*0,03$					
		O23 : $(0,75*2+0,75*2)*1*0,03$					
		O24 : $(1,5*2+0,75*2)*1*0,03$					
		O25 : $(1,5*2+1,61*2)*8*0,03$					
		EPS v místě ostění otvorů - celkem : 64,5468					
		 Odpočet plochy bald. desky : $-4,9*21*0,1$					
		Konec provozního součtu					
		 Začátek provozního součtu					
		Hodnota dle SOD odečtená od zjištěné hodnoty : -					
		4490,27833+2758,3008					
		Konec provozního součtu					
		 Hodnota mylně odečtená Z					
		35 , 8 9- 3 ,97 53					
		2 44 21 17 1 7					

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL42 - vcp	Změnový list. č. 42 - Oprava ZL19 - chybný výpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
2	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t				SOD
3	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m.	t				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 43			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 43			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava výměry položek okapového chodníku podle skutečné spotřeby.					
Popis a zdůvodnění změny: Oprava výměry položek okapového chodníku podle skutečné spotřeby.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval chybné výměry související okapového chodníku a současně neobsahoval správné výměry související s realizací venkovních dlažeb. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

DSP+DPS obsahuje výkres D.1.1.102 – nový stav – půdorys 1PP

Dle skutečného rozsahu a požadavků uživatele bude upraven výkaz výměr a budou upraveny položky související se skutečným rozsahem stavebních úprav.

Předložen rozdíl výkazu výměr



AD-GP souhlasí se ZL 43

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 43



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 43
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava výměry položek okapového chodníku podle skutečné spotřeby.		
Popis a zdůvodnění změny: Oprava výměry položek okapového chodníku podle skutečné spotřeby		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH: - 27 367,73Kč	Cena víceprací bez DPH: 32 351,86 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH: 4 984,13 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: <u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele: 	Podpis zmocněnce zhotovitele: 	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
DOD3 Brno

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			4 984,13
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			4 984,13


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		4 984,13 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

4 984,13 CZK

v Brně dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
P03	Dobrovského 27c, Brno	4 984,13	0,00		4 984,13	100
ZL43 - mp	Změnový list č. 43 - okapový chodník dle skut. spotřeby - mp	-27 367,73	0,00		-27 367,73	-549
ZL43 - vcp	Změnový list č. 43 - okapový chodník dle skut. spotřeby	32 351,86	0,00		32 351,86	649
Celkem za stavbu					4 984,13	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
5	Komunikace	HSV			29 808,89	598,1
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-25 598,07	-513,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			773,31	15,5
Cena celkem					4 984,13	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOČ Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL43 - mp Změnový list č. 43 - okapový chodník dle skut. spotřeby - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					
1	916561111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého -173,871+10 3,5*2	m				SOD
2	592173070R	obrubník zahradní materiál beton; l = 500,0 mm; š = 50,0 mm; h = 200,0 mm; barva šedá -34,7742+20 3,5*2*2	kus				SOD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
3	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t				SOD

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOE Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL43 - vcp Změnový list č. 43 - okapový chodník dle skut. spotřeby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 5		Komunikace					
1	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm	m2				SOD
		Podklad ze štěrkopísk rozměrech 500x500 : Doplnění okapového					
2	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těžkého tloušťky do 30 mm	m2				SOD
		37,43 Doplnění okapového					
3	59245601R	dlažba betonová jednovrstvá; čtverec; šedá; l = 500 mm; š = 500 mm; tl. 50,0 mm Začátek provozního součtu SOD+ZL03 : (125,89500-8,50*1,05) Konec provozního součtu	m2				SOD
		Skutečná výměra : 154 Doplnění okapového ch					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
4	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délkou objektu	t				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 44	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012152			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 44	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Oprava výměry položek pro výkopové práce.			
Popis a zdůvodnění změny: Oprava výměry položek pro výkopové práce podle skutečnosti.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval chybné výměry související s realizací zemních prací. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

DSP+DPS obsahuje výkres D.1.1.107+108 – nový stav – řezy A-Á, B-B
Dle skutečného rozsahu bude upraven výkaz výměr a budou upraveny položky související se skutečným rozsahem stavebních úprav. Předložen rozdíl výkazu výměr
AD-GP souhlasí se ZL 44

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 44



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 44
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava výměry položek pro výkopové práce.		
Popis a zdůvodnění změny: Oprava výměry položek pro výkopové práce podle skutečnosti.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
130 375,96 Kč	9 451,51 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-120 924,45 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
Brno

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			-89 954,24
PSV			0,00
MON			-30 970,21
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-120 924,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-120 924,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-120 924,45 CZK**

v Brně

dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
P03	Dobrovského 27c, Brno	-120 924,45	0,00		-120 924,45	100
ZL44 - mp	Změnový list č. 44 - oprava výkazu výměr - výkop zeminy - mp	-130 375,96	0,00		-130 375,96	108
ZL44 - vcp	Změnový list č. 44 - oprava výkazu - výkop zeminy - vcp	9 451,51	0,00		9 451,51	-8
Celkem za stavbu					-120 924,45	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-89 954,24	74,4
M46	Zemní práce při montážích	MON			-30 970,21	25,6
Cena celkem					-120 924,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL44 - mp	Změnový list č. 44 - oprava výkazu výměr - výkop zeminy - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 -32,84	m3				SOD
2	162201203R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m (182,86-32,84)*0,16 SOD : -81,7156	m3				SOD
3	162201210R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem Položka pořadí 6 : 24,00320*2 SOD : -163,43120	m3				SOD
4	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů SOD : -81,71560	m3				SOD
Díl: M46		Zemní práce při montážích					
5	460600001RT3	Naložení a odvoz zeminy, odvoz na vzdálenost 5000 m SOD : -81,7156	m3				SOD

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL44 - vcp	Změnový list č. 44 - oprava výkazu - výkop zeminy - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce					
1	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním 150,02-24,0032 SOD : -101,14440	m3				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 45	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>	
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 45		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Dodávka a montáž 2 ks atypických dvířek do KZS.			
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž 2 ks atypických dvířek do KZS na žádost Investora.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko TDS – jedná se o požadavek objednatele. Prosím o doložení 2 cenových nabídek/²

Stanovisko projektanta stavby:



AD-GP souhlasí se ZL 45

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 45



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 45
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Dodávka a montáž 2 ks atypických dvířek do KZS.		
Popis a zdůvodnění změny: Dodávka a montáž 2 ks atypických dvířek do KZS na žádost Investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	7 000 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
7000 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	22-15SP - DOD3	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
Objekt:	P03	Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet:	ZL45 - vcp	Změnový list č. 45 - dvířka do KZS - vcp

Objednatel:	Armádní Servisní, příspěvková organizace Podbabská 1589/1 16000 Praha-Dejvice	IČO: 60460580 DIČ: CZ60460580
-------------	---	----------------------------------

Zhotovitel:	TOMIreko a.s. Prokopka 228/3 19000 Praha-Vysočany	IČO: 28359216 DIČ: CZ28359216
-------------	---	----------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny		Celkem
HSV		0,00
PSV		7 000,00
MON		0,00
Vedlejší náklady		0,00
Ostatní náklady		0,00
Celkem		7 000,00

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	7 000,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **7 000,00 CZK**

v Brně dne [redacted]

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			7 000,00	100,0
Cena celkem					7 000,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOC Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL45 - vcp	Změnový list č. 45 - dvířka do KZS - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					
1	767.00X	Dvířka do KZS, atypická, dodávka a montáž	ks				Cen. Nabídka

2

TOMIsteel s.r.o.



Křížová 2597/5
150 00, Praha 5




Cenová nabídka: Brno, Dobrovského
Předmět dodávky:

2 ks dvířka do KZS, včetně dopravy a montáže a povrchové úpravy

Cena celkem:
7.000- Kč bez DPH



IČ: 119 42 096
DIČ: CZ 119 42 096
www.tomisteel.cz






OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 46			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 46			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Opatření schodišťových stěn kamínkovou omítkou.					
Popis a zdůvodnění změny: Opatření schodišťových stěn kamínkovou omítkou na žádost Investora.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					




Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko TDS – jedná se o požadavek objednatele.




Stanovisko projektanta stavby:

AD-GP souhlasí se ZL 46.



Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.



Příloha: Změnový list č. 46



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 46
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Opatření schodišťových stěn kamínkovou omítkou.		
Popis a zdůvodnění změny: Opatření schodišťových stěn kamínkovou omítkou na žádost Investora.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	41 523,50 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
41 523,50 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	/	Podpis zmocněnce zhotovitele:
Datum		Datum

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UV955/2016 **Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno**

Objekt: P03 **Dobrovského 27c, Brno**

Rozpočet: ZL46 - vcp **Změnový list č. 46 - omítka kamínková schodů - vcp**

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace **IČO: 60460580**
 Podbabská 1589/1 **DIČ: CZ60460580**
 16000 **Praha-Dejvice**

Zhotovitel: TOMIreko a.s. **IČO: 28359216**
 Prokopka 228/3 **DIČ: CZ28359216**
 19000 **Praha-Vysočany**

Vypracoval:

Rozpis ceny

			Celkem
HSV			32 702,31
PSV			8 821,19
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			41 523,50



Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		41 523,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH

41 523,50 CZK

v Brně dne _____



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			22 327,58	53,8
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			10 218,29	24,6
99	Staveništní přesun hmot	HSV			156,44	0,4
713	Izolace tepelné	PSV			8 821,19	21,2
Cena celkem					41 523,50	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL46 - vcp	Změnový list č. 46 - omítka kamínková schodů - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 6 Úpravy povrchu, podlahy							
1	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, floušička vrstvy 2 mm.	m2				SOD
		Schodiště do areálu (1,1*1,7+(2,85*1,7/2))+2 (1,1*1,2+(2,85*1,2/2))+2 0,275*0,2*4 Schodiště vstupní 1,5* 0,3*1,5*2 2,43*2					
2	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2				SOD
		Schodiště do areálu . (1,1*1,7+(2,85*1,7/2))+2 (1,1*1,2+(2,85*1,2/2))+2 0,275*0,2*4 Schodiště vstupní 1,5* 0,3*1,5*2 2,43*2					
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější							
3	622481211	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny	m2				RTS 23/ II x 0.83
		Začátek provozního součt RTS 23/II 209 x 0,83 : 2 Konec provozního součt 36,305					
4	58556626	Tmel lepicí a stěrkový webertherm elastik Z	kg				RTS 23/ II x 0.83
		Spotřeba 4 kg/m2 : 36,3 Začátek provozního součt Cenová úroveň 24,50 k					

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL46 - vcp	Změnový list č. 46 - omítka kamínková schodů - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu					
5	58556712.A	Sítovina armovací	m2				RTS 23/ II x 0.83
		Začátek provozního součtu					
		RTS 23/II 20,30 Kč x 0,83 : 20,30 *0,83					
		Konec provozního součtu					
		36,305*1,1					
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
6	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m.	t				SOD
7	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m.	t				SOD
Díl: 713		Izolace tepelné					
8	713131131R00	Montáž tepelné izolace stěn lepením	m2				SOD
		36,305					
9	283754890	Deska izolační XPS, tl. 20 mm	m2				RTS 23/ II x 0.83
		Začátek provozního součtu					
		RTS 23/II 95,20 Kč x 0,83					
		Konec provozního součtu					
		Schodiště vstupní : 1,5*3,5*2*1,1					
10	283754922	Deska izolační XPS tl. 40 mm	m2				RTS 23/ II x 0.83
		Začátek provozního součtu					
		RTS 23/II : 210*0,83					
		Konec provozního součtu					
		Schodiště vstupní :					
		2,43*2*1,1					
11	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%				SOD

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL46 - vcp	Změnový list č. 46 - omítka kamínková schodů - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
12	998713292R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m	%				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 47
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19 135/0012152		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	
	na výkresy:	
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 47
	na jinou část smlouvy:	
Předmět změny: Oprava výkazu výměr chemických kotev podle skutečné spotřeby.		
Popis a zdůvodnění změny: Oprava výkazu výměr chemických kotev podle skutečné spotřeby.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce:		
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval chybné výměry chemických kotev. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:



Výkaz výměr (DSP+DPS) obsahuje položky č.61 – chemické kotvy
Dle přepočtu zhotovitele je potřeba menší množství
AD-GP souhlasí se ZL 47

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 47



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 47
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava výkazu výměr chemických kotev podle skutečné spotřeby.		
Popis a zdůvodnění změny: Oprava výkazu výměr chemických kotev podle skutečné spotřeby.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
39 160 Kč	12 104 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-27 056,00 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského
27C Brno

ZL č. 47

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem



HSV			-27 056,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-27 056,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		-27 056,00
Základ pro základní DPH	21 %		0,00
Zaokrouhlení			0,00

Cena celkem bez DPH **-27 056,00**

v Brně dne



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem
P03	Dobrovského 27c, Brno	-27 056,00	0,00		-27 056,00
ZL47 - mp	Změnový list č. 47 - kotvy chemické - mp	-39 160,00	0,00		-39 160,00
ZL47 - vcp	Změnový list č. 47 - kotvy chemické - vcp	12 104,00	0,00		12 104,00
Celkem za stavbu					-27 056,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-27 056,00
Cena celkem					-27 056,00

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL47 - mp	Změnový list č. 47 - kotvy chemické - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	953981304R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 125 mm, M 16, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů	kus				SOD

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL47 - vcp	Změnový list č. 47 - kotvy chemické - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
1	953981303R00	Chemické kotvy do betonu, do cihelného zdiva do cihel plných, hloubky 110 mm, M 12, malta pro chemické kotvy dvousložková do dutých materiálů Zábradlí balkony : 21*10 Dopojení oplocení : 10 Mříže : (43+1+18)*4 SOD : -332	kus				SOD




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 48	
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023	
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 48		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Oprava nadměrného odpočtu.			
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel výpočetní chybou provedl nadměrný odpočet položek nad rámec rozsahu. VV č. 119 rozpočtu č. 1.01 ve změnovém listu č. 02 (-5,79255 m ²) a 18 (-12 603,8 m ²), čímž odečetl hodnotu nad hodnotu výkazu výměr (12 603,8 m ²). Zhotovitel výpočetní chybou provedl nadměrný odpočet přesunu hmot v rozpočtu 1.02 položka 72. Byla odečítána ve dvounásobném množství. Dále byla odečtena položka č. 5 rozpočtu 1.05.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9			




Stanovisko technického dozoru stavby:

Zhotovitel výpočetní chybou provedl nadměrný odpočet položek nad rámeček rozsahu. VV č. 119 rozpočtu č. 1.01 ve změnovém listu č. 02 (-5,79255 m²) a 18 (-12 603,8 m²), čímž odečetl hodnotu nad hodnotu výkazu výměr (12 603,8 m²). Zhotovitel výpočetní chybou provedl nadměrný odpočet přesunu hmot v rozpočtu 1.02 položka 72. Byla odečítána ve dvounásobném množství. Dále byla odečtena položka č. 5 rozpočtu 1.05. S návrhem ZL48 TDS souhlasí.



Stanovisko projektanta stavby:

Výpočetní chybou bylo uvedeno – spočítáno ve výkazu výměr chybné množství
Před dokončením díla byly výměry přepočítány a opraveny dle skutečnosti
AD-GP souhlasí se ZL 48





Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím



Příloha: Změnový list č. 48



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 48
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava nadměrného odpočtu.		
Popis a zdůvodnění změny: Zhotovitel výpočetní chybou provedl nadměrný odpočet položek nad rámec rozsahu. VV č. 119 rozpočtu č. 1.01 ve změnovém listu č. 02 (-5,79255 m ²) a 18 (-12 603,8 m ²), čímž odečetl hodnotu nad hodnotu výkazu výměr (12 603,8 m ²). Zhotovitel výpočetní chybou provedl nadměrný odpočet přesunu hmot v rozpočtu 1.02 položka 72. Byla odečítána ve dvounásobném množství. Dále byla odečtena položka č. 5 rozpočtu 1.05.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	22 591,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
22 591,20 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum	Datum	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
 DOD3 Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL48 - vcp Změnový list č. 48 - Oprava nadměrného odpočtu

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny



			Celkem
HSV			22 324,74
PSV			266,46
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			22 591,20

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		22 591,20 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **22 591,20 CZK**

v Brně dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 140,40	27,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			16 184,34	71,6
784	Malby	PSV			266,46	1,2
Cena celkem					22 591,20	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOČ Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL48 - vcp Změnový list č. 48 - Oprava nadměrného odpočtu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce					
1	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 7,14	m3				SOD
Díl: 99		Staveništní přesun hmot					
2	999281193R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 225,722965 Začátek provozního součtu Postup výpočtu : 451,44593/2 Konec provozního součtu	t				SOD
Díl: 784		Malby					
3	784450075RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá Vyrovnaní nadměrně	m2				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 49					
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9						
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023					
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 49					
	na jinou část smlouvy:						
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.							
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9							



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval položky, které nesouvisí s předmětem díla: „Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení obálky budovy ubytovacího zařízení včetně výměny vnějších výplní otvorů včetně sanace svisté hydroizolace soklové části u terénu, povrchových úprav v exteriéru a trhlin v obvodovém plášti a dále stavební práce s těmito úpravami související“. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).



Stanovisko projektanta stavby:


Výpočetní chybou bylo uvedeno – spočítáno ve výkazu výměr chybné množství. Skutečný rozsah prací a dodávek byl v průběhu výstavby do přesněn dle požadavku uživatele a bude upraven výkaz výměr a budou upraveny (odečteny) neprovedené práce a dodávky; Tyto nemají vliv na kvalitu díla ani na výši dotace

AD-GP souhlasí se ZL 49




Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.



Příloha: Změnový list č. 49



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 49
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
1 863 468,89 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- -1 863 468,89 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
 DOD3 Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL49 - mp Změnový ist č. 49 - odpočet nere realizovaných položek rozpočet 1.02

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMireko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	-973 924,96
PSV	-889 543,93
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-1 863 468,89

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-1 863 468,89 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-1 863 468,89 CZK**

v Brno dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-370 679,04	19,9
5	Komunikace	HSV			-90 387,00	4,9
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-66 080,00	3,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-299 786,56	16,1
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-93 314,71	5,0
8	Trubní vedení	HSV			-6 400,00	0,3
96	Bourání konstrukcí	HSV			-47 277,65	2,5
711	Izolace proti vodě	PSV			-2 944,63	0,2
713	Izolace tepelné	PSV			-70 060,19	3,8
762	Konstrukce tesafské	PSV			-801 293,22	43,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-15 245,89	0,8
Cena celkem					-1 863 468,89	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL49 - mp	Změnový ist č. 49 - odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	319201311R00	Vyrovnání nerovného povrchu jakoukoliv maltou do 30	m2				SOD
2	349234831R00	Doplnění zdva (s dodáním hmot) okenních obrub	m				SOD
Díl: 5		Komunikace					
3	58300 OA0	KRYT ZE SILNICÍ DÍLCŮ (PANELŮ)	m3				SOD
		-27,39000					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
4	622315553RU1	Zateplení ostění extrudovaným polystyrénem, tloušťky 30 mm, kontaktní nátěr a mozaiková omítka	m2				SOD
		-18,89755					
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					
5	602011189R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva mozaiková, akrylátová, tloušťka vrstvy 2 mm.	m2				SOD
		-118					
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
6	622391122R00	Příplatek za použití zapouštěcích hmoždinek (8 ks/m2) a tepelně izolační zátky, s dodávkou hmoždinek	m2				SOD
		Odkaz na mn. položky					
		Odkaz na mn. položky					
		1682,29969					
7	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s výztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2				SOD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
8	632451023R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v pásu o průměrné (střední) tloušťce od 30 do 40 mm	m2				SOD
Díl: 8		Trubní vedení					
9	892601121R00	Čištění kanalizace do DN 200, do 15 m	úsek				SOD
Díl: 96		Bourání konstrukcí					
10	966053121R00	Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm	m				SOD

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL49 - mp Změnový ist č. 49 - odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: 711 Izolace proti vodě							
11	998711292R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m 701,10290-3505,51450	%				SOD
Díl: 713 Izolace tepelné							
12	998713292R00	Přesun hmot pro izolace tepelné příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za vzdálenost do 100 m -646,90850*5	%				SOD
13	283769621R	deska spádová, klin střešní; PIR; tl. 40,0 mm; / 20,0 mm; obj. hmotnost 35,00 kg/m ³ ; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0.027 W/mK -135,33651	m ²				SOD
14	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%				SOD
Díl: 762 Konstrukce tesařské							
15	762311103R00	Montáž ocelových spojovacích prostředků kotevních želez příložek, patek, táhel, s připojením k dřevěné konstrukci	kus				SOD
16	762341220R00	Montáž bednění z velkoplošných desek na bázi dřeva včetně vyřezání otvorů,	m ²				SOD
17	60725039R	deska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana pero/drážka; tl = 22,0 mm	m ²				SOD
18	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m -7541,2386	%				SOD
19	998762294R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m -3770,61930	%				SOD
Díl: 764 Konstrukce klempířské							

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOC Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL49 - mp	Změnový ist č. 49 - odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.02

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
20	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%				SOD
21	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SOD
22	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m				SOD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 50			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 50			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.					
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval položky, které nesouvisí s předmětem díla: „Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení obálky budovy ubytovacího zařízení včetně výměny vnějších výplní otvorů včetně sanace svislé hydroizolace soklové části u terénu, povrchových úprav v exteriéru a trhlín v obvodovém plášti a dále stavební práce s těmito úpravami související“. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil příloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:


Výpočetní chybou bylo /uvedeno/ – spočítáno ve výkazu výměr chybné množství.
Skutečný rozsah prací a dodávek byl v průběhu výstavby do přesněn dle požadavku uživatele a bude upraven výkaz výměr a budou upraveny (odečteny) neprovedené práce a dodávky; Tyto nemají vliv na kvalitu díla ani na výši dotace
AD-GP souhlasí se ZL 50

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 50



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 50
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
194 206,34 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 194 206,34 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **UV955/2016 Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno**

Objekt: **P03 Dobrovského 27c, Brno**

Rozpočet: **ZL50 - mp Změnový list č. 50 - odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.03 a 1.04**

Objednatel: **Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580**
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: **TOMIreko a.s. IČO: 28359216**
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			-171 036,38
PSV			-23 169,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-194 206,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-194 206,34 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -194 206,34 CZK

v Brně dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			-116 686,35	60,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			-54 350,03	28,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			-23 169,96	11,9
Cena celkem					-194 206,34	100,0

Položkový rozpočet

S:	UV955/2016	Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL50 - mp	Změnový list č. 50 - odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.03 a 1.04

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy					
1	944942101R00	Záchytné ohrazení na vnějších volných stranách objektů upevněné na konzolách, krakorcích apod. odkloněné od svislice od 45 do 60°	m				SoD
2	944976001R00	Ochranná záchytná síť	m2				SoD
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					
3	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubiho trusu 1x <i>Položka pořadí 11 : -1430,26400</i>	m2				SoD
Díl: 764		Konstrukce klempířské					
4	764311201R00	Krytiny z pozinkovaného plechu výroba a montáž hladké střešní krytiny s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu do 30° <i>K21 : -11,98</i>	m2				SoD
5	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%				SoD
6	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SoD



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 51
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152		
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/> faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:		
na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 51	
na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací:		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>		
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/> odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9		



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů obsahoval položky, které nesouvisí s předmětem díla: „Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla, spočívající v realizaci stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v zateplení obálky budovy ubytovacího zařízení včetně výměny vnějších výplní otvorů včetně sanace svislé hydroizolace soklové části u terénu, povrchových úprav v exteriéru a trhlin v obvodovém plášti a dále stavební práce s těmito úpravami související“. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:

Výpočetní chybou bylo /uvedeno/ – spočítáno ve výkazu výměr chybné množství
Skutečný rozsah prací a dodávek byl v průběhu výstavby do přesně dle požadavku uživatele a bude upraven výkaz výměr a budou upraveny (odečteny) neprovedené práce a dodávky; Tyto nemají vliv na kvalitu díla ani na výši dotace.

AD-GP souhlasí se ZL 51

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 51



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 51
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Popis a zdůvodnění změny: Úprava položek výkazu výměr pro nesoulad s výkresovou dokumentací.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
728 990,46 Kč	0,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 728 990,46 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
 DOD3 Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL51 - mp Změnový list č. 51 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.05 a 1.06

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-337 314,58
PSV	-52 675,88
MON	-15 000,00
Vedlejší náklady	-4 000,00
Ostatní náklady	-320 000,00
Celkem	-728 990,46

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-728 990,46 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **-728 990,46 CZK**

v Brně dne



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			-30 395,87	4,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			-116 747,24	16,0
6	Úpravy povrchu, podlahy	HSV			-17 868,33	2,5
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-97 036,82	13,3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			-1 760,41	0,2
8	Trubní vedení	HSV			-12 987,98	1,8
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			-4 969,80	0,7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			-37 050,00	5,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			-12 133,25	1,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV			-6 364,88	0,9
764	Konstrukce klempířské	PSV			-22 871,42	3,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			-29 804,46	4,1
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			-15 000,00	2,1
VN	Vedlejší náklady	VN			-4 000,00	0,5
ON	Ostatní náklady	ON			-320 000,00	43,9
Cena celkem					-728 990,46	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOC Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL51 - mp Změnový list č. 51 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.05 a 1.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce					
1	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				SoD
2	181101143R00	Úprava pozemku hornina třídy 4, přemístění na vzdálenost přes 40 do 60 m	m3				SoD
3	181301102R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 100 do 150 mm	m2				SoD
4	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2				SoD
5	00572460R	směs travní technická	kg				SoD
Díl: 4		Vodorovné konstrukce					
6	430321313R00	Beton schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 16/20	m3				SoD
		Začátek provozního					
		SOD : 5,95*1,525					
		SOD : 0,041192*					
		Konec provozního					
		-5,68693					
7	430361821R00	Výztuž schodiškových konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505	t				SoD
		SOD : -0,31290					
		((177,6+158,4)*0,6					
8	431351121R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých zřízení	m2				SoD
		-(5,95*1,525+1,525					
9	431351122R00	Bednění podest a podstupňových desek přímočarých odstranění	m2				SoD
		Položka pořadí 24					
10	433351131R00	Bednění schodnic přímočarých zřízení	m2				SoD
		-(5,98*(0,3+0,15)*8					
11	433351132R00	Bednění schodnic přímočarých odstranění	m2				SoD

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOČ Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL51 - mp Změnový list č. 51 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.05 a 1.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		Položka pořadí 26 : -21,52800					
12	451541111R00	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0+63 mm -24*0,5*0,2	m3				SoD
13	102137019600R	Automichač AM 369 (T 815) -8	Sh				SoD
Díl: 6		Úpravy povrchu, podlahy					
14	602015187RT7	Omítka stěn z hotových směsí vrchní tenkovrstvá, silikonová, zatřená, tloušťka vrstvy 2 mm.	m2				SoD
15	602016191R00	Omítka stěn z hotových směsí Doplnkové práce pro omítky stěn z hotových směsí penetrační nátěr stěn akrylátový	m2				SoD
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější					
16	622434132RT1	Omítkový sanační systém pro vnější zdvo sanační podhoz, jádrová sanační omítka tl. 20 mm.	m2				SoD
17	622481211RT2	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodávkou sítě a stěrkového tmelu	m2				SoD
18	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2				SoD
19	624472635RT4	Vyspravení vnějších betonových a železobetonových konstrukcí a panelů lokální oprava speciální maltou - vyčištění prohlubně vymetením, nátěr plochy adhezním místkem, zaplnění prohlubně výplňovou	kus				SoD
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					
20	632451032R00	Vyrovnávací potěr z cementové malty v ploše o průměrné (střední) tloušťce od 20 do 30 mm	m2				SoD
21	632451911R00	Potěr pískocementový na mazaninách příplatek za úpravu povrchu válečkováním (vtlačováním, rýhováním)	m2				SoD
Díl: 8		Trubní vedení					
22	87433 OA0	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 150MM -78,71500	m				SoD
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci					

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOC Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno		
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno	
R:	ZL51 - mp	Změnový list č. 51 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.05 a 1.06	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
23	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm 12,85+10,5+58,2-3,5-1,5-4-3,5+1+8,7+25*2 SOD : -151,34	m				SoD
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb							
24	936311113R00	Zabetonování potrubí z betonu vodostavebního třídy C 25/30 XA2, o ploše otvoru do 0,25 m2 -4,75	m3				SoD
Díl: 96 Bourání konstrukcí							
25	965042141RT1	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2 128,75*0,5*0,1 SOD : -6,76824	m3				SoD
26	976074141R00	Vybourání kovových doplňkových konstrukcí kotevních želez , zapuštěných do 300 mm ve zdivu nebo dlažbě z betonu nebo kamene na jakoukoliv maltu	kus				SoD
27	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1. až 4. stupni složitosti v rozsahu do 100 %	m2				SoD
Díl: 99 Staveništní přesun hmot							
28	998011001R00	Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m	t				SoD
Díl: 764 Konstrukce klempířské							
29	764394220R00	Ostatní střešní prvky z pozinkovaného plechu výroba a montáž podkladního pásu, rš 200 mm	m				SoD
30	764904010RS1	Krytina hladká z tabulí, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl. 0,5 mm, sklon střechy do 30°, dodávka a montáž	m2				SoD
31	998764292R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SoD
Díl: 767 Konstrukce zámečnické							

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOE Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL51 - mp	Změnový list č. 51 - Odpočet nerealizovaných položek rozpočet 1.05 a 1.06

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
32	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2				SoD
33	998767292R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m	%				SoD
34	37501307R	ochrana bezpečnostní bezpečnostní mříž-mřížový systém s detekcí narušení; mřížová výplň v rámu v pevném provedení včetně spojovacího materiálu	m2				SoD
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky					
35	754814 OA0	PŘELOŽENÍ SKŘÍNÍ ROZVODNÝCH	kus				SoD
Díl: VN		Vedlejší náklady					
36	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor				SoD
Díl: ON		Ostatní náklady					
37	005211032.	Zajištění ostrahy majetku a osob v průběhu realizace stavby a až do předání stavby do užívání, např. , kamerový systém	měsíc				SoD
38	005211039.	Hlídní stavby po dobu realizace díla	hod				SoD
39	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor				SoD
40	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor				SoD




OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 52			
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9				
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023			
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 52			
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Závěrečná bilance vzniklého odpadu.					
Popis a zdůvodnění změny: Závěrečná bilance vzniklého odpadu.					
Počet připojených listů specifikací:					
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>		
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9					



Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko TDS – v souladu s čl. 5.10 smlouvy o dílo prosím o doložení dokladů o likvidaci odpadů, po doložení TDS souhlasí.



Stanovisko projektanta stavby:

Výpočetní chybou bylo /uvedeno/ – spočítáno ve výkazu výměr chybné množství skutečný rozsah prací a dodávek byl v průběhu výstavby do přesněn dle požadavku uživatele a bude upraven výkaz výměr a budou upraveny (odečteny) neprovedené práce a dodávky; Tyto nemají vliv na kvalitu díla ani na výši dotace. AD-GP souhlasí se ZL 51





Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.



Příloha: Změnový list č. 52



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 52
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Závěrečná bilance vzniklého odpadu.		
Popis a zdůvodnění změny: Závěrečná bilance vzniklého odpadu.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
7 120,56 Kč	67303,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
60 182,53Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
DOD3 Brno

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:



Rozpis ceny	Celkem
HSV	60 182,53
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	60 182,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	60 182,53 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **60 182,53 CZK**

v Brně dne 27. 09. 2023



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
P03	Dobrovského 27c, Brno	60 182,53	0,00		60 182,53	100
ZL52 - mp	Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list	-7 120,56	0,00		-7 120,56	-12
ZL52 - vcp	Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list	67 303,09	0,00		67 303,09	112
Celkem za stavbu					60 182,53	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			60 182,53	100,0
Cena celkem					60 182,53	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL52 - mp	Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot					
1	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadu	t				SOD

Začátek provozního souč
 SOD :
 Poplatek za skládku s
 Katalogu odpadů : 128
 ZL02 :
 Poplatek za skládku s
 Katalogu odpadů : -3,4
 ZL09 :
 Poplatek za skládku s
 Katalogu odpadů : 0,27
 Konec provozního souč

Začátek provozního souč
 SOD+ZL :
 Poplatek za skládku s
 Katalogu odpadů : -125
 Vážní listky :
 Poplatek za skládku s
 Katalogu odpadů : 102.
 Bilance odpadu :
 Konec provozního souč

Poplatek za skládku stave
 Katalogu odpadů -125,36

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL52 - vcp Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					
1	979094111R00	Nakládání nebo překládání vybouraných hmot	t				SOD
		Bilance celkem : Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : -22.60494 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : 7.45683 Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : 21.83986					
2	979981101R00	Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 3 t	t				SOD
		Bilance celkem : Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : -22.60494 Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : 7.45683 Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : 21.83986					
3	979990161R00	Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů	t				SOD
		Začátek provozního součtu SOD : Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : 43.61469 ZL02 : Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : -3.50152 ZL09 : Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : 0 Konec provozního součtu Začátek provozního součtu					

Položkový rozpočet


S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL52 - vcp Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		<p>SOD+ZL :</p> <p>Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : -40,11317</p> <p>Váží listky :</p> <p>Poplatek za skládku dřevo, skupina 17 02 01 z Katalogu odpadů : 47,57</p> <p>Bilance odpadu :</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p style="text-align: right;">Poplatek za skládku d odpadu . . . 5683 . . . 7 4</p>					
4	979990163R00	<p>Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>SOD :</p> <p>Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : 10,10166</p> <p>ZL02 :</p> <p>Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : -3,50152</p> <p>ZL09 :</p> <p>Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : 0</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>SOD+ZL :</p> <p>Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : -6,60014</p> <p>Váží listky :</p> <p>Poplatek za skládku plast+sklo, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů : 28,44</p> <p>Bilance odpadu :</p>	t				SOD

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL52 - vcp Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu					
		Poplatek za skládku plastového odpadu : 8,3986 K I : 21					
5	979091295R00	Příplatek za vodo.přemístění suti při rekonstrukci	t				SOD
		Bilance celkem : Poplatek za skládku stavby : -22,6049 Katalogu odpadů : -22,6049 Poplatek za skládku dřevěných odpadů : 7,45683 Poplatek za skládku plastového odpadu : 8,3986 K I : 21					
6	979011219R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením příplatek z každé další podlaží nad prvním základním podlažím					SOD
		Bilance celkem : Začátek provozního součtu : Poplatek za skládku stavby : -22,6049 Katalogu odpadů : -22,6049 Poplatek za skládku dřevěných odpadů : 7,45683 Poplatek za skládku plastového odpadu : 21,83986 Katalogu odpadů : 21,83986 Konec provozního součtu : 6,69175*2					
7	979011211R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot nošením za první podlaží nad základním podlažím	t				SOD
		Bilance celkem : Poplatek za skládku stavby : -22,6049 Katalogu odpadů : -22,6049 Poplatek za skládku dřevěných odpadů : 7,45683 Poplatek za skládku plastového odpadu : 21,83986 Katalogu odpadů : 21,83986					



Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL52 - vcp Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost
8	979011221R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot nošením za první podlaží pod základním podlažím	t				SOD
Bilance celkem Poplatek za skládku stavebního odpadu : -22,604 Poplatek za skládku dřevěného odpadu : 7,45683 Poplatek za skládku plastového odpadu : 21,8398 Konec provozního součtu : 6,69175*4							
9	979087392R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 10 m vzdálenosti vybouraných hmot	t				SOD
Bilance celkem : Začátek provozního součtu : 6,69175*4 Poplatek za skládku stavebního odpadu : -22,604 Poplatek za skládku dřevěného odpadu : 7,45683 Poplatek za skládku plastového odpadu : 21,8398 Konec provozního součtu : 6,69175*4							
10	979087312R00	Vodorovné přemístění sutí nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot nošením nebo přehozením na vzdálenost 10 m	t				SOD
Bilance celkem Poplatek za skládku stavebního odpadu : -22,604 Poplatek za skládku dřevěného odpadu : 7,45683 Poplatek za skládku plastového odpadu : 21,8398							

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOI Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL52 - vcp	Změnový list č. 52 - Bilance odpadu - finální změnový list

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	--------------------------



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 53					
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9						
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023					
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 53					
	na jinou část smlouvy:						
Předmět změny: Oprava výkazu výměr pol. č. 8 rozpočet 1.01.							
Popis a zdůvodnění změny: Položka č. 08 rozpočtu 1.01 Výplně otvorů, práce v interiéru, stanoví jako měrnou jednotku (m2), kdy zahrnuje plochu prvků O12, O14, O15, O16, O17, O18 o celkové ploše 36,7 m2. Dále se ve výkazu výměr nachází neodůvodněný odpočet měrné jednotky ve tvaru „-1,725*2,1*3-1,65*2,1“, kterým jsou m2 realizovaných prvků odečítány oproti reálným výměrám. Změnový list řeší opravu této výpočetní chyby a dále opravu výpočetní chyby v rozpočtu SOD.							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9							



Stanovisko technického dozoru stavby:

Výkaz výměr, který byl součástí zadávací dokumentace pro ocenění ze strany uchazečů neobsahoval položky související s výplní otvorů v rozsahu dle projektové dokumentace. Projektant tuto chybu uznal a chybné množství položek napravil přiloženým výkazem výměr (jedná se o rozdíl revizního výkazu výměr a výkazu výměr, který byl součástí zadávací dokumentace).

Stanovisko projektanta stavby:



AD-GP souhlasí se ZL 53

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 53



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 53
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava výkazu výměr pol. č. 8 rozpočet 1.01.		
Popis a zdůvodnění změny: Položka č. 08 rozpočtu 1.01 Výplně otvorů, práce v interiéru stanoví jako měrnou jednotku (m ²), kdy zahrnuje plochu prvků O12, O14, O15, O16, O17, O18 o celkové ploše 36,7 m ² . Dále se ve výkazu výměr nachází neodůvodněný odpočet měrné jednotky ve tvaru „-1,725*2,1*3-1,65*2,1“, kterým jsou m ² realizovaných prvků odečítány oproti reálným výměrám. Změnový list řeší opravu této výpočetní chyby a dále opravu výpočetní chyby v rozpočtu SOD.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0 Kč	571 293,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
571 293,45 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatel:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
 DOD3 Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL53 - vcp Změnový list č. 53 - oprava výměr pol. č. 8 rozpo. 1.01 - vcp

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany



Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	571 293,45
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	571 293,45

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	571 293,45 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **571 293,45 CZK**

v ^v Brně dne 27. 09. 2023



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			571 293,45	100,0
Cena celkem					571 293,45	100,0

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOE Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno
O:	P03 Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL53 - vcp Změnový list č. 53 - oprava výměr pol. č. 8 rozpo. 1.01 - vcp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
8	55341415R	stěna kovová zasklená	m2				SOD
		Oprava výpočetní chyby narovnáním : -(-1,725*2,1*3-1,65*2,1)					



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5		číslo OZ: 54					
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9						
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace, Podbabská 1589/1, 160 00 Praha-Dejvice	Datum: 15.09.2023					
Název akce: UV955/2016 Brno, Dobrovského 27C - snížení energetické náročnosti CZ.05.5.11/0.0/0.0/19_135/0012152							
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>		
Odkazy na	specifikaci:						
	na výkresy:						
	na rozpočtové podklady:	Změnový list. č. 54					
	na jinou část smlouvy:						
Předmět změny: Oprava výkazu výměr pol. č. 8 rozpočet 1.01.							
Popis a zdůvodnění změny: Je řešen dodatečný odpočet nerealizovaných prvků O16 v položce č. 08 rozpočtu 1.01, které nebyly odečteny v příloze ZL02 ve výkazu výměr (administrativní chyba), v textové části ZL č. 2 byly tyto prvky vyčísleny a odečteny, ale nikoli v přiloženém rozpočtu ke ZL č. 02.							
Počet připojených listů specifikací:							
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>							
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>	
Oznámení vydává: TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9							



Stanovisko technického dozoru stavby:

Za TDS souhlasím – změnový list řeší nápravu ZL02 dle skutečnosti, tj. dopočet celkové zateplované plochy (výměna výplní otvorů) dle ZL č. 2 ZL53 v celkovém součtu 20,513 m².

Stanovisko projektanta stavby:



AD-GP souhlasí se ZL 54

Stanovisko energetického specialisty:

Uvedená změna nemá vliv na výslednou úsporu energie. Se změnou souhlasím.

Příloha: Změnový list č. 54



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 54
Zhotovitel:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Změnový list vystavil:	TOMIreko a.s., Prokopka 228/3, Vysočany, 190 00 Praha 9	
Datum:	15.09.2023	
Předmět změny: Oprava výkazu výměr pol. č. 8 rozpočet 1.01.		
Popis a zdůvodnění změny: Je řešen dodatečný odpočet nerealizovaných prvků O16 v položce č. 08 rozpočtu 1.01, které nebyly odečteny v příloze ZL02 ve výkazu výměr (administrativní chyba), v textové části ZL č. 2 byly tyto prvky vyčísleny a odečteny, ale nikoli v příloženém rozpočtu ke ZL č. 02.		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
311 306,6 Kč	0,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
- 311 306,6 Kč	<u>Bez změny</u>	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 22-15SP - Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C
 DOD3 Brno
Objekt: P03 Dobrovského 27c, Brno
Rozpočet: ZL54 - mp Změnový list č. 54 - oprava výměr pol. č. 8 rozpo. 1.01 - mp

Objednatel: Armádní Servisní, příspěvková organizace IČO: 60460580
 Podbabská 1589/1 DIČ: CZ60460580
 16000 Praha-Dejvice

Zhotovitel: TOMIreko a.s. IČO: 28359216
 Prokopka 228/3 DIČ: CZ28359216
 19000 Praha-Vysočany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-311 306,60
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-311 306,60

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-311 306,60 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH -311 306,60 CZK

v Brně dne

27. 09. 2023

Položkový rozpočet

S:	22-15SP - DOE Snížení energetické náročnosti objektu VUZ Dobrovského 27C Brno	
O:	P03	Dobrovského 27c, Brno
R:	ZL54 - mp	Změnový list č. 54 - oprava výměr pol. č. 8 rozpo. 1.01 - mp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Gen. soustava / platnost
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce					
1	55341415R	stěna kovová zasklená	m2				SOD

Oprava výpočetní chyby
SoD vs. realizované prvky
ZL2 - odečtené prvky : 8,4

Začátek provozního součtu
Dodané prvky dle výrobní
o14 : 2,1*2,36
o15 : 2,1*2,36
o17-2ks : 2,1*1,725*2
o18 : 2,02*1,65
konec provozního součtu

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-311 306,60	100,0
Cena celkem					-311 306,60	100,0