

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Střední škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace
Sídlo: Charbulova 1072/106, 618 00 Brno
Zastoupený: RNDr. Janou Markovou, ředitelkou
IČ: 60552255
DIČ: CZ60552255
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 
kontaktní osoba: 
(dále též „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

MERU atelier s.r.o.
Sídlo: Vídeňská 297/99, 639 00 Brno-Štýřice
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 131602
Zastoupený: Richard Vala, jednatel
IČO: 178 07 514
DIČ: CZ17807514
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 
Zástupce ve věcech technických: 
Tel: 
Email: 

(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)
(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „**dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2023, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky: „**Projektová dokumentace řeznického provozu**“.

II.

Účel dodatku

1. Tento dodatek je v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále též jen „ZZVZ“ nebo „zákon“), na základě požadavku objednatele na provedení nezbytných dodatečných služeb (víceprací), jejichž potřeba vznikla v průběhu zpracování díla a které nebyly zahrnuty v původním závazku. Při zhotovení dokumentace bylo zjištěno, že současný objekt nemá lapač tuku. Předmětem těchto víceprací je mimo návrh nového lapače tuku, zhotovení nové kanalizační přípojky. S těmito pracemi nebylo při zadávání veřejné zakázky počítáno.

2. Výše uvedené vícepráce nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu s ust. § 222 odst. 4 písm. b) bodu 1 ZZVZ.
3. Na základě výše uvedených víceprací se s dodatkem mění čl. IV smlouvy o dílo.
Změny dle odstavce č.1 tohoto článku činí:

Původní cena	725 000,- Kč bez DPH
Vícepráce	30 000,- Kč bez DPH
Cena celkem	755 000,- Kč bez DPH

Ke sjednané ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

Zhotovitel odpovídá za to, že jím účtovaná DPH je stanovena v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Zhotovitel se stal plátcem DPH.

4. Tento dodatek zároveň zohledňuje prodloužení doby pro zhotovení díla na základě prací, které vznikly nad rámec smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude dokončeno a podáno vč. žádosti o společné povolení na příslušný stavební úřad nejpozději do 15. 11. 2023.

III.

Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních nedotčených tímto dodatkem č. 1 zůstává smlouva nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinné znění. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Brně dne11.09. 2023

V Brně dne 11. 09. 2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

