

## SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 2

(dále jen „dodatek“)  
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“)

### mezi smluvními stranami

**Objednatel:** **Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad  
pro Královéhradecký kraj**  
zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ  
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod  
Václav Vítek, Pobočka Náchod  
Ing. Jana Hynková, Pobočka Náchod  
Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové  
+420 727 937 172, +420 725 002 570  
kralovehradecky.kraj@spucr.cz  
Adresa: z49per3  
Tel.: ČNB  
E-mail: 3723001/0710  
ID DS: 01312774  
Bankovní spojení: CZ01312774 není plátcem DPH  
Číslo účtu:  
IČO:  
DIČ:  
(dále jen „objednatel“)

**a**

**Zhotovitel:** **P O P R spol. s r.o.**  
adresa: Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec  
Králové  
zastoupený: Ing. Vladimírem Pražákem, jednatelem  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
ID DS: v4tr3ia  
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích: Ing. Vladimír Pražák, jednatel společnosti  
v technických záležitostech je oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx  
bankovní spojení: Komerční banka Hradec Králové  
číslo účtu: 894044-511/0100  
IČO: 46509283  
DIČ: CZ46509283 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl  
C, vložka 2285

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 28. 6. 2023, č.j. objednatele 563-2023-514101, č.j. zhotovitele 2321/2023.**

**Název díla: Revitalizace obecního rybníka LBC Hejtmánkovice**

### **ČI. I. Předmět dodatku**

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XIX. Závěrečná ustanovení, se v původní smlouvě o dílo mění v článku V. Doba plnění bod 4. c. Lhůta pro dokončení stavebních prací.

**Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže:**

- vyřešení nesouladu ve výkresové části projektové dokumentace s položkovým rozpočtem v jehož průběhu byly přerušeny stavební práce a byl uzavřen Dodatek č.1

#### **Původní lhůta pro dokončení stavebních prací dle smlouvy o dílo:**

30. 10. 2023

#### **Nová lhůta pro dokončení stavebních prací dle Dodatku č. 2:**

24. 11. 2023

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 2 zůstávají beze změny.

### **ČI. II. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 04.10.2023

V Hradci Králové dne 04.10.2023

.....  
**Objednatel**  
**Ing. Petr Lázňovský**  
**ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj**  
**Státní pozemkový úřad**

.....  
**Zhotovitel**  
**Ing. Vladimír Pražák**  
**jednatel**  
**P O P R spol. s r.o.**