

# DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo: 390/SOD/23/70

uzavřený ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

## I. Smluvní strany:

Objednatel: **Hlavní město Praha**  
se sídlem Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1  
IČ: 00064581  
DIČ: CZ00064581

zastoupené obchodní společností:

**CENTRA a. s.**

se sídlem: 150 00 Praha 5, Na Zatlance 1350/13

IČ: 18628966

DIČ: CZ 18628966

zapsána v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka 9490

zastoupena: [redacted] vedoucí SSN, na základě plné moci

zástupce pro smluvní a technická jednání: [redacted] vedoucí SSN,

technický dozor investora: Divize inženýringu CENTRA a.s., zastoupen [redacted]

dále jen **objednatel**

a

Zhotovitel: obchodní společnost  
**Grimax s.r.o.**  
sídlo/bydliště Kratochvílova 2659, Roudnice nad Labem, PSČ: 41301  
IČ 250 38 699, DIČ CZ250 38 699  
zapsána v OR vedený Krajským soudem Ústí nad Labem oddíl C, vložka 14112  
zastoupena: [redacted]  
bankovní spojení: [redacted]  
zástupce pro smluvní jednání: [redacted]  
zástupce pro technická jednání [redacted]

dále jen **zhotovitel**.

## Úvodní ustanovení:

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2023 Smlouvu o dílo, na jejímž základě se dodavatel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo dle této smlouvy „Opravy teras a lodžii v bytovém domě v majetku HMP – Nám. Plukovníka Vlčka 697/3, Praha 14 – Černý Most“ v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou (dále také „**Smlouva**“) a objednatel se zavázal dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu 4 093 868 Kč bez DPH.
2. Předmětem tohoto dodatku ke Smlouvě je provedení dodatečných stavebních prací a dodávek, jejichž potřeba vyvstala v průběhu realizace díla na základě Smlouvy na opravy teras a lodžii v bytovém domě v majetku HMP – Nám. Plukovníka Vlčka 697/3, Praha 14 – Černý Most. V průběhu realizace díla dle Smlouvy vznikla potřeba většího rozsahu zasklení, než předpokládal projekt, a potřeba oprav omítek.

3. Smluvní strany se v souladu s čl. X. odst. 2 Smlouvy dohodly na změně Smlouvy formou tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě níže uvedeného znění.

## II. Předmět dodatku

1. **Původní znění Článku IV., odstavce 1 Smlouvy se vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:**

*„Cena díla je stanovena tak, že k celkové ceně uvedené v cenové nabídce zhotovitele, která je Přílohou č.1 Dodatku č.1 k této smlouvě, se přičtou vícepráce dle oceněného rozpočtu uvedeného v Příloze č.2 Dodatku č.1 k této smlouvě.*

**Konečná cena díla dle této smlouvy a dle Dodatku č.1 k této smlouvě činí:**

**cena celkem bez DPH 4 564 525,50 Kč**

**slovy: čtyři miliony pět set šedesát čtyři tisíc pět set dvacet pět korun a padesát haléřů**

**sazba DPH: 15 %**

2. **Původní soupis Příloh Smlouvy se rozšiřuje o Přílohu č. 2 – Cenová nabídka zhotovitele na dodatečné práce, která se po nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1 stává novou přílohou č. 2 Smlouvy a tohoto Dodatku.**
3. **Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 390/SOD/23/70 ze dne 9. 5. 2023 zůstávají beze změny, jak byly původně sjednány.**

## III. Závěrečná ustanovení:

1. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 originálních stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

### Přílohy:

Příloha č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha č. 2: Cenová nabídka zhotovitele na provedení dodatečných prací

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
za zhotovitele

.....  
jednatelka  
Grimax s.r.o.

.....  
za objednatele

.....  
CENTRA a.s.  
na základě plné moci  
i.s. hlavní město Praha