

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Adresa objednatele:

Datum vydání požadavku: 18.07.2023

Statutární město Karlovy Vary

Moskevská 21

361 20 Karlovy Vary

Název části stavby dotčené změnou:
(včetně čísla SO)

ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 –
zateplení budovy, objekt 01,
Smlouva o dílo 39-60230/2023

Popis změny, technického řešení

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
Klempířské prvky měly být provedeny z PŘEDZVĚTRALÉHO TiZn MECHANICKY KOTVENÉ!!!
Nové řešení
OBJEDNATEL POŽADUJE PROVEDENÍ KLEMPÍŘSKÝCH KONSTRUKCÍ Z LESKLÉHO VÁLCOVANÉHO TiZn (plech CLASSIC walzblank), KTERÉ (mimo závětrné lišty a svodů) MUSÍ BÝT CELOPLOŠNĚ LEPENÉ.
Zdůvodnění změny:
Požadavek objednatele.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:
Žádné
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, resp. cenu díla:
Termín – bez vlivu, cena – SNÍŽENÍ cena díla o 66.885,40 Kč bez DPH.

Požadavek zhotovitele na změnu č. 01

Projekt: „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

- a) Navržená změna je v souladu s původní koncepcí
- b) Změna nebude mít negativní dopad na žádnou další složku díla
- c) Měněná položka/položky jsou z technického hlediska podobná/é, nebo lepší než nahrazovaná položka/položky v původním projektu
- d) Projektovaná životnost majetku je podobná jako u nahrazované položky/položek v původním projektu
- e) K předložené změně nemáme další připomínky

Datum: 19.07.2023

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Ocenění ke změně č. 01

Projekt: „ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary, Šmeralova č. ev. 40 – zateplení budovy“

Na základě žádosti zhotovitele ze dne: 18.07.2023 se odsouhlasuje změna:

VIZ ZMĚNOVÝ LIST č. 01

V Karlových Varech dne: 19.07.2023

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

TDI: