

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. O/23/092

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo objednatele: **O/23/092 D1**

Číslo zhotovitele: **M230201-1**

I. Smluvní strany

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00 Brno-Lesná

Zapsaný u KS v Brně, oddíl B, vložka 786

IČ: 46347534

DIČ: CZ46347534

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

32606621/0100

Zastoupený:

Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

2. Zhotovitel: MOTeC spol. s r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno

Zapsaný u KS v Brně, oddíl C, vložka 9294

IČ: 47903392

DIČ: CZ699002617

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

27-9623040237/0100

Zastoupený:

Ivanem Trunečkou, jednatelem společnosti

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: xxx

ve věcech technických: xxx

II. Úvodní ustanovení

- Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo č. objednatele: O/23/092 (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo **„Rekonstrukce SCZT pára x HV – areálové rozvody FNUSA, I. etapa“**.
- Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu předmětu smlouvy a s tím spojený dopad na změnu termínu zprovoznění díla a převzetí dokumentace nutné pro provoz díla objednatelem.

Na změnu termínů provádění díla měly vliv zejména následující skutečnosti:

- Zástupce Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA) zaslal požadavek na možnou změnu trasy horkovodního potrubí a posunu napojovací šachty u pavilonu CH. K těmto změnám dochází z důvodu plánovaného investičního záměru FNUSA na vybudování nového stravovacího objektu CH.;
- Z důvodu kolize koncové šachty u pavilonu M1 s inženýrskými sítěmi ve správě FNUSA, ke kterým nebyly dodány žádné podklady o jejich poloze, muselo dojít k posunu této šachty až na základě skutečného zaměření uložení těchto sítí na stavbě;

- Na základě požadavku zástupce FNUSA na koordinaci prací a zajištění přístupu na staveniště souběžně probíhající stavby v režii OHLA ŽS a.s. u pavilonu M, došlo k posunu termínu provedení překopu vozovky u pavilonu CH.

III. Změna smlouvy

1. Dodatkem č. 1 se upravují následující body odstavce 2. čl. III:

Znění dle SoD O/23/092:

- 2.2 dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace
nutné pro provoz díla do 24. 8. 2023

Znění dle Dodatku č. 1

- 2.2. dokončení montáže, provozuschopnost díla a předání dokumentace
nutné pro provoz díla do 7. 9. 2023

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo O/23/092 nedotčena tímto dodatkem zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku.

Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
5. Obě strany si dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
generální ředitel

.....
Ivan Trunečka
jednatel společnosti