

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřené dne 30. 8. 2023

Zadavatel:

Název: Obec Číčenice

IČO: 00251097

Se sídlem: Číčenice 79, 387 71 Číčenice

Zastoupena: Renatou Regálovou, starostkou obce

Dodavatel:

Název: Vialit Soběslav spol. s r.o.

IČO: 14504456

DIČ: CZ14504456

Se sídlem: Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav

Zastoupena: Ing. Jakubem Valentou, jednatelem

uzavírají tento

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo uzavřené dne 30. 8. 2023 (dále jen „smlouvy“)

Čl. 1

Preambule

Zadavatel uzavřel s dodavatelem výše specifikovanou smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace akce „Propustek Újezdec“. S přihlédnutím ke skutečnosti, že realizace této akce musela bezprostřední předcházet stavební akci Jihočeského kraje, v rámci které byla rekonstruována komunikace č. 14113, v níž se opravovaný propustek nachází, ale zároveň nebylo přípustné akci kraje jakkoliv prodlužovat, bylo nezbytné v rámci výběrového řízení vycházet z termínů, které byly zadavateli sděleny. Následně se však ukázalo, že termín realizace díla ze strany Jihočeského kraje bude pozdější, stejně jako že není objektivně reálné ze strany

dodavatele v tak krátkém termínu nechat vypracovat a schválit tzv. dopravně inženýrské opatření v souvislosti s uzavřením předmětné komunikace. Při realizaci díla bylo rovněž přistoupeno ke změně (zmenšení) rozsahu díla, což pro zadavatele znamená nižší náklady. Na základě uvedeného je nezbytné změnit některé náležitosti uzavřené smlouvy (předmět smlouvy, cena za dílo, doba plnění), které by měly být upraveny právě prostřednictvím tohoto dodatku.

Čl. 2

Předmět smlouvy

Čl. II.2. smlouvy nově zní:

Rozsah předmětu díla je stanoven zadávací dokumentací zadavatele spolu se Soupisem prací, který odsouhlasil technický dozor investora - zadavatele.

Čl. 3

Cena za dílo

Čl. III.1. smlouvy nově zní:

Cena za dílo dle čl. II.1. je stanovena dohodou jako smluvní, a to ve výši:

Cena bez 21 % DPH	252 893,63 Kč
DPH 21 %	53 107,66 Kč
Cena včetně DPH	306 001,29 Kč

Čl. 4

Doba plnění

Čl. IV.2. smlouvy nově zní:

Smluvní strany se dohodly na dokončení a předání díla do: 30. 9. 2023.

Čl. 5

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a prohlašují, že s ním souhlasí v plném rozsahu a na důkaz toho připojují své podpisy.

Přílohy:

- Soupis prací

Číčenice, 14. 9. 2023

Obec Číčenice
Číčenice čp. 79, 687 71
tel.: 383 381 01
IČ: 004510

.....
Renata Regálová, starostka obce

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.
Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
tel. 731 541 750
IČ: 14504456 DIČ: CZ14504456

.....
Ing. Jakub Valenta, jednatel

