




Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO

Číslo zhotovitele: K22083

„Most ev.č. 4442-1 Loštice“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
Zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
Zastoupena:
PhDr. Davidem Štěpánkem, ředitelem organizace
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:



IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**
číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: [REDACTED]

DS: ur4k8nn

E-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **KARETA s.r.o.**

se sídlem: **Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál**

kontaktní adresa: **Krnovská 1877/, 792 01 Bruntál**

Zápis v **OR u KS v Ostravě, oddíl C, vl. 8072**

IČO: 62360213

DIČ: CZ62360213

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Komerční banka, a.s.**

Číslo účtu: 190776490297/0100

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Marek Němec, jednatel společnosti



ve věcech technických oprávněn k jednání:



stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.



I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna ceny díla s ohledem na rozšíření předmětu díla o odsouhlasené práce v rámci stavby:

„Most ev.č. 4442-1 Loštice“

II.

V souvislosti se změnou plnění díla se mění ujednání odstavce 3.2 článku 3. Cena díla takto:

3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena díla dle SOD bez DPH	29 393 895,54 Kč
VCP dle změny stavby č.1 bez DPH	2 518 913,13 Kč
MNP dle změny stavby č.1 bez DPH	- 2 227 089,68 Kč
<u>Nová cena díla bez DPH</u>	<u>29 685 718,99 Kč</u>
DPH ve výši 21 %	6 234 000,99 Kč
Nová cena včetně DPH	35 919 719,98 Kč

III.

1. *Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 20.9.2022 a dodatku č.1 ze dne 14.8.2023 tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.*
2. *Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopisu v elektronické podobě.*
3. *Tento dodatek č. 2 je výrazem svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož oprávnění zástupci smluvních stran připojují své níže uvedené podpisy.*
4. *Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.*
5. *Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v aktuálním znění.*

V Olomouci dne
Za objednatele:

V Bruntále dne
Za zhotovitele:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
PhDr. David Štěpánek
ředitel

Digitálně podepsal Ing. Marek Němec
Datum: 2023.10.03 14:43:35 +02'00'

KARETA s.r.o.
Ing. Marek Němec
jednatel společnosti



Firma: KARETA s.r.o.

Rekapitulace ceny**Stavba: 2022 - Most ev.č. 4442-1 Loštice k 12.7.22**

Varianta: imp -

ZBV - Celková cena bez DPH: **291 823,45**
ZBV - Celková cena s DPH: **353 106,37**

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
ZBV 1	Měněpráce - změna sanace	-1 153 738,84	-242 285,16	-1 396 024,00
ZBV 1	Vícepráce - změna sanace	1 103 588,11	231 753,50	1 335 341,61
ZBV 2	Měněpráce - přechodové desky, odstranění litého asfaltu pod římsami, odvodnění pílířů, odvodnění izolace, změna ŽK, injektáž trubek	-572 765,30	-120 280,71	-693 046,01
ZBV 2	Vícepráce - přechodové desky, odstranění litého asfaltu pod římsami, odvodnění pílířů, odvodnění izolace, změna ŽK, injektáž trubek	736 353,20	154 634,17	890 987,37
ZBV 3	Měněpráce - Přechodné dopravní opatření na D35	-120 744,00	-25 356,24	-146 100,24
ZBV 3	Vícepráce - Přechodné dopravní opatření na D35	416 728,28	87 512,94	504 241,22
ZBV 4	Měněpráce - změna živice	-379 841,54	-79 766,72	-459 608,26
ZBV 4	Vícepráce - změna živice	262 243,54	55 071,14	317 314,68
ZBV 1-4	Vícepráce - celkem	2 518 913,13	528 971,76	3 047 884,89
ZBV 1-4	Měněpráce - celkem	-2 227 089,68	-467 688,83	-2 694 778,51

Cena díla dle SOD	29 393 895,54
Nová cena díla bez DPH	29 685 718,99
DPH ve výši 21%	6 234 000,99
Nová cena včetně DPH	35 919 719,98



**HROŠÍ
STAVBY
MORAVA**
ČLEN SKUPINY ENTERIA

Zakázka číslo: **K22083**

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 22.5.2023

Pol.č.	kód položky	Název	Odbytová cena investora (Kareta)			
			MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
130	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	M2	825,922	947,00	782 148,13 Kč
139	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	M2	1285,781	289,00	371 590,71 Kč
Celkem						1 153 738,84 Kč

Pol.č.	kód položky	Název	Změna HSM			
			MJ	Množství	Jedn.cena	Cena celkem
130	985311212	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 10 do 20 mm	M2	101,00	947,00	95 647,00 Kč
139	985324211	Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací (OS-B)	M2	459,78	289,00	132 876,71 Kč
1	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovou sanační maltou tl do 10 mm	m2	82,60	704,00	58 150,40 Kč
2	R	na ochranu povrchu podhledu NK je navržen systém povrchové ochrany tzv. BIS (beton imun systém) firmy SIKA.	m2	826,00	989,00	816 914,00 Kč
		Tento systém povrchové ochrany se setává z : 1 x penetrační a spojovací nátěr Sikagard 552 Aquaprimer, 1 x cementoakrylátová stěrka Sikagard 545 W EI. a 2 x nátěr sekundární ochrany Sikagard 550 W EI. RAL 7032				
Celkem						1 103 588,11 Kč

Změna:

Od původní položky č.130 je odečtena spodní plocha nosníků, zůstanou plochy dobetonávek mezi nosníky. Provedena lokální reprofilace nosníků sanační maltou tl. do 10mm pol. č.1 a aplikování systému BIS na celou plochu podhledu NK pol.č.2

rozdíl odbyt x změna = -50 150,73 Kč

	původní položka včetně výměry a ceny
	původní položka se změnou výměry
	nové položky

ZBV 2 - Soupis změn



zakázka: **Most ev.č. 4442-1 Loštice**

Číslo SoD: **K23083**

Objednatel:

Zhotovitel:

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Lipenská 120
779 00 Olomouc

KARETA s.r.o.
Krnovská 1877/51
792 01 Bruntál

ZL č.		Vícepráce	Méněpráce	Cenový rozdíl
				163 587,90 Kč
2	přechodové desky	248 041,63 Kč	-183 591,37 Kč	64 450,26 Kč
3	odstranění litého asfaltu pod římsama	93 260,54 Kč	-30 619,41 Kč	62 641,13 Kč
4	svod odvodnění pilířů	26 580,00 Kč	0,00 Kč	26 580,00 Kč
5	odvodnění izolace	21 693,73 Kč	0,00 Kč	21 693,73 Kč
6	záměna žulového kamene za lomový kámen	346 777,31 Kč	-352 486,60 Kč	-5 709,29 Kč
7	injektáž trubek předpínací výztuže	0,00 Kč	-6 067,93 Kč	-6 067,93 Kč

VÍCEPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
SO 201	1	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na	M2	71,050	120,735	404,00	48 776,94:	191,79:	28 704,20:	77 481,14
SO 201	4	131251103	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti	M3	18,948	65,930	405,000	26 701,65:	84,88:	7 673,94:	34 375,59
SO 201	6	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	M3	18,948	161,003	316,000	50 876,95:	179,95:	5 987,57:	56 864,52
SO 201	7	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak	M3	113,688	966,018	314,000	303 329,65:	1 079,71:	35 698,03:	339 027,68
SO 201	174	712300831	Odstranění ze střeš plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé	M2	71,050	825,922	153,000	126 366,07:	896,97:	10 870,65:	137 236,72
SO 201	116	962051111	Bourání mostních konstrukcí zdíva a pilířů ze železobetonu	M3	23,802	59,379	3 682,000	218 633,48:	83,18:	87 638,96:	306 272,44
SO 201	155	997221862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu zaříděného do	T	57,125	142,510	999,000	142 367,49:	199,64:	57 067,88:	199 435,37
SO 201	156	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu	T	36,001	413,276	400,000	165 310,40:	449,28:	14 400,40:	179 710,80

248 041,63

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 2

MĚNĚPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
SO 201	114	961041211	Bourání mostních konstrukcí základů z prostého betonu	M3	-42,750	42,750	1 946,00	83 191,50:	0,00:	-83 191,50:	0,00
SO 201	150	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	-36,925	671,518	190,000	127 588,42:	634,59:	-7 015,75:	120 572,67
SO 201	151	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za	T	-552,230	10 072,758	24,000	241 746,19:	9 520,53:	-13 253,52:	228 492,67
SO 201	154	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu	T	-94,050	378,498	852,000	322 480,30:	284,45:	-80 130,60:	242 349,70
										-183 591,37	

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č. **3**

VÍCEPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
SO 201	1	113107181	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na	M2	176,968	120,735	404,00	48 776,94:	297,70:	71 495,07:	120 272,01
SO 201	157	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do	T	17,343	16,788	705,000	11 835,54:	34,13:	12 226,82:	24 062,36
SO 201	150	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	17,343	671,518	190,000	127 588,42:	688,86:	3 295,17:	130 883,59
SO 201	151	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za	T	260,145	10 072,758	24,000	241 746,19:	10 332,90:	6 243,48:	247 989,67
93 260,54											

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č. 3

MĚNĚPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
SO 201	115	962041211	Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu	M3	-5,309	30,184	2 683,00	80 983,67:	24,88:	-14 244,05:	66 739,62
SO 201	154	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu	T	-11,680	378,498	852,000	322 480,30:	366,82:	-9 951,36:	312 528,94
SO 201	150	997211511	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost do 1 km	T	-11,680	671,518	190,000	127 588,42:	659,84:	-2 219,20:	125 369,22
SO 201	151	997211519	Vodorovná doprava suti nebo vybouraných hmot suti se složením a hrubým urovnáním, na vzdálenost Příplatek k ceně za	T	-175,200	10 072,758	24,000	241 746,19:	9 897,56:	-4 204,80:	237 541,39
										-30 619,41	

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č. **4**

VÍCEPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Jednotková cena nová	Cena celkem dle SOD Kč	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
SO 201		936992121	Montáž odvodnění mostu z plastového potrubí HDPE do DN 150	m	12,000	0,000	0,00	118,00	0,00:	1 416,00:	1 416,00
SO 201		28611118	trubka kanalizační PVC DN 110x1000mm SN8	m	12,000	0,000	0,00	251,00	0,00:	3 012,00:	3 012,00
SO 201		R	ukotvení svodu k pilíři včetně materiálu a mechanizace	m	12,000	0,000	0,000	1 846,000	0,00:	22 152,00:	22 152,00
										26 580,00	

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č. **5**

VÍCEPRÁCE												
Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Jednotková cena nová	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
SO 201	87	553429	odvodňovač izolace nerezový podle VL 4 406.11	KUS	2,000	10,000	3 209,000	-	32 090,000	12,00	6 418,00	38 508,00
SO 201	85	936941121	Odvodňovač izolace mostovky osazení do plastbetonu, odvodňovače nerezového	KUS	2,000	10,000	1 578,000	-	15 780,000	12,00	3 156,00	18 936,00
SO 201	86	936941132	Odvodňovač izolace mostovky chránička odvodňovače prodloužení vývodu plastové trubky průměru 50 mm a chránička	M	3,200	16,000	526,000	-	8 416,000	19,20	1 683,20	10 099,20
SO 201	121	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene)	M	1,488	7,440	3 956,000	-	29 432,640	8,93	5 886,53	35 319,17
		R	Vyvedení odvodnění izolace před opěru	kus	2,000	0,000	0,000	2 275,000	0,000	2,00	4 550,00	4 550,00
											21 693,73	

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č.

6

VÍCEPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena	Cena celkem
	72	R	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového kamene s vyspárováním maltou s odolností proti CHRL tloušťky	M2	248,230	0,000	1 397,00	346 777,31

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č.

6

MĚNĚPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
	72	465513257	Dlažba svahu u mostních opěr z upraveného lomového žulového kamene s vyspárováním maltou MC 25, šíře spáry 15	M2	-248,230	248,230	1 420,00	352 486,60:	0,00:	-352 486,60:	0,00
										-352 486,60	

PŘÍLOHA ZMĚNOVÉHO LISTU

č.

7

MĚNĚPRÁCE

Číslo SO	P.Č. v SOD	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství změny	Množství dle SOD	Jednotková cena dle SOD Kč	Cena celkem dle SOD Kč	Množství po změně	Cena změny celkem Kč	Celková cena po změně Kč
047	421378115		Výztuž předpínací nosné konstrukce mostů injektáž trubek, průměru přes 80 do 90 mm	M	-27,333	1 525,333	222,00	338 623,93	1 498,00	-6 067,93	332 556,00
										-6 067,93	



Firma: KARETA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2022 Most ev.č. 4442-1 Loštice k 1.8.2022

181.B -120 744,00

Objekt: 181 Přečhodné dopravní opatření

Rozpočet: 181.B Přečhodné dopravní opatření na D35

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
9 Ostatní konstrukce a práce						-120 744,00	
1	914122		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-22,000	210,00	-4 620,00
			"příl.D.1.181.3 "1.etapa:" 1 "2.etapa:" 1 "3.etapa:" 10 "4.etapa:" 10 A17: A17 "1.etapa:" 1 Součet: 1,00 B17: B17 "2.etapa:" 1 Součet: 1,00 C17: C17 "3.etapa:" 10 Součet: 10,00 D17: D17 "4.etapa:" 10 Součet: 10,00 "Celkem:" A17+B17+C17+D17				
2	914123		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-22,000	158,00	-3 476,00
3	914129		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	-290,000	26,00	-7 540,00
			"příl.D.1.181.3 "1.etapa:" 1*5"dni "2.etapa:" 1*5"dni "3.etapa:" 10*14"dni "4.etapa:" 10*14"dni A19: A19 "1.etapa:" 1*5"dni Součet: 5,00 B19: B19 "2.etapa:" 1*5"dni Součet: 5,00 C19: C19 "3.etapa:" 10*14"dni Součet: 140,00 D19: D19 "4.etapa:" 10*14"dni Součet: 140,00 "Celkem:" A19+B19+C19+D19				
4	914422		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-12,000	210,00	-2 520,00
			"příl.D.1.181.3 "3.etapa:" 6 "4.etapa:" 6 A20: A20 "3.etapa:" 6 Součet: 6,00 B20: B20 "4.etapa:" 6 Součet: 6,00 "Celkem:" A20+B20				
5	914423		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-12,000	210,00	-2 520,00
6	914429		DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TR 1 - NÁJEMNĚ	KSDEN	-168,000	26,00	-4 368,00
			"příl.D.1.181.3 "3.etapa:" 6*14"dni "4.etapa:" 6*14"dni C22: C22 "3.etapa:" 6*14"dni Součet: 84,00 D22: D22 "4.etapa:" 6*14"dni Součet: 84,00 "Celkem:" C22+D22				
7	916142		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-1,000	1 052,00	-1 052,00
			Etapa 1 - 1 ks Etapa 2 - 2 ks Etapa 3 - 1 ks Celkem na stavbě = 2 ks SOD: 3 KS				
8	916143		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ	KUS	-1,000	526,00	-526,00
			Etapa 1 - 1 ks Etapa 2 - 2 ks Etapa 3 - 1 ks Celkem na stavbě = 2 ks SOD: 3 KS				
10	916182		PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠÍPKA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-4,000	1 578,00	-6 312,00
			Celkem = -4 ks				

		<p>"přil.D.1.181.3 "1.etapa:" 1 "2.etapa:" 1 "3.etapa:" 1 "4.etapa:" 1 A4: A4 "1.etapa:" 1 Součet: 1,00 B4: B4 "2.etapa:" 1 Součet: 1,00 C4: C4 "3.etapa:" 1 Součet: 1,00 D4: D4 "4.etapa:" 1 Součet: 1,00 "Celkem: "A4+B4+C4+D4</p>				
11	916183	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - DEMONTÁŽ	KUS	-4,000	1 052,00	-4 208,00
12	916189	PŘEDZVĚSTNÁ SVĚTELNÁ ŠIPKA - NÁJEMNÉ	KSDEN	-38,000	789,00	-29 982,00
		<p>"přil.D.1.181.3 "1.etapa:" 1*5"dni "2.etapa:" 1*5"dni "3.etapa:" 1*14"dni "4.etapa:" 1*14"dni A6: A6 "1.etapa:" 1*5"dni Součet: 5,00 B6: B6 "2.etapa:" 1*5"dni Součet: 5,00 C6: C6 "3.etapa:" 1*14"dni Součet: 14,00 D6: D6 "4.etapa:" 1*14"dni Součet: 14,00 "Celkem: "A6+B6+C6+D6</p>				
15	916259	DOPRAVNÍ KUŽEL Z1 VÝŠKY 75CM - NÁJEMNÉ	KSDEN	-14,000	26,00	-364,00
		<p>1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 den 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 den 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 den 4) Demontáž DIO - 1 den SOD: 150 KSDEN Celkem: 136-150=-14 KSDEN</p>				
16	916332	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	-50,000	126,00	-6 300,00
		<p>"přil.D.1.181.3 "3.etapa:" 20 "4.etapa:" 30 A23: A23 "3.etapa:" 20 Součet: 20,00 B23: B23 "4.etapa:" 30 Součet: 30,00 "Celkem: "A23+B23</p>				
17	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-50,000	126,00	-6 300,00
18	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ	KSDEN	-700,000	16,00	-11 200,00
		<p>"přil.D.1.181.3 "3.etapa:" 20*14"dni "4.etapa:" 30*14"dni A25: A25 "3.etapa:" 20*14"dni Součet: 280,00 B25: B25 "4.etapa:" 30*14"dni Součet: 420,00 "Celkem: "A25+B25</p>				
20	916379	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	-2,000	2 104,00	-4 208,00
		<p>1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 den 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 den 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 den 4) Demontáž DIO - 1 den Celkem = 1*2+1*2+1*2+1*2 = 8 -10=2 KSDEN</p> <p>"přil.D.1.181.3 "1.etapa:" 1*5"dni "2.etapa:" 1*5"dni A8: A8 "1.etapa:" 1*5"dni Součet: 5,00 B8: B8 "2.etapa:" 1*5"dni Součet: 5,00 "Celkem: "A8+B8</p>				
22	916389	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK - NÁJEMNÉ	KSDEN	-12,000	2 104,00	-25 248,00
		<p>1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 den 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 den 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 den 4) Demontáž DIO - 1 den Celkem = 1*2+1*2+1*2+1*2 = 8-20=12KSDEN</p> <p>"přil.D.1.181.3 "1.etapa:" 2*5"dni "2.etapa:" 2*5"dni A10: A10 "1.etapa:" 2*5"dni Součet: 10,00 B10: B10 "2.etapa:" 2*5"dni Součet: 10,00 "Celkem: "A10+B10</p>				



Firma: KARETA s.r.o.

Soupis prací objektu

Stavba: 2022 Most ev.č. 4442-1 Loštice k 12.7.22

181.B 416 728,28

Objekt: 181 Přechnodné dopravní opatření

Rozpočet: 181.B Přechnodné dopravní opatření na D35

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
Ostatní konstrukce a práce						416 728,28	
N01	914232		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Etapa 1 - 11 ks Etapa 2 - 9 ks (pouze přesun a montáž) Etapa 3 - 9 ks (pouze přesun a montáž)</i>	KUS	29,000	446,00	12 934,00
N02	914233		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo celkem na stavbě - 11 ks</i>	KUS	11,000	230,00	2 530,00
N03	914239		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ VEL OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ <i>Etapa 1 = 12 dní Etapa 2 = 41 dní Etapa 3 = 28 dní celkem 81 dní</i>	KSDEN	891,000	16,60	14 790,60
N04	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Etapa 1 - 0 ks Etapa 2 - 2 ks Etapa 3 - 1 ks (pouze přesun a montáž)</i>	KUS	3,000	892,00	2 676,00
N05	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ <i>Etapa 1 - 0 ks Etapa 2 - 2 ks Etapa 3 - 1 ks celkem na stavbě - 2ks</i>	KUS	2,000	458,00	916,00
N06	914439		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ <i>Etapa 1 = 12 dní Etapa 2 = 41 dní Etapa 3 = 28 dní</i>	KSDEN	110,000	31,00	3 410,00
N	916145		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10KS - SAMOSTATNÝ PŘESUN <i>položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Etapa 1 - 1 ks Etapa 2 - 2 ks Etapa 3 - 1 ks Celkem přesun = 2 ks SOD: 3 KS Celkem: 4-3=1</i>	KUS	2,000	1 170,00	2 340,00
9	916149		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÍ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ <i>Etapa 1 = 12 dní Etapa 2 = 41 dní Etapa 3 = 28 dní celkem 122 KSDEN Celkem= 122-42= 80 KSDEN</i>	KSDEN	80,000	58,00	4 640,00
13	916252		DOPRAVNÍ KŮZEL Z1 VYŠ 75CM S FÓLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>1) Montáž DIO - 17 ks 2) Přestavba na etapu 2 - 17 ks 3) Přestavba na etapu 3 - 17 ks 4) Demontáž DIO - 17 ks Celkem = 68 KSDEN SOD: 30 KSDEN Celkem= 68-30= 38 KS</i>	KUS	38,000	263,00	9 994,00
N	916255		DOPRAVNÍ KŮZEL Z1 VYŠ 75CM S FÓLII TR 1 - SAMOSTATNÝ PŘESUN <i>položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí 1) Montáž DIO - 17 ks (přesun druhý jízdní pás) 2) Přestavba na etapu 2 - 17 ks (přesun druhý jízdní pás) 3) Přestavba na etapu 3 - 17 ks (přesun druhý jízdní pás) 4) Demontáž DIO - 17 ks (přesun druhý jízdní pás) Celkem = 68 ks</i>	KUS	68,000	23,00	1 564,00
14	916253		DOPRAVNÍ KŮZEL Z1 VYŠ 75CM S FÓLII TR 1 - DEMONTÁŽ <i>1) Montáž DIO - 17 ks 2) Přestavba na etapu 2 - 17 ks 3) Přestavba na etapu 3 - 17 ks 4) Demontáž DIO - 17 ks Celkem = 68 ks SOD: 30 KSDEN Celkem= 68-30= 38 KS Upraveno na skutečný počet.</i>	KUS	38,000	158,00	6 004,00
N16	916342		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM <i>Etapa 1 - 30 ks (pouze přesun) Etapa 2 - 65 ks Etapa 3 - 40 ks (pouze přesun) Celkem na stavbě = 65 ks</i>	KUS	65,000	217,00	14 105,00
N	916345		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - SAMOSTATNÝ PŘESUN <i>Etapa 1 - 30 ks (pouze přesun) Etapa 2 - 65 ks Etapa 3 - 40 ks (pouze přesun) Celkem přesun = 70 ks</i>	KUS	70,000	100,00	7 000,00
N17	916343		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - DEMONTÁŽ <i>Etapa 1 - 30 ks (pouze přesun) Etapa 2 - 65 ks Etapa 3 - 40 ks (pouze přesun) Celkem na stavbě = 65 ks</i>	KUS	65,000	149,00	9 685,00
N18	916349		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLII TR 2 - NÁJEMNÉ <i>Etapa 1 = 12 dní Etapa 2 = 41 dní Etapa 3 = 28 dní</i>	KSDEN	4 145,000	16,10	66 734,50
19	91637		VÝSTRAŽNÝ VOZÍK <i>1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 ks 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 ks 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 ks 4) Demontáž DIO - 1 ks Celkem = 4 ks</i>	KUS	2,000	10 521,00	21 042,00

		SOD: 2 KS Celkem= 4-2= 2 KS Upraveno na skutečný počet.				
N	91675	VÝSTRAŽNÝ VOZÍK - SAMOSTATNÝ PŘESUN položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) 4) Demontáž DIO - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) Celkem = 4 ks	KUS	4,000	1 035,00	4 140,00
21	91638	PŘEDZVĚSTNÝ VOZÍK 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 ks 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 ks 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 ks 4) Demontáž DIO - 1 ks Celkem = 4 ks SOD: 2 KS Celkem= 4-2= 2 KS Upraveno na skutečný počet.	KUS	2,000	10 521,00	21 042,00
23	9166C2R	DOČASNÁ SVODIDLA, ÚROVEŇ ZADRŽENÍ T3 - NÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ Cena upravena dle skutečnosti - rozklad viz samostatná příloha.	KPL	1,000	151 508,63	151 508,63
N24	916172	KUŽEL SE SVĚTLEM - MONTÁŽ S PŘESUNEM 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 ks 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 ks 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 ks 4) Demontáž DIO - 1 ks Celkem = 4 ks	KUS	4,000	217,00	868,00
N	916175	KUŽEL SE SVĚTLEM - SAMOSTATNÝ PŘESUN položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) 4) Demontáž DIO - 1 ks (přesun druhý jízdní pás) Celkem = 4 ks	KUS	4,000	114,00	456,00
N25	916173	KUŽEL SE SVĚTLEM - DEMONTÁŽ	KUS	4,000	149,00	596,00
N26	916179	KUŽEL SE SVĚTLEM - NÁJEMNÉ 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 den 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 den 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 den 4) Demontáž DIO - 1 den	KSDEN	4,000	77,00	308,00
N27	R27	VÝSTRAŽNÝ PŘÁH - MONTÁŽ S PŘESUNEM 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 2*3 ks (každý jízdní pás samostatně v jeden den) 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 2*3 ks 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 2*3 ks 4) Demontáž DIO - 2*3 ks	KUS	24,000	200,00	4 800,00
N28	R28	VÝSTRAŽNÝ PŘÁH - DEMONTÁŽ	KUS	24,000	100,00	2 400,00
N29	R29	VÝSTRAŽNÝ PŘÁH - NÁJEMNÉ 1) Montáž DIO pro etapu 1 - 1 den 2) Přestavba DIO na etapu 2 - 1 den 3) Přestavba DIO na etapu 3 - 1 den 4) Demontáž DIO - 1 den celkem na stavbě 3ks prahů	KSDEN	12,000	15,00	180,00
N30	914952	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN MONT S PŘESUN Etapa 1 - 6 ks (pouze přesun a montáž) Etapa 2 - 7 ks Etapa 3 - 6 ks (pouze přesun a montáž) celkem - 19 ks Jedná se o novou položku.	KUS	19,000	321,00	6 099,00
N31	914953	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN DEMONTÁŽ celkem na stavbě = 7 ks	KUS	7,000	230,00	1 610,00
N32	914959	SLOUPKY A STOJKY DZ Z JÁKL PROF PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ Etapa 1 = 12 dní Etapa 2 = 41 dní Etapa 3 = 28 dní	KSDEN	527,000	6,40	3 372,80
N33	916712	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - MONTÁŽ S Etapa 1 - 42 ks (pouze přesun) Etapa 2 - 79 ks Etapa 3 - 52 ks (pouze přesun) celkem na stavbě - 79 ks	KUS	79,000	149,00	11 771,00
N	916715	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - SAMOSTATNÝ položka zahrnuje: - odstranění a demontáž zařízení, jeho přesun v prostoru staveniště a osazení na nově určeném místě - nutnou opravu poškozených částí, opravu nátěrů - případnou náhradu zničených částí Etapa 1 - 42 ks (pouze přesun) Etapa 2 - 79 ks Etapa 3 - 52 ks (pouze přesun) celkem přesun - 94 ks	KUS	94,000	37,00	3 478,00
N34	916713	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - DEMONTÁŽ celkem na stavbě = 79 ks	KUS	79,000	75,00	5 925,00
N35	916719	UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Etapa 1 = 12 dní Etapa 2 = 41 dní Etapa 3 = 28 dní	KSDEN	5 199,000	0,00	0,00
N36	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA Montáž DIO - 30 bm Přestavba na etapu 2 - 30 bm Přestavba na etapu 3 - 30 bm	M2	11,250	1 310,00	14 737,50

N37	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ	M2	11,250	273,00	3 071,25
		<i>Montáž D/O - 30 bm</i>				
		<i>Přestavba na etapu 2 - 30 bm</i>				
		<i>Přestavba na etapu 3 - 30 bm</i>				



Firma: KARETA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba:

2022 Most ev.č. 4442-1 Loštice k 1.8.2022

101

-379 841,54

Rožpočet:

101 Komunikace

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5						Komunikace pozemní	
23	576133221		Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhuštěním v pruhu šířky přes 3 m, po zhuštění tl. 40 mm	M2	-1 175,980	323,00	-379 841,54
<i>*kryt v celé ploše úpravy - příl.D.1.101.2, 4" 8,5*15,0+10,0*92,5+8,4*14,7</i>							



Firma: KARETA s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 2022 Most ev.č. 4442-1 Loštice k 1.8.2022
Rozpočet: 101 **Komunikace**

101	262 243,54
-----	------------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
5			Komunikace pozemní				262 243,54
47	577132111R00		Beton asfalt. ACO 11+ ohrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	M2	1 175,980	223,00	262 243,54
			<i>*kryt v celé ploše úpravy - příl.D.1.101.2. 4" 8,5*15,0+10,0*92,5+8,4*14,7</i>				