

Dodatek č. 2

ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

(dále jen „*dodatek*“)
uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
Adresa: Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
zastoupený: Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou
KPÚ pro kraj Vysočina

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M., ředitelka
KPÚ pro kraj Vysočina

Tel.: +420 727957247
E-mail: vysočina.kraj@spucr.cz

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Luboš Rudišar, vedoucí Pobočky
Pelhřimov
Tel.: +420 721444167
E-mail: l.rudisar@spucr.cz;
ID DS: z49per
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Sídlo: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
zastoupený: Dipl. Ing. Moritzem Freybornem, předsedou
představenstva
Ing. Pavlem Brychcínem, členem
představenstva,
Ing. Tomášem Hozou, členem představenstva

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxx
ID DS: 8yuchp8

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxx
Tel./fax: xxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu: 5061885001/2700
IČO: 60838744
DIČ: CZ60838744 **je plátcem DPH**
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby: „Polní cesty VC15 a VC18A v k.ú. Veselá u Častrova“ č. smlouvy objednatele 730-2023-520203, č.j. zhotovitele 115 / GAKP / 2023 ze dne 26. 6. 2023 (dále jen „smlouva“).

Čl. I. Odůvodnění

1. Zhotovitel požádal dne 4.10.2023 o změnu termínu dokončení stavebních prací. Důvodem pro prodloužení termínu jsou deštivé dny v době provádění zemních prací na komunikacích, ztížené pracovní podmínky při zemních pracích v souvislosti s ochranou stávajícího vodovodního řadu, nepříznivé klimatické podmínky v podzimním období a skutečnost, kdy účinnost smlouvy, a tedy i skutečné zahájení stavebních prací bylo posunuto na pozdější termín.
2. Z výše uvedených důvodů, které zhotovitel nemohl ovlivnit, se tímto dodatkem posouvá termín dokončení stavebních prací z původně předpokládaného 15.10.2023 na 24.10.2023.

Čl. II.

1. Dle čl. V Doba plnění, odstavec 4 smlouvy bude Dílo provedeno v následujících lhůtách:
c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: **24.10.2023**

Čl. III.

1. V ostatních ustanoveních se Smlouva o dílo č. objednatele 730-2023-520203 nemění.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 6.10.2023

V Brně dne 5.10.2023

.....

Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka KPÚ pro Kraj Vysočina
Státního pozemkového úřadu

.....

XXXXXXXXXX

.....

XXXXXXXXXX

Za správnost:

Za správnost:

.....

Ing. Miroslava Smejkalová
Pobočka Pelhřimov

.....

XXXXXXXXXX