

Korespondenční adresa:

Chládek & Tintěra, a.s.
Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **927**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.8.2021 uzavřely Smlouvu na zhotovení stavby „**Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.**“ ve znění jejích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 9.8.2021 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla	344 643 992,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 1 (+3.990.657,- Kč)	348 634 649,93 Kč bez DPH
Dodatek č. 2 (+22.266.496,41 Kč)	370 901 146,34 Kč bez DPH
Dodatek č. 3 (- 2 019 096,83 Kč)	368 882 049,51 Kč bez DPH
Dodatek č. 4 (- 2 729 172,89 Kč)	366 152 876,62 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **27 524 190,95 Kč bez DPH**. Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí **393 677 067,57 Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla je v souladu čl. 15.6 Smlouvy a s Pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznik nároku Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022. Podklad pro výpočet je příloha č. 1 tohoto dodatku – Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5. Smluvní strany konstatují, že tímto jsou veškeré nároky Zhotovitele na zaplacení navýšení ceny v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022 vypořádány a Zhotovitel nebude vůči Objednateli z tohoto titulu již nic nárokovat.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 2 v návaznosti na ustanovení § 100 odst.1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla z důvodů schválení valorizace. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku. U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ustanovení § 222 ZZVZ.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky ve znění dodatku č. 5.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [*Úpravy v důsledku změn nákladů*] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši **27 524 190,95 Kč bez DPH** v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022.

2. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 bez DPH: 366 152 876,62 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů bez DPH: 27 524 190,95 Kč
Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 bez DPH: 393 677 067,57 Kč

2) Článek 20 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- ruší se v článku 20 uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 5
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 1
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni uzavření Dodatku č. 2
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Příloha k nabídce (pořadí závaznosti zůstává zachováno dle Pod-článku 1.5 Smluvních podmínek)
- Příloha č. 7 Dohoda o předčasném užívání
- Příloha č. 8 Zmocnění Vedoucího zhotovitele; Rozsah participace na plnění předmětu Smlouvy o dílo (Pokud je vybráno více Zhotovitelů na základě společné nabídky)
- Příloha č. 9 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 10 BIM Protokol

3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 4 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 5

Za Objednatele:

V Praze



05.10.2023 11:07
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Za Zhotovitele:

V Litoměřicích



Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.22
13:02:06 +02'00'

.....
Ing. Jan Kokeš
Chládek & Tintěra, a.s.
předseda představenstva



Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.22
13:02:22 +02'00'

.....
Mgr. Miroslava Bosmanová
Chládek & Tintěra, a.s.
člen představenstva



Digitálně podepsal
Datum: 2023.09.22
12:42:34 +02'00'

.....
Ing. Lukáš Babický, MBA
MONZAS, spol. s r.o.
prokurista a ředitel

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – ve znění dodatku č. 5

stavba			Kontrolní součet [Kč]	Cena stavby [Kč]	Změna dle dodatku č.1	Změna dle dodatku č.2	Změna dle dodatku č.3	Změna dle dodatku č.4	Změna dle dodatku č.5	Celková cena po Dodatku č.5
Rekonstrukce nástupišť a zřízení bezbariérových přístupů v žst. Roudnice n.L.				344 643 992,93	3 990 657,00	22 266 496,41	-2 019 096,83	-2 729 172,89	27 524 190,95	393 677 067,57
Číslo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu [Kč]							
Cena díla za zhotovení stavby										
D.1 Železniční zabezpečovací zařízení										
PS 10 10	ZST Roudnice SZ	SZ, s.o.								95 287 215,18
D.2 Železniční sdělovací zařízení										
PS 20 10	Zst Roudnice n.L. připojení vřetáh MK	SZ, s.o.								
PS 20 20	Zst Roudnice n.L. ochranná stavací dík	SZ, s.o.								
PS 20 30	Zst Roudnice n.L. rozhlasové zařízení	SZ, s.o.								
PS 20 31	Zst Roudnice n.L. informační systém	SZ, s.o.								
PS 20 32	Zst Roudnice n.L. kamerový systém	SZ, s.o.								
D.4 Ostatní technologická zařízení										
PS 40 10	Výtahy na nástupiště a vl.	SZ, s.o.								1801 451 250
E.1.1 Železniční svršek										
SO 10 10 1	Železniční svršek	SZ, s.o.								
SO 10 10 2	Železniční svršek - následná úprava	SZ, s.o.								
E.1.2 Železniční spodek										
SO 10 11	Železniční spodek	SZ, s.o.								
SO 10 11 1	Stavba tělesa nad podzemním prostorem	SZ, s.o.								
E.1.2 Nástupiště										
SO 10 20	Nástupiště č. 1 - vnější nástupiště	SZ, s.o.								
SO 10 21	Nástupiště č. 2	SZ, s.o.								
SO 10 22	Nástupiště č. 3	SZ, s.o.								
E.1.4 Mosty, propustky, zdi										
SO 10 40	Úprava podchodu v km 476 674 tvč vřetahových sáček	SZ, s.o.								
SO 10 40 1	Vřetahové sáčky z podchodu	SZ, s.o.								
SO 10 41	Úprava mostu v km 476 381	SZ, s.o.								
E.1.8 Pozemní komunikace										
EO 10 11 2	Úprava vjezdů veřejných zájm.	SZ, s.o.								
E.1.9 Kabelovody, kolektory										
SO 10 90	Kabelovod	SZ, s.o.								
SO 10 90 1	Úprava stávajícího kabelovodu	SZ, s.o.								
E.2 Pozemní stavební objekty										
EO 20 10	Stavěbní úpravy ve VB	SZ, s.o.								
EO 20 11	Rekonstrukce stropu 1 PP	SZ, s.o.								
EO 20 20 01	Zastřešení nástupiště č.1	SZ, s.o.								
EO 20 20 02	Zastřešení nástupiště č.2	SZ, s.o.								
EO 20 20 03	Zastřešení nástupiště č.3	SZ, s.o.								
EO 20 20 1	Odvodnění zastřešení nástupišť	SZ, s.o.								
EO 20 20 2	Základová konstrukce nástupišť L6	SZ, s.o.								
EO 20 40	Orientační systém	SZ, s.o.								
SO 20 50	Zst Roudnice n.L. demolice	SZ, s.o.								
E.3.1 Trakční vedení										
EO 30 10	Úprava tv	SZ, s.o.								
E.3.3 Rozvodny vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů										
SO 30 60	Úprava rozvodny NN a VO	SZ, s.o.								
SO 30 61	Osvětlení nástupiště č.1	SZ, s.o.								
SO 30 62	Osvětlení nástupiště č.2	SZ, s.o.								
EO 30 63	Osvětlení nástupiště č.3	SZ, s.o.								
EO 30 64	Osvětlení podchodů	SZ, s.o.								
E.3.7 Úkolejení kovových konstrukcí										
SO 30 70	Úkolejení kovových konstrukcí	SZ, s.o.								
Všeobecný objekt										
SO 98 98	Všeobecný objekt	SZ, s.o.								
Dělení majetku:										
SZ, s.o. Budoucí majitel SZ [Kč]										
Kontrolní součet [Kč]										
Celková cena díla po změně [Kč]			393 677 067,57							

V _____ dne _____

Podpis

ve funkci