

Dodatek č. 3 k SoD č. KRN/SOD/24/2022

uzavřené dne 15. 12. 2022 podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**I.
Smluvní strany****1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace**

se sídlem: I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
zastoupena:
ve věcech smluvních: MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
ve věcech technických: [REDAKCE], provozně-technickým náměstkem
ve věcech zdrav. techniky: [REDAKCE] vedoucím Oddělení zdravotnické techniky
IČO: 00844641
DIČ: CZ00844641
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl Pr, vložka 876

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „objednatel“)

2. RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - ČÁST 1: Stavební úpravy“ a tvořená společnostmi:**MGVIVA a.s., vedoucím společníkem**

se sídlem: Křenova 438/3, 160 00 Praha 6
zastoupena: Nikolou Urbánkovou, na základě plné moci
IČO: 17321611
DIČ: CZ17321611
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 27447

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

a

RENESA – stavební firma s.r.o., společníkem 1

se sídlem: Komárovská 2869/27, 746 01 Opava - Předměstí
zastoupena: Robertem Koschatzkým, jednatelem
IČO: 62305620
DIČ: CZ62305620
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: [REDAKCE]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě sp. zn. C 7761

(dále jen „zhotovitel“)

Veřejná zakázka

„VZ č. 2 – Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A“

se dohodly na změně smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 12. 2022 s předmětem plnění spočívajícím v závazku zhotovitele provést pro objednatele dílo **VZ č. 2 – Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A – Část 1 – stavební úpravy** jak je níže uvedeno:

II. Specifikace změny

1. Smluvní strany sjednávají změnu ceny díla – snížení ceny díla o částku **346.907,00 Kč** bez DPH.
2. Důvodem změny ceny díla naposledy upravené dodatkem č. 2 ke smlouvě č. KRN/SOD/24/2022 je v rozpočtu elektronické instalace silnoproud zjištěná chyba ve výpočtových vzorcích.
3. Smluvní strany sjednávají, že v důsledku požadované změny rozsahu prací a použitého materiálu se článek V, bod 1 smlouvy o dílo uzavřené mezi nimi dne 15. 12. 2022, ve znění dodatků č. 1 a 2 mění tak, že cena za dílo celkem bez DPH činí částku **49.800.229,62 Kč**.

III. Závěrečná ustanovení

1. Jiná ujednání stran ze smlouvy o dílo ze dne 15. 12. 2022, než uvedená v čl. II. tohoto dodatku č. 3, nejsou dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek č. 3 se stává oboustranným podpisem smluvních stran nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené 15. 12. 2022. S ohledem na skutečnost, že Objednatel povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), účinnost tohoto dodatku nastane až jeho uveřejněním v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb.)
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán oběma stranami za použití zaručených elektronických podpisů odpovědných zástupců obou stran.
4. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato změna smlouvy o dílo je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek neuzavírají v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1

- Přehled změny smlouvy
- Změnový list č. 7
- ROZPOČET – MNP Elektroinstalace silnoproud

V Krnově

V Praze

.....
za objednatele.....
za zhotoviteleMUDr. Ladislav Václavec, MBA
ředitelNikola Urbánková,
na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

OBEČNÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

PŘÍLOHA Č. 37

Přehled změny smlouvy

Vydání 1.14

Platnost od 1. 3. 2021

		Dodatečné změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>							
			vícepráce	méněpráce	50%	21 327 240,37 Kč			
odst. 5	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažují dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele</p> <p>a) není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na sloužitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení,</p> <p>b) by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a</p> <p>c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	12.04.2023	224 320,00 Kč	0,00 Kč	224 320,00 Kč	ok	Hodiny do čistých prostor	Projektová dokumentace (část SO 02 - Vlastní vestavba) neobsahovala hodiny do čistých prostor, avšak jedná se o zásadní funkční prvek, který je pro zabezpečení řádného provozu na operačních sálech nezbytný.	
		12.04.2023	99 940,00 Kč	0,00 Kč	324 260,00 Kč	ok	Úprava sálu pro použití laseru	Projektová dokumentace (část SO 02 - Vlastní vestavba) nereflkovala skutečnost provádění operačních zákroků za využití laserové technologie při urologických výkonech. Původně reflexní povrchy stěn a zabudovaných prvků byly upraveny na antireflexní.	
		12.04.2023	313 650,00 Kč	0,00 Kč	637 910,00 Kč	ok	Germicidní lampy	Projektová dokumentace (část SO 02 - Vlastní vestavba) neobsahovala položku germicidní lampy, jejichž použití je z hlediska potřeby zabezpečení čistoty prostor nezbytné.	
		12.04.2023	12 747,00 Kč	0,00 Kč	650 657,00 Kč	ok	Svítlidla do vestavby	Projektová dokumentace (část SO 02 - Vlastní vestavba) neobsahovala položku dostatečný počet stropních svítidel. Tyto absentovali v počtu 3 ks v mč. J-3.22. Svítidla jsou nezbytná pro zajištění pracovních podmínek.	
		12.04.2023	1 828 956,25 Kč	0,00 Kč	2 479 613,25 Kč	ok	Rozvody medicinálních plynů dle aktualizace PD	Projektová dokumentace neobsahovala provozní soubor "Rozvody medicinálních plynů" jelikož tyto rozvody byly skryté a nepřístupné v době provádění projekčních prací a předpokládal se vyhovující technický stav.	
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	2 479 613,25 Kč	ok		Po zahájení stavebních prací a odkrytí původních rozvodů byl zjištěn nevyhovující technický stav a bylo nutné původní rozvody demontovat a nahradit novými.	
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	2 479 613,25 Kč	ok			
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	2 479 613,25 Kč	ok			
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	2 479 613,25 Kč	ok			
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	2 479 613,25 Kč	ok			
		Nepředvídané změny <i>(limit je tvořen součtem absolutních hodnot, tj. vícepráce plus méněpráce)</i>							
			vícepráce	méněpráce	50%	21 327 240,37 Kč			
odst. 6	<p>Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna,</p> <p>a) jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jedná s náležitou péčí nemožní předvídat,</p> <p>b) nemění celkovou povahu veřejné zakázky a</p> <p>c) hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku; pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce.</p>	12.04.2023	494 860,10 Kč	0,00 Kč	494 860,10 Kč	ok	Stavební práce - potěry	Po vybourání stávajících dělicích příček bylo zjištěno, že stávající litá podlaha je provedena z 80 % v max. tloušťce 3-4 cm, což nevyhovuje požadovanému zatížení pro využití prostorů. Po konzultaci bylo dohodnuto za účasti projektanta, objednatele a TDS, že dojde k vybourání a následné provedení nové anhydritové podlahy, kdy bude její tloušťka min. 5,5 cm dle technologického předpisu dodavatele podlah.	
		12.04.2023	545 259,45 Kč	0,00 Kč	1 040 119,55 Kč	ok	Stavební práce - ztužení	Po demontáži původního stávajícího podhledu bylo zjištěno, že v operačním sále č. 4 jsou původní předpjaté stropní panely SPIROL. Na základě této zjištěné skutečnosti byl navržen statikem nový způsob ukotvení stativů za pomoci ocelové konstrukce (dle zpracované dílenské PD). U operačního sálu č. 1 a č. 2 bylo navrženo statikem dodatečně zpevnění stávajícího monolitického železobetonového stropu pomocí uhlíkových lamel z důvodu většího zatížení nově navržených technologických zařízení.	
		12.04.2023	98 671,28 Kč	0,00 Kč	1 138 790,83 Kč	ok	Stavební práce - stavba	Po rozměření nových prostor operačních sálů bylo zjištěno, že rozměry neodpovídají původní výkresové dokumentaci z důvodu realizace předsazených sádrokartonových konstrukcí před nosné zdi (v rámci naší stavby by došlo ke zmenšení operačních sálů oproti návrhu projektanta). Aby byly dodrženy požadované rozměry operačních sálů a s ohledem na navržené vybavení a technologická zařízení bylo nutno zdemontovat tyto předsazené SDK stěny po celé délce obvodového zdiva.	
		27.04.2023	3 731 909,00 Kč	0,00 Kč	4 870 699,83 Kč	ok	Stavební práce - elektro	Elektroinstalace v operačních sálech dle původního rozpočtu měla být pouze opravená s částečnou výměnou kabelů bez větších zásahů do rozvaděčů. Po zahájení prací bylo zjištěno, že práce dle rozpočtu jsou prakticky neproveditelné. Na základě požadavku nemocnice byla vypracovaná nová PD a veškerá elektroinstalace včetně rozvaděčů byla provedena nově.	
		27.04.2023	721 922,80 Kč	0,00 Kč	5 592 622,63 Kč	ok	Stavební práce - elektro	1. Doplnění datového rozvaděče vč. Komponentu - nebylo obsaženo v původním rozpočtu. 2. Oprava typu datových zásuvek keystone modulu konektoru RJ 45, upřesnění počtu. 3. Zvýšení množství kabelu UTP o 500 m z důvodu požadavku na rezervu vedení k DR pro videomanagement, doplnění dvou zásuvek pro WiFi, špatného množství propojů mediálně se zobrazovacími jednotkami v projekt, chybějícím propojům lelektro rozvaděčů. 4. Doplnění kabelového žlabu pro vedení kabelu po chodbě (z důvodu snížení pod strop pro dodržení vzdálenosti souběhu kabelu a také z důvodu přidání kabelu pro videomanagement do této trasy.	
		27.04.2023	0,00 Kč	579 580,00 Kč	6 172 202,63 Kč	ok	Stavební práce - elektro	Na základě dodatečných změn vyplývajících ze skutečného zjištěného nevyhovujícího stavu došlo k přepracování projektu elektro, kde se tyto položky původního rozpočtu nevyskytují, tudíž se tyto práce neprovádějí.	
		05.10.2023	0,00 Kč	346 907,00 Kč	6 519 109,63 Kč	ok	Stavební práce - elektro	Řešení nesouladu rozpočtu VP silnoproudé elektroinstalace z důvodu chybně vygenerovaného a oceněného rozpočtu.	
		xx.xx.xxxx	0,00 Kč	0,00 Kč	6 519 109,63 Kč	ok			
		Sledování celkového limitu změn <i>(vícepráce po odečtu méněprací)</i>							
			vícepráce	méněpráce	30%	12 796 344,22 Kč			
odst.9	<p>Pro účely výpočtu hodnoty změny nebo cenového nárůstu se původní hodnotou závazku rozumí cena sjednaná ve smlouvě na veřejnou zakázku upravená v souladu s ustanoveními o změně ceny, obsahuje-li smlouva na veřejnou zakázku taková ustanovení. Celkový cenový nárůst související se změnami podle odstavců 5 a 6 při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.</p>	xx.xx.xxxx	8 072 235,88 Kč	926 487,00 Kč	7 145 748,88 Kč	ok			
		Podstatná změna <i>(limit neexistuje)</i>							
odst. 3	<p>Podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je taková změna smluvních podmínek, která by</p> <p>a) umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,</p> <p>b) měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo</p> <p>c) vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.</p>								

*pokud dojde k překvalifikování důvodu změny, je nutné zaverzovat tabulku

**změny před 1.10.2016 je nutné také rozdělit dle kvalifikace od zadavatele

***u nezpůsobilých výdajů uvést poznámku, že nebylo věcně posouzeno

Evidenční list změny stavby

Název stavby: "VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy"	Číslo změny stavby: 7
Název části stavby: SZZ - COS - ELEKTRO	

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby číslo projektu CZ.06.6.127/0.0/0.0.21_121/0016293, uzavřené dne 15.12.2022

Objednatel: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Příjemce: Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, se sídlem I.P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

Zhotovitel: RENESA-MGVIVA-Krnov, společnost uzavřená dle § 2716 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, za účelem společné účasti v zadávacím řízení veřejné zakázky „VZ č. 2 - Modernizace operačních sálů a výměna operačního technologického komplementu Pavilonu A - Část 1 - stavební úpravy“ a tvořená společnostmi:

MGVIVA a.s., vedoucí společník, se sídlem Křenova 438/3, 160 00 Praha 6

RENESA - stavební firma s.r.o., společník 1, se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava

Projektant (autorský dozor): Martin Janda, se sídlem Lomná 1895, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČ: 60766859

TDS: Ing. Miroslav Geryk, Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

Přílohy: A) Vícepráce a méněpráce	Počet paré: 1 x RENESA - stavební firma s.r.o. 1 x MGVIVA a.s. 1x Ing Miroslav Geryk 2 x SZZ Krnov
---	---

Popis a zdůvodnění změny:

Kontrolou rozpočtů elektroinstalace byl zjištěn nesoulad mezi výpočtem výsledné částky u 5-ti položek rozpočtu z důvodu chybně vygenerovaných vzorců v souboru .xls. Obdobně byl chybně vygenerován součet mezi položkami rozpočtu - vlastní přenos dat do sumarizačních cen v souhrnném rozpočtu - jedná se o méněpráce vůči rozpočtu k ZL č. 4 u dodatku č.2 .

TATO ZMĚNA MÁ DOPAD NA CENU DÍLA.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méně prací řešeného ZL	Procentuální podíl Méně prací ZL k celkové ceně stavby	Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl Víceprací ZL k celkové ceně stavby	Cena Méně prací a Víceprací řešeného ZL
0,00	0,00%	-346 907,00	-0,81%	-346 907,00

Souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor):	jméno		datum	3.10.23	podpis
TDS:	jméno		datum	3.10.23	podpis
Zhotovitel:	jméno		datum	3.10.23	podpis
Objednatel:	jméno		datum		podpis
Objednatel:	jméno		datum		podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou uvedené přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu.

Položkový rozpočet stavby

Datum: 04.10.2023

Stavba : 20230125

Stavby TDI

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	-346 907,00
DPH	21 %	-72 850,00
Cena celkem za stavbu		-419 757

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1 Stavby	-419 757	0	-346 907	-72 850	100,0
Celkem za stavbu	-419 757	0	-346 907	-72 850	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
1	202302ZL7 Elektroinstalace silnoproud dodatek	-419 757	0	-346 907	-72 850	100,0
Celkem za stavbu		-419 757	0	-346 907	-72 850	100,0

Rekapitulace stavebních děl

Číslo a název dílu	%	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	100,0	0	0	0	-346 907	0
Celkem za stavbu	100,0	0	0	0	-346 907	0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	202302ZL7	Elektroinstalace silnoprúd dodate	JKSO	
Objekt			SKP	
1	Stavby		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
20230125	Stavby TDI		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	-346 907	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	-346 907	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		-346 907	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		-346 907	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		-346 907 Kč
DPH	21,0 %		-72 850 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			-419 757 Kč

Poznámka :

Stavba :	20230125 Stavby TDI	Rozpočet :	202302ZL7
Objekt :	1 Stavby		Elektroinstalace silnoprůd dodatek 3 n

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	-346 907	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	-346 907	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-346 907	0
Provoz investora	0	0,0	-346 907	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-346 907	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-346 907	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	20230125 Stavby TDI	Rozpočet: 202302ZL7
Objekt :	1 Stavby	Elektroinstalace silnoproud dodatek 3 narovnání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
1	M2100B15	ROZVADĚČ 01RMS31-pole č.1-2 Jistič 2-modulový, LTN-2D/2, 10kA	ks	4,00	80,00	320,00
2	M2100B16	ROZVADĚČ 01RMS31-pole č.1-2 Jistič 2-modulový, LTN-10C/2, 10kA	ks	44,00	102,73	4 520,12
3	M2102B01	ROZVADĚČ 01RMS31-pole č.3-4 Oceloplechový skříňový rozvaděč typ STA v typové řadě dle rozměrů 600x2000x600 mm, IP40/20, včetně Cu sběrnic L1,L2,L3 + N+PE	ks	1,00	1 310,00	1 310,00
4	M2102B09	ROZVADĚČ 01RMS31-pole č.3-4 Jistič 2-modulový, LTN-2D/2, 10kA	ks	4,00	80,00	320,00
5	M2102B10	ROZVADĚČ 01RMS31-pole č.3-4 Jistič 2-modulový, LTN-10C/2, 10kA	ks	44,00	102,73	4 520,12
6	M2109H01	REKAPITULACE Ostatní náklady	kpl	1,00	-357 897,24	-357 897,24
Celkem za		M21 Elektromontáže				-346 907,00