



EVROPSKÁ UNIE

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. KT/12449/22
na realizaci stavby

„Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 2.etapa, sběrný dvůr“
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění
(dále jen **Občanský zákoník nebo OZ**)

I.
Smluvní strany

1.1 Objednatel : **Město Litvínov**
Zastoupený : Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města
Sídlo : Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov
IČ : 002 66 027
DIČ : CZ 00266027
Bankovní spojení : KB a.s. Litvínov
č.ú. : 0000921491 / 0100

(dále jen **objednatel**)

1.2 Zhotovitel : **INSKY spol. s r.o.**
Zastoupený : Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti
Sídlo : Ústí nad Labem, Nový svět 100, PSČ 40007
IČ : 006 71 533
DIČ : CZ 00671533
Bankovní spojení : Česká spořitelna, a.s.,
Číslo účtu : 40272/0800
Datová schránka : vmab8n9

(dále jen **zhotovitel**)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 18.01.2023 Smlouvu o dílo č. KT/12449/22 na realizaci stavby „Regenerace bývalého areálu Kovošrotu v Hamru u Litvínova – 2.etapa, sběrný dvůr“ (dále jen „**Smlouva**“). Tuto smlouvu mění tímto Dodatkem č. 3, jak je uvedeno níže. Legislativní zkratky zavedené Smlouvou se uplatní i v tomto Dodatku č. 3.

Během realizace u SO 06 byly v místě realizace nově navržených palisád, obrubníků a kabelového vedení vč. základů pro stožáry VO, objeveny stávající betonové patky, se kterými nebylo uvažováno v PD a bylo nutné je odstranit. Musela být zvolena technologie ručního bourání, která byla šetrnější vůči stávajícímu betonovému základu oplocení, aby základ nebyl mechanicky poškozen. Při odbourávání a následném odklizení sutě došlo k prodloužení doby provádění prací o 4 dny.

Během kontrolního dne 19.7.2023 bylo řešeno odstranění stávajících kolejnic v místě nájezdu k váze. V PD bylo uvažováno s jejich ponecháním na místě. To však nebylo možné. Pokud by se kolejnice ponechaly na místě, následně by se prokreslily v novém asfaltovém povrchu, který by se pojížděním poškodil a popraskal. Proto bylo rozhodnuto, že se kolejnice odstraní. S těmito pracemi bylo spojeno poškození okolních panelů (s čímž PD rovněž nepočítala) a bylo tak nutné je vybourat a toto místo připravit jako kompletní novou skladbu pro pokládku asfaltové plochy. Vzhledem k těmto pracím se prodloužila doba provádění prací o 7 dní.

Při bourání částí panelové plochy bylo v PD uvedeno, že betonové panely jsou složeny z prostého

betonu a plocha se měla pouze rozebírat. Při jejich odstraňování bylo ale zjištěno, že rozebírání panelů není technologicky možné, z důvodu stávajícího stavu panelů a je nutné panely mechanicky odstranit. Současně se ukázalo, že panely nejsou tvořeny z prostého betonu, jak bylo uvedeno v PD, ale jsou armované. Proto musel být zvolen jiný technologický postup demoličních prací, a to panely těžkou mechanizací rozbořit na menší kusy. Toto si vyžádalo změnu položky v rozpočtu a schválení autorským dozorem, tato situace byla řešena na KD č. 3 a 4. Bourání panelů probíhá průběžně napříč stavbou tak, aby se nebránilo pracím na SO 06 a-d. Tato situace si vyžádala prodloužení doby provádění prací o deset dní.

Z výše uvedených důvodů, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění článek 4. – Doba plnění, odst. 4.1.4. tak, že nově zní:

„Dokončení díla: do 23.10.2023.“

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněny.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byl veden v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího uzavření.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
- 3.3. Tento dodatek bude v plném rozsahu uveřejněn v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní dodatek v informačním systému registru smluv.
- 3.5. Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

V Litvínově dne

V Ústí nad Labem dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Město Litvínov
Mgr. Kamila Bláhová
starostka města

Ing.
Jaroslav
Štráchal
Štráchal
Digitálně podepsal
Ing. Jaroslav
Štráchal
Datum: 2023.10.03
08:03:37 +02'00'

INSKY spol. s r.o.
Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti