

DODATEK č. 1

smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2016-034 ze dne 23. 1. 2017
(ev.č. SMVS 107V684001743)

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:**

Česká republika - Ministerstvo obrany, se sídlem Tychonova 1, 160 00 Praha 6

IČO: 601 62 694

DIČ: CZ60162694

zaměstnanec pověřený jednáním: **Ing. Jiří Březina, ředitel odboru řízení staveb
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
(AHNM)**

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Březina, tel.: [REDACTED]

Ing. Roman Místoler, MBA, [REDACTED]

- ve věcech technických:

Bankovní spojení:

Adresa pro doručování korespondence: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

Datová schránka:

hjaavk

(dále jen „objednatel“)

1.1. **Zhotovitel:**

Saffron Universe s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 234579
ze dne 26. 11. 2014

Sídlo: Heinemannova 2695, 160 00 Praha

IČO: 035 95 269

DIČ: CZ03595269

Zastoupená:

Bankovní spojení:

Oprávnění zástupci pro jednání:

- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

Adresa pro doručování korespondence: Heinemannova 2695, 160 00 Praha

Datová schránka: nrfsw3j

(dále jen „zhotovitel“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12.2 čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-ORŠ1-2016-034 ze dne 23. 1. 2017 na zhotovení inženýrsko - projektových prací pro stavbu „Žatec – rekonstrukce garáží č. 194 pro KOV“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

2. Účel dodatku

Účelem tohoto dodatku je úprava znění smlouvy v souvislosti se změnou termínu dokončení díla z důvodu dodatečných požadavků uživatele, které nebyly známy v době zadání díla (změna řešení elektroinstalace, zvýšení tepelného odporu stávajících konstrukcí) a z důvodu nedorozumění mezi zástupci smluvních stran týkající se místa doručení kompletní projektové dokumentace a žádosti o její projednání.

3. Předmět dodatku

Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.1. článku 4. **Doba plnění** a nahrazuje se zněním:

„4.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli 1. etapu díla specifikovanou v článku 3.2 této smlouvy bez vad (viz článek 6. této smlouvy) nejpozději do 120 kalendářních dnů ode dne elektronického podpisu smlouvy poslední smluvní stranou.“

4. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisných výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Za objednatele: 21-04-2017

V Praze dne:

Ing. [redacted]
ředitel odboru řízení staveb
AHNM

Za zhotovitele:

V Praze dne: 19.4.2017

Pavel Kapička
na základě plné moci ze dne 13. 9. 2016
Saffron Universe s.r.o.



saffron univer

Heinemannova 2695/6, 160 00 Praha
IČ: 03595269 DIČ: CZ03595269
společnost zapsána v OR MS Praha, oddíl C.1