

## Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby:

**II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy**

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

**Vedlejší a ostatní náklady**

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

**SO 000 / 002**

Číslo ZBV:

**33**

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace  
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov  
IČ: 00066001

Zhotovitel: Strabag a.s.  
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5  
IČ: 60838744 DIČ: CZ60838744

## Rekapitulace ZBV č. 33 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.3	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.4	-276 069,27	0,00	-276 069,27

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
33.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
<b>33</b>	<b>-276 069,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 069,27</b>

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.  
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)  
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

ZBV - krycí list

Číslo paré:

## Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

Vedlejší a ostatní náklady

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

SO 000 / 002

Číslo ZBV:

33.4

Strany smlouvy o dílo objednatel č.: S-3304/00066001/2019 a zhotovitel č.: 841/TC/FA/2019/038/FAFK na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 7.11.2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: Strabag a.s. se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

## Přílohy Změnového listu:

1. Krycí list		1	počet listů
2. Změnový list	Sk. 4	2	počet listů
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací		1	počet listů
4. Rozpis ocenění Změn položek	Sk. 4	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin		1	počet listů
6. Přehled dokladů		1	počet listů
7. Soupis prací SO po všech změnách		6	počet listů
Další doklady dle přehledu dokladů		18	počet listů

## Příjemce

Objednatel

Zhotovitel

Projektant (AD)

Stavební dozor

Supervize

Iniciátor Změny: Zhotovitel

Předmět Změny: Úprava termínu

V ZBV č. 20 došlo k prodloužení doby výstavby z původně plánovaných 22 měsíců dle SoD na celkem 29 měsíců. Skutečný termín dokončení byl dle Zápisu o odevzdání a převzetí díla dne 28. 4. 2023 (viz příloha č. 8). Z tohoto důvodu se doba výstavby upravuje dle skutečnosti na 27 měsíců.

Týká se položek č. 1, 2, 6 a 19.

Celková hodnota této změny je - 276 069,27 Kč bez DPH.

Jedná se o Změnu nezbytnou, která je podle § 5, odst. 1, písm. d) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 01.01.2022) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná o změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
<b>-276 069,27</b>	<b>0,00</b>	<b>-276 069,27</b>	<b>276 069,27</b>

Technická pomoc Objednatele:                      jméno                      Daniel Löffler                      podpis

**Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:**

Zhotovitel (stavbyvedoucí): STRABAG a.s.                      jméno                      Tomáš Svoboda                      podpis

Projektant (autorský dozor):  
Pontex, spol. s.r.o.                      jméno                      Ing. Pavel Hrdina                      podpis

Stavební dozor: SGS-IBHTDI                      jméno                      Ing. Miroslav Fuksa                      podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)                      jméno                      Ing. Václav Chytil                      podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK                      jméno                      Ing. Petr Nádvořík                      podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové  
projednání Změny:                      jméno                      Ing. Jaroslava Jurková                      podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

**Objednatel** (Oprávněná osoba Objednatele):                      jméno                      Ing. Jan Fidler, DiS.                      podpis

**Zhotovitel:**                      jméno                      Ing. Radim Aulický  
Ing. Karel Klofáč

**ZÁPIS**

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)  
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 33**

<b>Název Stavby:</b>	II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy
<b>Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:</b>	000 / 002
<b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b>	Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

<b>Cena SO/PS dle Smlouvy</b>
1 - zadat
<b>14 604 468,01</b>

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

**Cena SO/PS v předchozích ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	14 604 468,01	0,00

**Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-276 069,27	0,00	0,00	0,00%

**Cena SO/PS po této ZBV:**

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-276 069,27	14 328 398,74	-276 069,27	-1,89%

## Rozpis položek a cen Změny

Název stavby dle SoD: II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy

## ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

Číslo a název SO/PS: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

SO 000 / 002

Číslo a název rozpočtu: SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady

## Skupina změn 4

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>0</b>	<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>3 033 728,14</b>	<b>-276 069,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757 658,87</b>		
1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,000	0,909	-0,091	1653493,18	1 653 493,18	-150 467,88	0,00	1 503 025,30	-150 467,88	-9,10%
2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,000	0,909	-0,091	111209,52	111 209,52	-10 120,07	0,00	101 089,45	-10 120,07	-9,10%
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	0,909	-0,091	314776,11	314 776,11	-28 644,63	0,00	286 131,48	-28 644,63	-9,10%
19	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	0,909	-0,091	954249,33	954 249,33	-86 836,69	0,00	867 412,64	-86 836,69	-9,10%

		<b>Celkem</b>						<b>3 033 728,14</b>	<b>-276 069,27</b>	<b>0,00</b>	<b>2 757 658,87</b>		<b>-9,10%</b>
--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--------------------	-------------	---------------------	--	---------------

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu. Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Tomáš Svoboda

Za Objednatele: Ing. Miroslav Fuksa

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	236 240 806,19
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	265 329 221,24
	<b>Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH</b>	<b>321 048 357,70</b>
3=(2/1)*100	Procento změny Přijáté smluvní částky	112,31%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,13%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	-9,68%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	34 039 993,24
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	14,41%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	70 872 241,86

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	21,40%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	5,70%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	64 018 064,58
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	118 120 403,10

12=(39)	Sledování limitu 15 %	35 436 120,93
13=ABS(37)+38	Sledování limitu v %	10 484 622,73
14=140448000-37	Hodnota skupiny 5	2 612 117,98

- 1 -	- 2 -	- 3 -	- 4 -	- 5 -
Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)	Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)	Změny de minimis Změny neměnní celkovou povahou veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=(ABS(37)+38)/1
		II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy	- 22 858 681,22	51 947 096,27	29 088 415,05	0,00	308 808,58	308 808,58	0,00	0,00	0,00	- 13 118 432,52	37 431 353,13	24 312 920,61	50 549 785,65	- 1 867 743,95	11 594 816,58	9 727 072,63	13 468 278,93	- 7 872 504,75	2 612 117,98	4,44%
102.1	1	Příprava území / skriňka ornice - archeologický výzkum	- 2 245 707,42	6 580 970,88	4 335 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 245 707,42	6 580 970,88	4 335 263,46	8 826 678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102	2	Sílnice II/101 SO104 - II/101	- 1 183 832,63	3 251 322,00	2 067 489,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 183 832,63	3 251 322,00	2 067 489,37	4 435 154,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
108.1	3	Oplocení pozemku p.č. 773/6	0,00	1 887 383,05	1 887 383,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 887 383,05	0,80%	
102.1	4	Odvoz a rozproštění ornice	0,00	9 453 090,04	9 453 090,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 453 090,04	9 453 090,04	9 453 090,04	0,00	0,00	0,00%
332	5	Ochrana vodovodu	- 167 393,22	379 181,36	211 788,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 167 393,22	379 181,36	211 788,14	546 574,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
333	6	Přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104	- 1 050 147,72	251 643,55	- 798 504,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 050 147,72	251 643,55	- 798 504,17	1 301 791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334a	7	Ochrana vodovodu pod větví SO 108	- 58 790,85	4 770,00	- 54 020,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 58 790,85	4 770,00	- 54 020,85	63 560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
334b	8	Přeložka vodovodu pod SO 107	- 123 805,96	432 397,72	308 591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 123 805,96	432 397,72	308 591,76	556 203,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
107	9	Přeložka oplocení p.č. 773/6	- 26 377,86	0,00	- 26 377,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 26 377,86	0,00	0,01%
334c	10	Nové řešení přeložky a nová armaturní šachta	0,00	304 361,14	304 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 361,14	304 361,14	304 361,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	11	Sanace základové spáry křídla mostního objektu SO 204	0,00	194 646,76	194 646,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 646,76	194 646,76	194 646,76	0,00	0,00	0,00%
183	12	SO183 Úprava PHS	- 2 899 469,41	140 367,08	- 2 759 102,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 899 469,41	140 367,08	1,29%
184	13	SO184 Úprava PHS	- 4 946 657,48	584 367,85	- 4 362 289,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 4 946 657,48	584 367,85	2,34%
502	14	Úprava technického řešení	- 1 750 508,82	4 366 249,32	2 615 740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 750 508,82	4 366 249,32	2 615 740,50	6 116 758,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
503	15	Úprava technického řešení	- 1 121 355,96	2 027 981,35	906 625,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 121 355,96	2 027 981,35	906 625,39	3 149 337,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
510	16	Ochrana VTL plynovodu	- 37 909,14	334 527,60	296 618,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 909,14	334 527,60	296 618,46	372 436,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
511	17	Ochrana VTL plynovodu / Úprava technického řešení	- 1 789 686,55	3 372 259,10	1 582 572,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 789 686,55	3 372 259,10	1 582 572,55	5 161 945,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
512	18	Přeložka VTL plynovodu / Úprava technického řešení	- 3 476 547,38	10 430 779,60	6 954 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 476 547,38	10 430 779,60	6 954 232,22	13 907 326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
532	19	Ochrana STL plynovodu / Úprava technického řešení	- 8 367,13	55 127,81	46 760,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 8 367,13	55 127,81	46 760,68	63 494,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	20	Vedlejší a ostatní náklady / Prodloužení termínu	0,00	964 725,55	964 725,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 725,55	964 725,55	964 725,55	0,00	0,00	0,00%
102.2	21	Trvalé dopravní značení	- 3 502,35	30 401,01	26 898,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 502,35	30 401,01	26 898,66	33 903,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
102.3	22	Rekultivace	0,00	193 372,50	193 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 372,50	193 372,50	193 372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
106	23	Napojení na stávající sil. II/101	- 432 623,22	805 604,35	372 981,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 432 623,22	805 604,35	372 981,13	1 238 227,57	0,00	0,00	0,00%
107	24	Sílnice II/245	- 37 111,72	659 174,84	622 063,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 37 111,72	659 174,84	622 063,12	696 286,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
107a	25	Sílnice II/245 - cyklostezka	0,00	797 490,20	797 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 490,20	797 490,20	797 490,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
204	26	Most přes Svémyslickou svodnici	- 43 113,28	413 453,91	370 340,63	0,00	236 704,03	236 704,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 43 113,28	176 749,88	133 636,60	225 581,56	0,00	0,00	0,00%
203	27	Most přes Ostrovský potok	0,00	990 427,33	990 427,33	0,00	72 104,55	72 104,55	0,00	0,00	0,00	0,00	918 322,78	918 322,78	918 322,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
104	28	Okružní křižovatka na sil. III/0103	- 14 773,28	155 799,37	141 026,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 773,28	155 799,37	141 026,09	170 572,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
107b	29	Úprava napojení cyklostezky / Úprava napojení cyklostezky	0,00	2 885 221,00	2 885 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 221,00	2 885 221,00	2 885 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
106a	30	Provizorní rozšíření sílnice II/101 / Úprava technického řešení	- 466 264,26	0,00	- 466 264,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 466 264,26	0,00	- 466 264,26	466 264,26	0,00	0,00	0,00%
102a	31	Provizorní rozšíření sílnice II/101 / Úprava technického řešení	- 649 673,92	0,00	- 649 673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 649 673,92	0,00	- 649 673,92	649 673,92	0,00	0,00	0,00%
104	32	Okružní křižovatka na sil. III/0103 / Úprava technického řešení	- 48 992,39	0,00	- 48 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 48 992,39	0,00	- 48 992,39	48 992,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
000	33	Vedlejší a ostatní náklady / Úprava termínu	- 276 069,27	0,00	- 276 069,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 276 069,27	0,00	- 276 069,27	276 069,27	0,00	0,00	0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

## Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	33
Název a evidenční číslo stavby:	<b>II/101 Brandýs Nad Labem - přeložka - Část obchvat Zápy</b>
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	000 / 002

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
07 Soupis prací	6	
08 Zápis o odevzdání a převzetí díla k datu 28. 4. 2023	6	
09 Rozhodnutí o předčasném užívání ze dne 26. 4. 2023	3	
10 Dohoda o předčasném užívání - podepsáno za Objednatele dne 6. 4. 2023, za Zhotovitele dne 17. 4. 2023	3	
11 Výpis z obchodního rejstříku Sp.z. B 7634 vedená u Městského soudu v Praze ze dne 28.6.2023	6	
Počet listů celkem	24	

**Stavba:** II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1

**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

**Objednavatel:**

**Zhotovitel dokumentace:**

**Zhotovitel:** STRABAG a.s.

**Základní cena:** 14 604 468,01 Kč

**Cena celková:** 15 293 124,30 Kč

**DPH:** 3 211 556,10 Kč

**Cena s daní:** 18 504 680,40 Kč

**Popis:**

**Vypracoval zadání:** ing.Doležalová

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 06.12.2018

**Datum vypracování nabídky:**





3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	00410R		Vedlejší náklady obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek	KPL	1,000	1 653 493,18	1 653 493,18
	ZBV:						
		20	Prodloužení termínu Prodloužení termínu o 7 měsíců 7/22=0,318 [A]		0,318		525 810,83
		33	Úprava termínu Původní doba výstavby: 22 měsíců ZBV 20: 29 měsíců 7/22+1=1,318 [A] Skutečná doba výstavby: 27 měsíců 5/22+1=1,227 [B] B-A=-0,091 [C]		-0,091		-150 467,88
					aktuální množství		2 028 836,13
2	00420R		Ostatní náklady obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace	KPL	1,000	111 209,52	111 209,52



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmé ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek				
	ZBV:	20	Prodloužení termínu Prodloužení termínu o 7 měsíců 7/22=0,318 [A]		0,318		35 364,63
		33	Úprava termínu Původní doba výstavby: 22 měsíců ZBV 20: 29 měsíců 7/22+1=1,318 [A] Skutečná doba výstavby: 27 měsíců 5/22+1=1,227 [B] B-A=-0,091 [C]		-0,091		-10 120,07
					aktuální množství	1,227	136 454,08
3	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	1,000	134 857,68	134 857,68
4	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP	KPL	1,000	2 143 417,08	2 143 417,08
5	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Inženýrská činnost pro DIO	KPL	1,000	24 496,20	24 496,20
6	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení a ochrana sítí v oblasti zasažené stavbou	KPL	1,000	314 776,11	314 776,11



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Stavba:** II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
**Objekt:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
**Rozpočet:** SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	20		<i>Prodloužení termínu</i> Prodloužení termínu o 7 měsíců 7/22=0,318 [A]		0,318		100 098,80
	33		<i>Úprava termínu</i> Původní doba výstavby: 22 měsíců ZBV 20: 29 měsíců 7/22+1=1,318 [A] Skutečná doba výstavby: 27 měsíců 5/22+1=1,227 [B] B-A=-0,091 [C]		-0,091		-28 644,63
			aktuální množství		1,227		386 230,29
7	02811		PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Doplnující IG průzkum	KPL	1,000	146 977,17	146 977,17
8	029113	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,000	244 961,95	244 961,95
9	029113	B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Vytyčení obvodu stavby	KUS	1,000	61 240,49	61 240,49
10	029113	C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Geodetické práce	KUS	1,000	673 032,96	673 032,96
11	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu	KPL	1,000	6 736 453,68	6 736 453,68



3.6.1.10

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
 Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
 Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ pro celou stavbu	KPL	1,000	673 645,37	673 645,37
13	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KPL	1,000	514 420,10	514 420,10
14	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	16 363,46	16 363,46
15	02953R		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ PROHLÍDKA PK 3 km 1=1,000 [A]	KUS	1,000	122 480,98	122 480,98
16	02981R		PASPORTIZACE OBJEKTŮ V OKOLÍ STAVBY	KUS	16,000	145,75	2 332,00
17	02982R		PASPORTIZACE OBJÍZDNÉ TRASY	KM	14,000	2 020,94	28 293,16
18	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	3,000	15 922,53	47 767,59
19	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ	KPL	1,000	954 249,33	954 249,33
	ZBV:						
		20	Prodloužení termínu Prodloužení termínu o 7 měsíců 7/22=0,318 [A]		0,318		303 451,29
		33	Úprava termínu Původní doba výstavby: 22 měsíců ZBV 20: 29 měsíců 7/22+1=1,318 [A] Skutečná doba výstavby: 27 měsíců 5/22+1=1,227 [B] B-A=-0,091 [C]		-0,091		-86 836,69
					aktuální množství		1 170 863,93



3.6.1.10

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

Stavba: II/101 II/101 Brandýs nad Labem - přeložka, 1.etapa - část 1  
Objekt: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady  
Rozpočet: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
<b>Celkem:</b>							<b>15 293 124,30</b>

# ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ

budovy nebo stavby  
nebo její dokončené části

<b>Přejímací organizace (Objednatel)</b> <b>název a sídlo (razítko)</b> Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p. o. Zborovská 11 150 21 Praha 5	<b>č. zápisu:</b> 1
<b>Datum zahájení přejímacího řízení:</b> 19. 04. 2023	<b>Název stavby:</b> II/101 Brandýs nad Labem, přeložka I. etapa – část obchvat Zápy
<b>Místo realizace akce:</b> Středočeský kraj, okres Praha-Východ, městys Zápy u Prahy	
<b>Popis:</b> II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, I. etapa - část 1 – obchvat Městysu Zápy	
<p>Přeložka začíná připojením na okružní křižovatkou na silnici III/0103 Radonice – Zápy. Zde by mělo v budoucnu navazovat pokračování silnice II/101, které dotvoří obchvat Brandýsa nad Labem ve směru k silnici II/610 (část 2) a dále ve směru na Kostelec nad Labem a Neratovice (2. etapa obchvatu). Přeložka prochází přibližně jihovýchodním směrem a napojuje se na stávající silnici II/101 za městysem Zápy ve směru na Mstětice. Připojení na stávající mimoúrovňovou křižovátku s dálnicí D10 je řešeno komunikací vedenou v souběhu s dálnicí D10, která bude pokračováním silnice II/245 a vychází z výše uvedené okružní křižovátky. Na stávající silnici II/101 u mimoúrovňového křížení s D10 se připojuje další okružní křižovatkou. Šířková úprava hlavní trasy je navržena v kategorii S 9,5/80, připojení k D10 v kategorii S 7,5/50. Třída dopravního zatížení II., návrhová úroveň porušení vozovky D1.</p> <p>Mosty jsou navrženy na zatížení dle ČSN EN 1990 a 1991-2 pro skupinu 1 pozemních komunikací se zatížením zvláštními vozidly pro komunikace II. Třídy.</p>	
<b>Seznam stavebních objektů:</b>	
102 – silnice II/101 (SO104 – II/101)	
102.1 – příprava území	
102.2 – trvalé dopravní značení	
102.3 – rekultivace	
104 – okružní křižovátka na silnici III/0103	
106 – napojení na stávající silnici II/101	
108 – okružní křižovátka na stávající silnici II/101	
126 – přeložka cyklostezky 0035	
152 – přeložka polní cesty v km 0,606 SO102	
183 – protihlukové opatření v km 0,020-0,586 SO102	
184 – protihlukové opatření v km 0,260-1,090 SO107	

203 – most přes Ostrovský potok  
 204 – most přes Svémyslickou svodnici  
 332 – přeložka vodovodního přivaděče Vysoká mez v km 0,282 SO107  
 333 – přeložka vodovodu v km 0,011 větve 2 SO 104  
 334 – úpravy vodovou pod SO 108 a SO 107  
 352 – přelivný příkop v km 0,520 SO107  
 353 – přelivný příkop SO108  
 373 – úprava meliorací v km 0,0-1,4 SO102  
 374 – úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO107  
 502 – přeložka produktovodu v km 1,29 SO102  
 503 – ochrana produktovodu v km 0,88 SO 107  
 510 – ochrana stávajícího VTL plynovodu v km 1,3 SO102  
 511 – přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 1,2 SO102  
 512 – přeložka stávajícího VTL plynovodu v km 2,1 SO101  
 530 – přeložka anodového uzemnění SKAO Zápy  
 531 – ochrana stávajícího kabelu SKAO v km 0,3 SO102  
 532 – ochrana STL plynovodu pod SO 108

<p><b>Odpovědný stavbyvedoucí:</b>          Ing. Jiří Cingroš, email:</p>	<p><b>Projektant PDPS a AD:</b> Pontex s. r. o., Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník          Ing. Pavel Hrdina,    <b>Projektant (RDS):</b> BML s. r. o., Třebohostická 14, 100 00 Praha 10          Ing. Martin Neudert.</p>
<p><b>Stavební dozor objednatele:</b>          SGS Czech Republic s. r. o.          K Hájem 1233/2, 155 00 Praha 5          Pavel Kubísek, email:          Ing. Miroslav Fuksa, email:</p>	<p><b>Generální zhotovitel:</b>          STRABAG a. s.          Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice          Tomáš Svoboda,          email:</p>
<p><b>Povolení:</b>  <b>Rozhodnutí – Územní rozhodnutí, č.j. OSÚÚPPP - 39445/2017-JURVA ze dne 15.05.2017</b>  <b>Stavební povolení: č.j. MÚBNLSB-OD-8707 /2020 - KATJA ze dne 23. 1. 2020</b>  <b>Rozhodnutí – Změna územního rozhodnutí, č.j. 021610/2022/KUSK ze dne 14.02.2022</b></p>	<p><b>vydat:</b>          Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavební, územního plánování          Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy          Krajský úřad Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu</p>

<p>Rozhodnutí – Předčasné užívání stavby, č.j. MÚBNLSB-OD-115965/2020-MASPE ze dne 27.11.2021</p> <p>Rozhodnutí – Povolení uzavírky komunikace II/101, č.j. MÚBNLSB-OD-41424/2022-MASPE ze dne 26.04.2022</p> <p>Rozhodnutí – Povolení o povolení zvláštního užívání komunikací, č.j. OD-60463/2022-MASPE ze dne 26.04.2022 a souhlasu se změnou termínu č.j. MÚBNLSB-OD-94014/2022-MASPE ze dne 11.08.2022</p> <p>Rozhodnutí – Povolení o povolení zvláštního užívání komunikací, č.j. OD-24869/2022-MASPE ze dne 30.09.2022</p> <p>Kolaudační souhlas – přeložka katodické ochrany SKAO Zápy ze dne 07.01.2022, č. j. MÚBNLSB/OSÚPPP – 2796/2022 – JURVA</p> <p>Kolaudační souhlas – Stavebního objektu SO.511 a SO.512 – přeložka VTL plynovodu, č.j. 064967/2022/KSÚS ze dne 25.05.2022</p> <p>Kolaudační souhlas – Stavebního objektu SO.502 a SO.503 ze dne 11.07.2022, č.j. MPO-58036/22/309-SÚ</p> <p>Kolaudační souhlas – Stavebního objektu SO 332-ochrana vodovodního přivaděče, SO.333-přeložka vodovodu PN 100 355x32,2 SDR 11a SO.334 – přeložka vodovodu PN 100 110x10,00, č.j. MÚBNLSB-OŽP-23794/2023-PROMI</p> <p>Rozhodnutí – Předčasné užívání stavby, č.j. MÚBNLSB-OD-58138/2023-MASPE ze dne 26.04.2023 - II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, 1.etapa-část 1, obchvat Zápy</p>	<p>Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy</p> <p>Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy</p> <p>Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy</p> <p>Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy</p> <p>Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem stavebního řádu, územního plánování a památkové péče, odbor stavební</p> <p>Krajským úřadem Středočeského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, Zborovská 11, Praha 5</p> <p>Ministerstvo obchodu a průmyslu, odbor stavebního úřadu, Na Františku 1039/32, 110 15 Praha 1 – Staré Město</p> <p>Městským úřadem Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem životního prostředí</p> <p>Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odborem dopravy</p>
<p>Smlouva o dílo: číslo objednatele: S-3304/00066001/2019, číslo zhotovitele: 841/TC/FA/2019/038/FAFK ze dne: 07. 11. 2019</p>	
<p>Datum zahájení prací podle Smlouvy o dílo:</p> <p style="text-align: center;">02. 03. 2020</p>	<p>Datum dokončení prací podle dodatku č. 2:</p> <p style="text-align: center;">30. 06. 2023</p>



<b>Skutečný termín zahájení:</b> <p style="text-align: center;">02.03. 2020 podle Protokolu o předání staveniště</p>	<b>Skutečný termín dokončení:</b> <p style="text-align: center;">28. 04. 2023 do 30. 06. 2023 včetně dokončení vad a nedodělků nebránící v užívání v souladu se soupisem</p>
<b>Odchytky od schváleného projektu a jejich důvody</b> <p>Odchytky viz Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Změny rozsáhlejšího charakteru jsou zpracovány v jednotlivých přílohách Změn během výstavby (ZBV). Důvody ZBV v průběhu realizace díla jsou jednotlivě uvedeny v každém změnovém listě.</p>	
<b>Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí:</b> výpis dle jednotlivých stavebních objektů, které položky nebudou k datu předání dokončeny a nebudou bránit v užívání stavby <b>SO 000 – vedlejší a ostatní náklady</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- geometrický plán, dokumentace skutečného provedení stavby</li> </ul> <b>SO 102 – silnice II/101</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvouvrstvý nátěr z modifikované emulze – hospodářské sjezdy</li> </ul> <b>SO 102.2 – trvalé dopravní značení</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovné dopravní značení plastem hladké a profil zvučící</li> </ul> <b>SO 102.3 – rekultivace</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ošetřování trávníku, biologická rekultivace dvouletá</li> </ul> <b>SO 107 – silnice II/245</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvouvrstvý nátěr z modifikované emulze – hospodářské sjezdy</li> </ul> <b>SO 126 – přeložka cyklostezky 0035</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- profilované lepené pásy</li> </ul> <b>SO 152 – přeložka polní cesty v km 0,606 SO 102</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dvouvrstvý nátěr z modifikované emulze – hospodářské sjezdy</li> </ul>	
<b>Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad:</b> <p style="text-align: center;">Vady a nedodělky budou odstraněny do 30. 06. 2023</p>	
<b>Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad:</b> <p>Zhotovitel se prohlašuje, že se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na užívaném díle.</p>	
<b>Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění:</b> <p style="text-align: center;">žádné</p>	
<b>Termín úplného vyklizení staveniště:</b> <span style="float: right;">do 30.06. 2023</span>	
<b>Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků:</b> <p>Administrativně dokumentační přejímka a doklady potřebné pro kolaudační souhlas budou dokončeny ze strany zhotovitele do termínu 10. 06. 2023, vyhodnocení měření akustického tlaku A po dokončení stavby do termínu 10. 06. 2023, předpoklad termínu kolaudace 06/2023.</p>	

**Údaje o převzetí DSPS a dokladové části:**

Dokumentace skutečného provedení stavby bude objednateli odevzdána nejpozději do 30. 06. 2023.

**Dokladová část bude obsahovat:**

**0 – základní dokumenty** (geometrický plán, stanoviska dotčených orgánů, akreditace zkušební laboratoře, certifikáty zhotovitele, prohlášení zhotovitele o odpadech, jakosti díla, dočasných záborech, protokol o předání stavby, expertní list archeologického výzkumu)

**1 – stavební objekty** (zkoušky konstrukčních vrstev komunikací, zkoušky betonových směsí, revizní zprávy, kamerové zkoušky, certifikáty výrobků, schválení asfaltových směsí, schválení obalovny, technologické postupy prací, kontrolní zkušební plány)

**2 – stavební deník** (naskenovaná kopie stavebního deníku generálního zhotovitele stavby a dalších podzhotovitelů)

**3 – dokumentace skutečného provedení stavby** (pro výše uvedené stavební objekty mimo SO 190 Dopravně inženýrská opatření, který řeší dopravní situace na stávajících komunikacích během realizace stavby)

**4 – fotodokumentace** (fotografie budou rozděleny po jednotlivých letech 2020, 2021, 2022 a 2023)

**Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby:**

Zápisy z kontrolních dnu stavby, které budou součástí závěrečné zprávy technického dozoru stavby.

**Původní cena podle smlouvy o dílo:**

236 240 806,19 Kč bez DPH, tj. 285 851 375,49 Kč s DPH

**Aktuální smluvní částka dle dodatku č. 3:**

259 405 674,87 Kč bez DPH, 313 880 866,59 Kč s DPH

- ZBV č. 20 až 28 jsou předmětem projednávání, suma změn kladných je 5 032 296,21 Kč (bez DPH), suma změn záporných je 531 123,85 Kč (bez DPH)
- dne 1. 3. 2023 vydal objednatel pokyn ke zpracování ZBV č. 29 (úprava vjezdu k firmě Hofmann/Zižák), ZBV č. 29 je v procesu projekční přípravy a doposud nejsou známy přesné hodnoty kladných a záporných změn

**Záruční doba (konečné datum):**

V souladu se Smlouva o dílo 60 měsíců, konečné datum je 28. 04. 2028

**Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu:**

nejsou

**Vyjádření účastníků řízení:****Datum skončení přejímacího řízení:**

28. 04. 2023

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka I. etapa, část obchvat Zápy“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo do své správy a užívání.

<b>Zástupci zhotovitele:</b>	<b>STRABAG a. s.</b> Tomáš Svoboda hlavní stavbyvedoucí Ing. Jiří Cingroš - stavbyvedoucí
<b>Zástupci přejímací organizace:</b>	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.</b> Ing. Milan Fiala – zástupce technicko – provozního náměstka Ing. Petr Nádvorník investiční technik
<b>Zástupci TDS:</b>	<b>SGS. Czech Republic, s.r.o.</b> Pavel Kubisek - vedoucí oddělení inženýrských staveb Ing. Miroslav Fuksa technický dozor investor
<b>Zástupci budoucího uživatele:</b>	<b>Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.</b> Bc. Tomáš Karásek provozní cestmistr Mochov (oblast Mnichovo Hradiště) Jan Boček – úsek mosty (oblast Mnichovo Hradiště)



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp23v009ci

Odbor dopravy

Váš dopis čj.:

Ze dne:

Dle rozdělovníku

Naše čj.: MÚBNLSB-OD-58138/2023-MASPE

Naše sp. zn.: OD-15605/2023-MASPE

Vyřizuje: Petra Mašková

Tel.:

E-mail:

Toto rozhodnutí nabylo právní moci

dne 27.4.2023

Datum: 26.04.2023

## ROZHODNUTÍ PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ STAVBY

### Výroková část:

Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle ust. § 16 odst. 1) a § 40, odst. 4, písm. a) zákona č.13/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a podle ust. § 15 odst. 1) písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), obdržel dne 12.04.2023 žádost žadatelů

**Středočeský kraj**, IČ 70891095, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, zastoupený na základě plné moci příspěvkovou organizací Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, IČ 00066001, se sídlem Zborovská 11, 150 00 Praha 5, zastoupený na základě plné moci společnosti SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241 se sídlem K Hájům 1233/2, 155 00 Praha 5 (dále jen "stavebník") o povolení k předčasnému užívání stavby:

**„II/101 Brandýs nad Labem – přeložka, 1. Etapa – část 1“**

**SO 102, SO 104, SO 106, SO 107, SO 108, SO 126, SO 152, SO 183, SO 184, SO 203, SO 204,  
SO 342, SO 343, SO 352, SO 353, SO 373 a SO 374**

na pozemcích p. č. 231/2, 214, 210/2, 209/2, 208/2, 207/2, 206/2, 205/2, 231/3, 204/2, 191/4, 195/3, 211/2, 203/4, 203/3, 204/3, 196/3, 194/3, 192/2, 202/3, 197/3, 191/3, 190/4, 190/5, 188/2 a 189/2 v k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem, p. č. 304/2, 299/2, 281/2, 303/2, 300/2, 277/3, 282/2, 266/2, 265/2, 263/2, 283/2, 284/2, 262/2, 248/3, 249/4, 247/2, 245/2, 250, 251/3, 254/2, 253/2, 252/1, 251/2, 256/2, 260/2, 261/2, 243/2, 243/3 a 244/2 v k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem a p. č. 752/3, 752/2, 753/2, 754/2, 755/2, 756/2, 757/2, 765/2, 768/2, 771/2, 384/4, 384/3, 384/2, 772/2, 384/5, 383/8, 43/1, 382/7, 773/11, 382/9, 353/6 a 773/12 v k.ú. Zápý.

Stavební povolení vydal Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs nad Labem – Stará Boleslav pod č. j.: MÚBNLSB-OD-8707/2020-KATJA ze dne 23.01.2020.

Odbor dopravy Městského úřadu Brandýs n.L. – St. Boleslav podle § 123 odst. 1 stavebního zákona

**povoluje**

předčasné užívání části výše uvedené stavby

SO 102, SO 106, SO 107, SO 126, SO 152, SO 183, SO 184, SO 204, SO 342, SO 343, SO 352, SO 353, SO 373 a SO 374 v k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem, k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem a k.ú. Zápy (dále jen „stavba“).

**Podmínky rozhodnutí:**

1. Stavba bude v režimu předčasného užívání od 28.04.2023 do **30.06.2023**.
2. Ve rámci předčasného užívání **bude provedeno měření akustického tlaku A**, které vyžaduje Krajská hygienická stanice Středočeského kraje (č.j.: KHSSC 64132/2017 ze dne 08.12.2017). Výsledky a zhodnocení Krajské hygienické stanice bude jedním z podkladů pro vydání kolaudačního souhlasu.
3. Dokončenou stavbu nebo její část je možno užívat jen na základě kolaudačního souhlasu stavby (§122), o které stavebník požádá písemně speciální stavební úřad, který vydal toto povolení.

**Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:**

- Středočeský kraj
  - V Zastoupení: SGS-IBH\_TDI, IČ: 48589241
- Městys Zápy, IČ: 00472051
- společnost STRABAG a.s., IČ: 60838744

**Odůvodnění:**

Dne 12.04.2023 obdržel MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor dopravy, žádost o povolení k předčasnému užívání výše uvedené části stavby.

Dne 20.04.2023 rozeslal speciální stavební úřad výzvu (č.j.: MÚBNLSB-OD-64691/2023-MASPE) k účasti na kontrolní prohlídce stavby, která byla svolána na den 26.04.2023 v 10:00 na místě stavby. Účelem kontrolní prohlídky bylo přímo na místě zjistit současný stav stavby a další skutečnosti, které by mohly ovlivnit vydání povolení předčasného užívání stavby.

Dne 26.04.2023 v 10:00 se na místě stavby konala kontrolní prohlídka za účasti osob dle prezenční listiny. Z kontrolní prohlídky byl pořízen písemný zápis evidován pod č.j. MÚBNLSB-OD-69411/2023-MASPE. Originál písemného zápisu spolu s prezenční listinou jsou k nahlédnutí ve spisu.

Části stavby jsou již v předčasném užívání:

MÚBNLSB-OD-115965/2020-MASPE ze dne 27.11.2020 a souhlas s prodloužením MÚBNLSB-OD-152752/2022-MASPE ze dne 14.12.2022 (SO 108 – Okružní křižovatka na stávající sil. II/101 v k.ú. Zápy); MÚBNLSB-OD-104641/2022-MASPE ze dne 30.09.2022 (SO 102 v rozsahu staničení dle PDPS v km 1,340 – 1,639 a souvisejícího objektu SO 106, dále SO 104 okružní křižovatka na silnici č. III/0103 s uzavřením výjezdu na přeložku silnice II/101, SO 102 v km 0,00 a výjezdu na silnici č. II/245 a SO 107 v km 0,050, v k.ú. Stránka u Brandýsa nad Labem a

k.ú. Ostrov u Brandýsa nad Labem). Tímto rozhodnutím bude celá stavba v předčasném užívání.

Na kontrolní prohlídce se speciální stavební úřad seznámil se současnou situací na stavbě. Stavební úřad posoudil stav rozestavěnosti stavby a zjistil, že rozestavěná stavba nebrání bezpečnému a plynulému provozu a umožňuje předčasné užívání.

Speciální stavební úřad posoudil všechny skutečnosti zjištěné na kontrolní prohlídce. Protože byly stavebníky splněny všechny náležitosti a předčasné užívání stavby nemá podstatný vliv na užitelnost stavby, neohrozí bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat ani životní prostředí a stavba předčasné užívání umožňuje. Speciální stavební úřad vydává toto povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením. Na základě zjištěných skutečností a na základě žádosti stavebníka stavební úřad rozhodl vydané povolení k předčasnému užívání stavby časově omezit na termín od 28.04.2023 do 30.06.2023.

V rámci stavebního povolení je nařízen zkušební provoz z důvodu měření akustického tlaku. Náš úřad je toho názoru, že v rámci předčasného užívání je možné zrealizovat výše uvedené měření, které je vyžadováno Krajskou hygienickou stanicí Středočeského kraje. Proto je toto měření v podmínkách tohoto rozhodnutí a bez souhlasného stanoviska Krajské hygienické stanice není možné stavbu zkolaudovat.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje Zborovská 11, Praha 5 prostřednictvím odboru dopravy MěÚ Brandýs n/L–Stará Boleslav, pracoviště Stará Boleslav.

Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.

**Bc. Petra Mašková, MBA**  
referent odboru dopravy

#### **Obdrží:**

- Středočeský kraj
  - o V Zastoupení: SGS Czech Republic, s.r.o., IČ: 48589241; IDDS: 6q8z35m
- Městys Zápy, IČ: 00472051; IDDS: j8rayq3
- STRABAG a.s., IČ: 60838744; IDDS: 8yuchp8

#### **Dotčené orgány:**

- Krajské ředitelství policie Stč. kraje, DI Praha-venkov-východ, IDDS: 2dtai5u

# DOHODA

o předčasném užívání ucelené části stavby uzavřená dle ustanovení § 123 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

**Název stavby: „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka I. etapa – část obchvat Zápy“**

## I.

### Strany dohody

**Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 000 66 001, DIČ: CZ00066001

zastoupený

**Lenkou Chmelovou**, vedoucí oblasti Mnichovo Hradiště

oprávněnou k výkonu práv a povinností Středočeského kraje podle

zákona č. 13/1997 Sb, o pozemních komunikacích ve znění pozdějších

předpisů

a

**Zhotovitel: STRABAG a. s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

IČO: 60838744, DIČ: CZ60838744

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,

vložka 7634

jejímž jménem jedná:

Ing. Petra Kroupová, ekonomický vedoucí oblasti

ve věcech ekonomických a

Ing. Jiřím Cingrošem, stavbyvedoucí STRABAG a. s.

ve věcech technických dle dodatku č. 1 smlouvy o dílo

č. smlouvy: 841/TC/FA/2019/038/FAFK

## **II. Základní informace**

1. **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace** je investorem stavby „II/101 Brandýs nad Labem – přeložka – Část obchvat Zápy“ dále jen také „**Stavba**“ nebo „**Dílo**“). Za tímto účelem uzavřel objednatel dne 7. 11. 2019 se společností **STRABAG a.s.**, jako zhotovitelem díla, Smlouvu o dílo číslo S-3304/00066001/2019 dále také jen „**Smlouva**“.

## **III. Předmět a rozsah předčasného užívání Díla**

1. Předmětem této dohody je předčasné užívání stavebních objektů (dále Stavba):

- SO 102 – silnice II/101
- SO 104 – okružní křižovatka na stávající silnici III/0103
- SO 106 – napojení na stávající silnici II/101
- SO 107 – silnice II/245
- SO 108 – okružní křižovatka na stávající silnici II/101
- SO 126 – přeložka cyklostezky 0035
- SO 152 – přeložka polní cesty v km 0,606 SO 102
- SO 183 – protihlukové opatření v km 0,020-0,586 SO 102
- SO 184 – protihlukové opatření v km 0,260-1,090 SO 107
- SO 203 – most přes Ostrovský potok
- SO 204 – most přes Svémyslickou svodnici
- SO 342 – úprava Ostrovského potoka
- SO 343 – úprava Svémyslické svodnice
- SO 352 – přelivný příkop v km 0,520 SO 107
- SO 353 – přelivný příkop SO 108
- SO 373 – úprava meliorací v km 0,0-1,4 SO 102
- SO 374 – úprava meliorací v km 0,540-0,670 SO 107

do předčasného užívání. Předmětná Stavba je v uvedeném úseku provozuschopná.

## **IV. Důvod předčasného užívání**

1. Stavba je v uvedeném úseku provedena podle projektové dokumentace v souladu s platnými předpisy. Důvodem předčasného užívání je převedení dopravy na dokončenou a



provozní část Stavby. Po uvedení této části stavby do předčasného užívání budou stále probíhat práce na dokončovacích pracích, které nebudou mít vliv na provozuschopnost Stavby.

#### V.

##### **Doba předčasného užívání**

1. Doba předčasného užívání Stavby je smluvními stranami dohodnuta **od 28. 4. 2023 do 30.6.2023.**

#### VI.

##### **Podmínky předčasného užívání**

1. Zhotovitel Díla souhlasí s předčasným užíváním Díla ve smyslu čl. III této dohody a prohlašuje, že se zdrží takových činností, které by ohrožovaly provoz na předčasně užívaném Díle.
2. Doprava na nově vybudované komunikaci bude po uvedení do předčasného užívání probíhat podle zákona o provozu na pozemních komunikacích.
3. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že běh záruční doby pro výše uvedené stavební objekty započne až protokolárním předáním Díla dle smlouvy o dílo č. S-3304/00066001/2019.
4. Platnost „Smlouvy“ není touto Dohodou dotčena.
5. Dohoda je podepisována elektronicky.

Za Objednatele:

Za Zhotovitele

---

Lenka Chmelová, vedoucí oblasti  
Mnichovo Hradiště  
**KSÚS Středočeského kraje**

---

Ing. Jíří Cingroš, stavbyvedoucí (osoba  
oprávněna jednat ve věcech technických dle  
dotatku č. 1 Smlouvy o dílo)

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Městským soudem v Praze  
oddíl B, vložka 7634

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	1. března 1994
<b>Spisová značka:</b>	B 7634 vedená u Městského soudu v Praze
<b>Obchodní firma:</b>	STRABAG a.s.
<b>Sídlo:</b>	Kačírková 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
<b>Identifikační číslo:</b>	608 38 744
<b>Právní forma:</b>	Akciová společnost
<b>Předmět podnikání:</b>	<p>Provádění staveb, jejich změn a odstraňování projektová činnost ve výstavbě výroba betonu a obalovaných živičných směsí opravy silničních vozidel hornická činnost a činnost prováděná hornickým způsobem v rozsahu: ( otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek s omezením pro povrchové dobývání; zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl; úprava a zušlechťování nerostů prováděné v souvislosti s jejich dobýváním; zřizování a provozování odvalů, výsypek a odkališť; dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů; podzemní sanační práce; zemní práce prováděné za použití strojů a výbušnin; podzemní práce spočívající v hloubení důlních jam a studní, v ražení štol a tunelů)</p> <p>silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní</p> <p>výkon zeměměřických činností provádění trhacích a ohňostrojných prací výzkum, vývoj, výroba, ničení, zneškodňování, zpracování, nákup a prodej výbušnin zámečnictví, nástrojářství výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci distribuce pohonných hmot</p>

### Statutární orgán:

**předseda**

**představenstva:**

Dipl. Ing. MORITZ FREYBORN, dat. nar. 1. září 1975  
1180 Vídeň, Haizingergasse 1-3/32, Rakouská republika  
Den vzniku funkce: 1. listopadu 2022  
Den vzniku členství: 1. listopadu 2022

**člen představenstva:**

Ing. PAVEL BRYCHCÍN, dat. nar. 25. května 1972  
Zakšínská 607/11, Střížkov, 190 00 Praha 9  
Den vzniku členství: 1. července 2020

**člen představenstva:**

Ing. TOMÁŠ HOZA, dat. nar. 8. května 1969

Purkyňova 749/10, 767 01 Kroměříž  
Den vzniku členství: 8. prosince 2022

<b>Počet členů:</b>	3
<b>Způsob jednání:</b>	Statutárním orgánem je představenstvo. Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy, správními a samosprávnými orgány ve všech záležitostech představenstvo a to vždy předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva. Podepisování se děje tím způsobem, že k napsané firmě společnosti nebo otisku razítka připojí svůj podpis předseda představenstva s dalším členem představenstva nebo dva členové představenstva s označením své funkce.

**Prokura:**

Ing. RADEK HRADIL, dat. nar. 2. února 1964

Okružní 660, Mařatice, 686 05 Uherské Hradiště

Ing. ROSTISLAV KRONES, dat. nar. 8. května 1968

č.p. 46, 592 03 Kadov

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968

Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ing. JIŘÍ HORÁLEK, dat. nar. 16. listopadu 1964

Ludvíka Podéště 777/16, Stránice, 602 00 Brno

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974

Litvínovice - Mokré 119, PSČ 37001

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

Ing. RADIM AULICKÝ, dat. nar. 22. června 1974

Oldřicha Nového 833, 252 64 Velké Přílepy

Ing. ALEXEJ KOROTKOV, dat. nar. 1. dubna 1978

Lechowiczova 2827/11, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. LUKÁŠ PŘIBYL, dat. nar. 21. prosince 1982

Slunečná 333, 373 71 Adamov

Ing. RICHARD FISCHER, dat. nar. 7. října 1975

V Podhradí 33, 250 73 Jenštejn

Ing. Mag. MICHAL PRISTAŠ, dat. nar. 14. dubna 1981

2460 Bruckneudorf, Marc Aurel Strasse 2f, Rakouská republika

Ing. Mag. Michal Pristaš je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

MICHAL VANĚČEK, dat. nar. 27. března 1978

Pod Nouzovem 1007/25, Kbely, 197 00 Praha 9

Ing. MICHAL KOPPER, dat. nar. 15. května 1979

82104 Bratislava - Ružinov, Doležalova 3424/15F, Slovenská republika

Ing. Michal Kopper je oprávněn zastupovat Společnost spolu s dalším prokuristou. Toto zmocnění zahrnuje i oprávnění nabýt, zcizit nebo zatížit nemovitou věc.

Ing. TOMÁŠ RYS, dat. nar. 17. listopadu 1981

U sanatoria 737/20, Radotín, 153 00 Praha 5

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

Ing. arch. JAN HAVELKA, dat. nar. 9. srpna 1988

č.p. 228, 373 32 Jílovice

Ing. JIŘÍ SVOBODA, Ph.D., dat. nar. 27. září 1984

U Hřiště 456, Mladcová, 760 01 Zlín

Ing. KAREL KLOFÁČ, dat. nar. 18. června 1973

U Rybníčku 4041, 580 01 Havlíčkův Brod

K zastupování a podepisování za společnost jsou oprávněni vždy dva prokuristé. Prokuristé podepisují tím způsobem, že k firmě společnosti připojí svůj podpis s dodatkem označujícím prokuru.

**Dozorčí rada:**

**předseda dozorčí rady:**

Dipl. Ing. (FH) ALFRED WATZL, dat. nar. 13. září 1970

05-080 Izabelin C, Krasinskiego 37, Polská republika

Den vzniku funkce: 13. června 2022

Den vzniku členství: 13. června 2022

**člen dozorčí rady:**

Mgr. KARIN BÍLKOVÁ, dat. nar. 18. dubna 1975

Bezručova 603, 250 91 Zeleneč

Den vzniku členství: 4. prosince 2018

**člen dozorčí rady:**

Mag. HERIBERT HERZOG, dat. nar. 15. září 1964

7423 Grafenschachen, Grafenschachen 22, Rakouská republika

Den vzniku členství: 12. ledna 2023

**Počet členů:**

3

**Jediný akcionář:**

Bau Holding Beteiligungs GmbH

9800 Spittal an der Drau, Ortenburgerstraße 27, Rakouská republika

Registrační číslo: FN 117476 i

Právní forma: společnost s ručeným omezením

**Akcie:**

1 000 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč

11 096 ks kmenové akcie na jméno v zaknihované podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč

**Základní kapitál:**

1 119 600 000,- Kč

Splaceno: 1 119 600 000,- Kč

**Ostatní skutečnosti:**

Akciová společnost byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou listinou tří zakladatelů, fyzických osob, ze dne 23.2.1994, rozdělením současně zrušené společnosti s ručením omezeným SAREMO, se sídlem České Budějovice, ul.Plachého 27, na dvě nově vzniklé společnosti SAREMO a.s. a HYDROLINE s.r.o., se sídlem České Budějovice, Lidická 1131.

Zakladatelé současně schválili stanovy a.s. a zvolili členy orgánů společnosti.

Notářský zápis, zakladatelská smlouva a stanovy a.s. byly přiloženy.

Základní jmění je splaceno v plném rozsahu.

Valná hromada společnosti rozhodla dne 30.6.1999 o sloučení se společností STRABAG ČR a.s.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20. 11. 2006 s rozhodným dnem sloučení 1. 10. 2006 jmění společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice , Vrbenská 31,

IČ 648 34 352, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00 , IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti ILBAU Plzeň a.s. se sídlem České Budějovice, Vrbenská 31, IČ 648 34 352, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddílu B vložce 1148.

Na společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744, jako nástupnickou společnost, přešlo na základě smlouvy o fúzi sloučením ze dne 20.11.2006 s rozhodným dnem sloučení 1.10.2006 jmění společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, jako zanikající společnosti.

Společnost STRABAG a.s. se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČ 608 38 744 je právním nástupcem bez likvidace zrušené a zaniklé společnosti Stavební technologie, spol. s r.o. se sídlem Humpolec, Nádražní 729, okres Pelhřimov, PSČ 396 01, IČ 251 83 133, dosud zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích C 8266.

Obchodní společnost STRABAG a.s. jako společnost nástupnická převzala v důsledku vnitrostátní fúze sloučením jmění zanikající společnosti STRABAG konstrukce s.r.o., IČ 252 63 579, se sídlem Chrudim, Tovární 209.

Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

Na společnost STRABAG a.s., jako na společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností JHP spol. s r.o., se sídlem Ústřední 423/62, Štěrboholy, 102 00 Praha 10, identifikační číslo 45798290 a MiTTaG spol. s r.o. pozemní a průmyslové stavitelství, se sídlem Na bělidle 198/21, Smíchov, 150 00 Praha 5, identifikační číslo 00547514. Rozhodným dnem fúze byl 1. leden 2016.

Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 11.8.2017 došlo ke sloučení společnosti Dálniční stavby Praha, a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 15000, identifikační číslo 40614948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 744, jako zanikající společnosti, do společnosti STRABAG a.s., jako nástupnické společnosti, přičemž na nástupnickou společnost STRABAG a.s. přešlo jmění zanikající společnosti Dálniční stavby Praha, a.s.

#### **Odštěpné závody:**

##### **Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod Praha

**Sídlo nebo umístění:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

##### **Předmět podnikání:**

montáž, opravy údržba revize vyhrazených el. zařízení

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výkon zeměměřických činností

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

##### **Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. TOMÁŠ HAJIČ, dat. nar. 9. listopadu 1968

Hvozdnická 1049/6, Strašnice, 100 00 Praha 10

##### **Odštěpný závod:**

**Označení  
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod České Budějovice

**Sídlo nebo umístění:** České Budějovice, Vrbenská 31, PSČ 37006

**Předmět podnikání:**

výkon zeměměřičských činností

projektová činnost ve výstavbě

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

zámečnictví, nástrojářství

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. PAVEL KLAS, dat. nar. 22. listopadu 1964

č.p. 5, 386 01 Radošovice

**Odštěpný závod:**

**Označení  
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod Morava

**Sídlo nebo umístění:** Holická 1004/29, Hodolany, 779 00 Olomouc

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

opravy silničních vozidel

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN HÝZL, dat. nar. 6. ledna 1976

Profesora Fuky 1276/4, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

**Odštěpný závod:**

**Označení  
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství Praha

**Sídlo nebo umístění:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

výroba betonu a obalovaných živičných směsí

výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní

provádění staveb, jejich změn a odstraňování

**Vedoucí odštěpného závodu:**

PETR KAFKA, dat. nar. 21. února 1962

Sadová 246, Nemošice, 530 03 Pardubice

**Odštěpný závod:**

**Označení  
odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod pozemní a inženýrské stavitelství České Budějovice

**Sídlo nebo umístění:** České Budějovice, Vrbenská /31, PSČ 37006

**Předmět podnikání:**

- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
- projektová činnost ve výstavbě
- výkon zeměměřických činností
- zámečnictví, nástrojářství
- silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, - vnitrostátní příležitostná osobní, - mezinárodní příležitostná osobní
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Ing. JAN CHROMÝ, dat. nar. 30. června 1974  
Mokré 119, 370 01 Litvínovice

**Odštěpný závod:**

**Označení odštěpného závodu:** STRABAG a.s. odštěpný závod STRABAG Real Estate

**Sídlo nebo umístění:** Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

**Předmět podnikání:**

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona  
Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor

**Vedoucí odštěpného závodu:**

Dipl. Ing. SONJA WERTITSCH, dat. nar. 29. září 1976  
1210 Vídeň, Kugelfanggasse 79a, Rakouská republika