

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění **na**

zhotovení Projektové dokumentace a souboru staveb

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

„Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třeboň - Lochovice“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

„Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1575/2021/JCE

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 1: 327 351 4800 / 521 353 0063

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 2: 327 351 4800 / 521 353 0043

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 3: 327 351 4800 / 521 353 0064

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 4: 327 351 4800 / 521 353 0065

ISPROFIN / ISPROFOND Stavba 5: 327 351 4800 / 521 353 0066

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň IČO:
26329921 DIČ: CZ26329921

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915
zastoupená Janem Rychterou, prokuristou společnosti
Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

První SaZ Plzeň a.s., Wenzigova 79/8, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň

číslo smlouvy: **A1 122 20** (dále jen „**zhotovitel**“) společně dále jako
„smluvní strany“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 04. 2021 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace a souboru staveb „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třeboň – Lochovice“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591 v km 18,815 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice – Zadní Třeboň“ ve znění jejího dodatku č. 2, s účinností Smlouvy ke dni 21. 04. 2021 (dále jen „**Smlouva**“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 74 077 024, 00 Kč bez DPH.
Dodatek č. 1 74 077 024, 00 Kč bez DPH.
Dodatek č. 2 77 843 874, 46 Kč bez DPH.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3 (dále jen „**Dodatek**“), jehož předmětem je:

1) Úprava Ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla. Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **1 071 279,00 Kč bez DPH.**

Důvodem pro úpravu Ceny Díla je schválený změnový list stavby (dále jen „**ZL**“): č. 2 a v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „**ZZVZ**“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

a) U prací obsažených ve schváleném ZL č. 2 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:

Vícepráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [REDACTED]

Méněpráce dle ZL č. 1 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ) [REDACTED]

Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ [REDACTED]

Hodnota změny pro účely Dodatku Smlouvy celkem, bez DPH + 1 071 279,00 Kč

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **6,54 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 ZZVZ.

2) Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací. Důvodem pro úpravu harmonogramu plnění jsou následující skutečnosti. V průběhu zkušebního provozu na části Díla bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné práce v důsledku složitých místních podmínek. Konkrétně se pak jedná o lokalitu s velkou spádovostí dešťových povrchových vod, zejména pak v jarním období, kdy dochází k tání sněhu a splavování zemin z okolních luk. Nastalou situaci řešil investor v rámci zkušebního provozu na části Díla se Zhotovitelem ve spolupráci se správcem přilehlé komunikace, silnice II/150. V důsledku výše uvedených okolností bylo nutné provést úpravu projekčního a technického řešení odvodnění prostoru přejezdu pod místní komunikací směr LOM, který byl uveden v zápise DÚČR. Výše uvedené nebrání zavedení do zkušebního provozu. Z důvodu projednání technického řešení došlo k prodloužení termínu realizace o 12 měsíců.

Zhotovitel prohlašuje, že mu prodloužením termínu plnění na základě tohoto Dodatku nevznikly žádné další náklady ani jiné finanční nároky vůči Objednateli, a v případě, že by mu v budoucnu vznikly, tímto se jejich výslovně vzdává.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůt k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy, (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018). Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít Dodatek, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný ve Smlouvě, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla a odst. 3.8 a přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

- 1. Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 a 3.8 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovené Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla souboru staveb dle Dodatku, bez DPH: **78 915 153,46,- Kč**

slovy: **sedmdesát osm milionů devět set patnáct tisíc sto padesát tři korun českých a čtyřicet šest haléřů**

Cena Díla stavby 1
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **21 734 879,47,- Kč**

slovy:
dvacet jedna milionů sedm set třicet čtyři tisíc osm set sedmdesát devět korun českých a čtyřicet sedm haléřů

Cena Díla stavby 2
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **17 911 358,99,- Kč**

slovy:
sedmnáct milionů devět set jedenáct tisíc tři sta padesát osm korun českých a devadesát devět haléřů

Cena Díla stavby 3
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **12 205 765,- Kč**

slovy:
dvanáct milionů dvě stě pět tisíc sedm set šedesát pět korun českých

Cena Díla stavby 4
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **12 096 832,- Kč**

slovy:
dvanáct milionů devadesát šest tisíc osm set třicet dva korun českých

Cena Díla stavby 5
(dle přílohy č. 4) bez DPH: **14 966 318,- Kč**

slovy:
čtrnáct milionů devět set šedesát šest tisíc tři sta osmnáct korun českých

Rozpis Ceny Díla dle ceny za zpracování Projektové dokumentace, spolu se samostatně uvedenou cenou autorského dozoru projektanta a ceny za provedení stavby dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v příloze č. 4 této Smlouvy.

Fakturace proběhne u každé stavby samostatně.

2. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Dodatku č. 3 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3.8 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen na část zahrnující zpracování Projektové dokumentace, včetně zajištění vydání stavebního povolení s nabytím právní moci, a na část zahrnující realizaci stavby dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadní termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení činnosti Zhotovitele: **ihned po nabytí účinnosti Smlouvy**

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **32 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. k připomínkám bude provedeno do **5 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do ■ % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání stavebního povolení, nebo společného povolení bude provedeno do **6 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Bez fakturace.

Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 3 vyhlášky č.146/2008 Sb. se zpracovanými připomínkami a zajištění stavebního povolení v právní moci včetně dokumentace pro provádění stavby bude provedeno do **9 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. Fakturace bude ve výši do ■ % ceny dokumentací DSP a PDPS.

Lhůta pro dokončení prací (dílčí části Projektové dokumentace v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a přílohy č. 4 vyhlášky č. 146/2008 Sb. a stavebních prací) činí celkem **29 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla.

Lhůty stanovené v odst. 13.3.3 Všeobecných technických podmínek a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

3. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram postupu prací

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram postupu prací. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4. Ruší se v odst. 5.16 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 **Obchodní podmínky** – OP/P+R/25/21

Příloha č. 2 **Technické podmínky**

- a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)
 - b) Všeobecné technické podmínky - VTP/P+R/06/20
 - c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3 **Související dokumenty**
- Příloha č. 4 **Rekapitulace Ceny Díla** (ve znění dodatku č. 3)
- Příloha č. 5 **Harmonogram postupu prací** (ve znění dodatku č. 3)
- Příloha č. 6 **Oprávněné osoby** (ve znění dodatku č. 1)
- Příloha č. 7 **Seznam požadovaných pojištění**
- Příloha č. 8 **Seznam poddodavatelů**
- Příloha č. 9 **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**
- Příloha č. 10 **Osvědčení Správy železnic o řádném poskytnutí a dokončení stavebních prací**

II. Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně příloha č. 4 Smlouvy): **Rekapitulace Ceny Díla**

Příloha č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram postupu prací**

V Praze



09.10.2023 13:20

Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmir Nejezchleb
náměstek GR pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Plzni



Digitálně podepsal

Datum: 2023.09.27

09:13:21 +02'00'

Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 1: **Rekapitulace Ceny Díla** – ve znění dodatku č. 3

Rozpis Ceny Díla na cenu za zpracování Projektové dokumentace, cenu za výkon autorského dozoru (AD) a cenu za zhotovení stavby (RS) dle objektů stavební části (SO), objektů technologické části (PS) a všeobecného objektu. Do přílohy Smlouvy bude vložena tabulka Rozpis Ceny Díla předložená v nabídce uchazeče podle požadavku zadavatele stanoveného v článku 12 Výzvy.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (předpoklad 16 měsíců) v celkovém počtu 323 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru, včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za soubor staveb

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 78 915 153,46,- Kč

Z toho:

- a) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
- b) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED], tj. [REDACTED]
- c) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za Stavbu 1 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P585 v km 13,518 trati Lochovice - Zadní Třebaň“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 21 734 879,47,- Kč

Z toho:

- d) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]
 - z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení bez DPH** [REDACTED]
 - z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby bez DPH** [REDACTED]
Kč
- e) **Smluvní cena za AD bez DPH** [REDACTED]
- f) **Smluvní cena za RS bez DPH** [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 2 „Rekonstrukce a doplnění závor na přejezdu P588 v km 15,746 trati Zadní Třebaň - Lochovice“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši 17 911 358,99,- Kč

Z toho:

- g) **Smluvní cena bez DPH za Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]

- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]

- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]

h) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED]

i) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 3 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P591v km 18,815 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **12 205 765,- Kč**

Z toho:

j) **Smluvní cena** bez DPH za **Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]

- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]

- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]

k) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED]

l) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 4 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P592 v km 20,570 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **12 096 832,- Kč**

Z toho:

m) **Smluvní cena** bez DPH za **Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]

- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]

- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]

n) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED]

o) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Ceny Díla – Rekapitulace – celkem za stavbu 5 „Rekonstrukce a výstavba PZS na přejezdu P595 v km 22,511 trati Lochovice - Zadní Třeboň“

Smluvní cena celkem bez DPH ve výši **14 966 318,- Kč**

Z toho:

p) **Smluvní cena** bez DPH za **Projektovou dokumentaci** ve výši [REDACTED]

- z toho **cena za dokumentaci pro stavební povolení** bez DPH [REDACTED]

- z toho **cena za projektovou dokumentaci pro provádění stavby** bez DPH [REDACTED]

q) **Smluvní cena za AD** bez DPH [REDACTED]

r) **Smluvní cena za RS** bez DPH [REDACTED]

Příloha č. 2: **Harmonogram postupu prací** – *ve znění dodatku č. 3*

