

(dále jen „Konzultant“) na straně druhé

(Objednatel a Konzultant dále také společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2 ke Smlouvě pro veřejnou zakázku:

„D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, stavební dozor“ (dále jen „Dodatek č. 2“)

I.

Předmět dodatku, zdůvodnění

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2017 Smlouvu na plnění veřejné zakázky „**D3 0310/I Úsilné – Hodějovice, stavební dozor**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je výkon stavebního dozoru a asistenta správce stavby na stavbě „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“. V souladu s výzvou objednatele k zahájení plnění služeb byly činnosti konzultanta zahájeny k 1. 2. 2019. Dne 23.12. 2020 uzavřely smluvní strany Dodatek č. 1 Smlouvy, kterým došlo ke změně rozsahu služeb a k navýšení ceny plnění.
 2. Vzhledem k tomu, že:
 - že v ustanovení článku 22.1 Všeobecných obchodních podmínek ve znění Zvláštních obchodních podmínek Souhrnu smluvních dohod (dále jen „VOP/ZOP“) Smlouvy je uvedeno, že předpokládaný termín pro dokončení služeb je 36 měsíců od předání staveniště zhotoviteli + 12 měsíců na dokončení a vyvedení stavby, a zároveň, že termín pro dokončení v žádném případě neuplyne před dokončením a vyvedením stavby;
 - smlouva mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby „D3 310/I Úsilné – Hodějovice“ předpokládala dobu 54 měsíců pro dokončení stavby (Pod-čl. 1.1.3.3 Přílohy k nabídce) a dobu 42 měsíců pro zprovoznění stavby (Pod-čl. 1.13.10 Přílohy k nabídce) a zápis o předání staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem byl podepsán dne 15.4. 2019;
 - rozdíl doby pro dokončení dle Smlouvy a smlouvy Zhotovitele stavby „D3 310/I Úsilné – Hodějovice“ činí **6 měsíců, o které je nutné prodloužit výkon TDS.**
 - na předmětné stavbě „D3 310/I Úsilné – Hodějovice“ došlo k podstatné změně technického řešení výstavby tunelu Pohůrka;
 - na základě dohody (Dohoda za účasti Správce stavby č.1 a 3) došlo mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby D3 310/I Úsilné – Hodějovice k posunu termínu zprovoznění stavby D3 310/I Úsilné – Hodějovice do 12/2024 a termínu dokončení stavby D3 310/I Úsilné – Hodějovice do 12/2025 (**prodloužení o 26 měsíců**);
 - dle článku 23.2 VOP/ZOP platí, že zvýšení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému v zadávacích podmínkách podléhá souhlasu Objednatele daného formou dodatku ke Smlouvě, a jelikož předmětem Smlouvy je poskytování služeb konzultantem až do okamžiku dokončení a vyvedení příslušné stavby, není takový dodatek změnou závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů;
 - původně předpokládaný rozsah poskytování služeb v týmu asistenta správce stavby a expertů posuzujících projektovou dokumentaci byl v důsledku výše uvedených skutečností již vyčerpán, přičemž je nezbytné i nadále zajistit odpovídající výkon činnosti asistenta správce stavby a stavebního dozoru, a to nad rámec sjednaný dle Smlouvy;
- se **smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2**, jehož předmětem je **(i)** úprava (navýšení) počtu dní výkonu služeb asistenta správce stavby, technické dozorcí správy a expertů posuzujících projektovou dokumentaci, **(ii)** navýšení Ceny za poskytované služby a **(iii)** změna

předpokládaného termínu dokončení služeb.

II.

Změna předpokládaného termínu plnění, změna rozsahu plnění a změna ceny

1. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dohodly na změně předpokládaného termínu pro dokončení dle Článku 22.1 VOP/ZOP:

„Předpokládaný termín pro dokončení: 68 měsíců od předání staveniště Zhotoviteli + 12 měsíců na dokončení a vyvedení stavby.“

2. Na základě důvodů zmíněných v čl. I. tohoto Dodatku č. 2 se smluvní strany dále dohodly na (i) úpravě/navýšení předpokládaného počtu dní poskytování služeb asistenta správce stavby, technické dozorcí správy, expertů posuzujících projektovou dokumentaci, a to tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 2 a dále na (ii) navýšení Ceny za poskytované služby o částku **61 111 000 Kč** (bez DPH). Podrobná specifikace navýšení/snížení počtu dní u jednotlivých pozic a navýšení Ceny za poskytované služby je obsažena v Příloze č. 1, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, včetně Dodatku č. 1 nedotčená tímto Dodatkem č. 2, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě je sepsán ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Konzultant obdrží po dvou stejnopisech.
3. Tento Dodatek č. 2 má tři strany textu.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 2 uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Praze dne: 06-10-2023

V Praze dne:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 310/I

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: ředitelka Správy České Budějovice
ŘSD ČR

Podpis: _____

Jméno: _____

Funkce: předseda představenstva oprávněn
podepisovat na základě plné moci ze dne
2.5.2016 za společnost
PRAGOPROJEKT/INFRAM – D3 0310/I

Přílohy:

- 1) Navýšení rozsahu poskytovaných služeb „D3 0310/I Úsilné – Hodějovice“ po projednání s ŘSD

