

DODATEK č. 1

k dílčí smlouvě uzavřené na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027; akce: „Most X552, Štětкова, Přes křižovatku, P4 – stavební údržba“

číslo Dodatku Objednatele: 3/23/4056/007/1

číslo smlouvy objednatele: 3/23/4056/007

číslo Smlouvy Zhotovitele:

I. Smluvní strany

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

se sídlem Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

bankovní spojení: PPF banka a.s., č. ú.: 2023100003/6000

zastoupená: dvěma členy představenstva společně, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.

(dále také jako „**Objednatel**“)

a

Společnost SMP – Santech alfa

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

účastníci společnosti:

Stavby mostů a.s. (správce společnosti)

se sídlem Vyskočilova 1566, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147

DIČ: CZ27195147

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. B 9654

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 141510186/0100

zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx, v rozsahu příložené Plné moci

a

Santech alfa s.r.o. (společník)

se sídlem Štěpánská 2071/37, 110 00 Praha 1

IČO: 242 77 665

DIČ: CZ24277665

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, spis. zn. C 200113

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 107-3344510227/0100

zastoupena: Michalem Pustějovským, jednatelem

(dále také jako „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel také společně „Smluvní strany“)

II. Předmět Dodatku

1. Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) k Dílčí smlouvě ze dne 01.03.2023 na akci: „**Most X552, Štětškova, Přes křižovatku, P4 - stavební údržba**“ Dílčí smlouva k Rámcové dohodě na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 (dále jen „**Smlouva**“).
2. **Předmětem tohoto Dodatku je změna čl. 6 Smlouvy (ODMĚNA ZA POSKYTOVÁNÍ PRACÍ), odst. 6.1 písm. (a) a (b) a Přílohy č. 1 Smlouvy (Soupis prací vč. ceníku), přičemž důvodem těchto změn jsou: dle Změnového listu 1 (ZBV 1): vyhrazené změny závazku (doměrky), ve smyslu § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dle ZBV 2: změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku (dále jen „VZ“), ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ a dle ZBV3: změny závazku ze smlouvy na VZ, ve smyslu §222 odst. 6 ZZVZ.**
3. **Původní řešení dle Smlouvy:** v rámci PDPS bylo uvažováno s odbouráním stávající vyrovnávky NK z prostého betonu. Při odbourávání vyrovnávky mělo dojít k separaci vrstev a povrch NK měl být přímo použitelný pro pokládku izolace. Tloušťka stávající vyrovnávky měla být konstantní 100 mm
4. **Jedná se o následující změny:**

a) **Popis změn dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), vč. jejich řešení:**

- při odbourávání stávající vyrovnávky byla zastižena kotvená ocelová výztužná síť v celé ploše vyrovnávky. Povrch NK po odstranění vyrovnávky vykazoval nerovnosti v podélném i příčném směru. Kvalita povrchu betonu na části NK nevyhověla odtrhovým zkouškám.
- **Došlo k úpravě technologického postupu bouracích prací:** Stávající železobetonová vyrovnávka byla nařezána tak, aby došlo k přerušení výztužné sítě a následně bylo provedeno postupné odbourávání po menších pásech. Povrch NK po odbourání nebyl vhodný pro přímou pokládku nové stříkané izolace a bylo proto navrženo očištění tlakovou vodou a provedení vyrovnávky ze sanační hmoty. V místech s nevyhovující kvalitou betonu bylo navrženo otryskání vysokotlakým vodním paprskem nad 1000 bar.

Zadavatel vyhradil v zadávací dokumentaci změny závazku za Smlouvy, neboť změny nemění celkovou povahu VZ a týkají se rozsahu stavebních prací – vícepráce a předpokládaná hodnota nových stavebních prací - víceprací nepřevyšuje 30% přepokládané hodnoty VZ.

- **Vícepráce dle ZBV 1 (§ 100 ZZVZ), bez DPH: 487 440,40 Kč**

b) **Popis změn dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), vč. jejich řešení:**

- Místy byla při odbourávání vyrovnávky zastižena výztuž s nedostatečným krytím a došlo k jejímu odhalení a následnému očištění odhalené výztuže, ocelových plechů opískováním nebo vysokotlakým vodním paprskem a provedení pasivace těchto částí.
- Dále v oblasti nad pilířem byly zastiženy kapsy příčného předpětí vyplněné betonem špatné kvality, kde bylo navrženo a provedeno vybourání výplňového betonu kapes kotev příčného předpětí, očištění kotev a provedení PKO, navrtání a vlepění výztuže a zabetonování betonem min. kvality C30/37.

- Dále při realizaci bylo na středovém nosníku zastiženo mnoho vrstev nátěrů různých typů a různých kvalit. Bylo provedeno otryskání stávajícího nátěru středového nosníku a provedení nového sjednocujícího nátěru typu S4. Trhliny, které byly objeveny ve středovém nosníku zainjektovány pro zamezení vnikání vody realizaci byly zastiženy trhliny v horním povrchu středového nosníku.

Jedná se o změny závazku ze smlouvy na VZ, které nemění celkovou povahu VZ a jejichž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní VZ a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy na VZ na stavební práce, která není koncesí.

- Vícepráce dle ZBV 2 (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH: **1 300 628,92 Kč**

c) Popis změn dle ZBV 3 (§ 222 odst. 6 ZZVZ), vč. jejich řešení:

- Betonové patky ocelových pilířů ramp nebyly zastiženy ani v hloubce cca 1,5 m. V rámci PDPS bylo uvažováno s hloubkou okolo 600 mm pod stávajícím povrchem. Místo toho byly ocelové sloupky uloženy ve větší ocelové chrániče, zaklínovány a zality asfaltem. Proto bylo navrženo a zrealizováno zakrytí detailu přechodu ocelového sloupku do chráničky. S ohledem na budoucí životnost systému PKO sloupek těsně nad terénem bylo provedeno obetonování sloupek do výšky 500 mm nad úroveň chodníku.

Jedná se o změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, jež nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celkový cenový nárůst související s těmito změnami při odečtení prací, služeb, nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

- Vícepráce dle § 222 odst. 6 bez DPH: **2 990 889,84 Kč**
- Méněpráce dle § 222 odst. 6 bez DPH: **- 85 688,60 Kč**
- Cena navrhovaných změn dle § 222 odst. 6 bez DPH: **2 905 201,24 Kč****

5. Vzhledem ke skutečnostem v předchozích odstavcích tohoto článku uvedeným, se Smluvní strany dohodly na doplnění Přílohy č. 1 Smlouvy o Změnové listy: ZBV 1, ZBV 2 a ZBV 3, včetně popisu, zápisů z KD, fotodokumentace a vč. Přehledu změn stavby, které tvoří Přílohu č. 1 Dodatku (dále jen "Změnové listy č. 1, 2 a 3 s přílohami") a dále, že znění čl. 6 Smlouvy, se v části odst. 6.1 písm. (a) a (b) mění takto:

- (a) odměna za Práce bude určena jako součet položek uvedených ve vyplněném Dílčím soupisu prací včetně ceníku, který je Přílohou č. 1 této Dílčí smlouvy, doplněném o Přílohu č. 1 Dodatku, a činí:**

Cena dle Smlouvy bez DPH:	9 829 980,11Kč
• Cena víceprací dle Dodatku /odst. 4 a) tohoto článku/, (§ 100 ZZVZ), bez DPH:	487 440,40 Kč
• Cena víceprací dle Dodatku /odst. 4 b) tohoto článku/, (§ 222 odst. 4 ZZVZ), bez DPH:	1 300 628,92 Kč
• Cena navrhovaných změn dle Dodatku /odst. 4c) tohoto článku/, (§ 222 odst. 6 ZZVZ), bez DPH:	2 905 201,24 Kč
Cena dle Smlouvy včetně Dodatku /odst. 4 a), b), c)/, bez DPH:	14 523 250,67 Kč

- (b) celková cena, jakož i veškeré jednotkové ceny uvedené v Dílčím soupisu prací doplněném o Přílohu č. 1 Dodatku, jsou stanoveny jako maximální a nepřekročitelné po celou dobu trvání této Dílčí smlouvy (s výjimkou změny zákonné sazby DPH);

III.

Nahrazení čl. 12 Dílčí smlouvy

Vzhledem k aktualizaci interních předpisů Objednatele se čl. 12 Dílčí smlouvy Compliance doložka a protikorupční doložka nahrazuje níže uvedeným zněním následovně:

Souhrnná smluvní doložka uzavřená na základě Compliance programu TSK

1. Zhotovitel bere výslovně na vědomí Etický kodex pro dodavatele/obchodní partnery TSK, a zavazuje se jej při plnění Dílčí smlouvy dodržovat, nebo zajistit dodržování odpovídajících povinností ve stejném rozsahu na základě vlastního (jiného) etického kodexu. To se týká jak oblasti obecných Compliance zásad Zhotovitele, tak i specifických požadavků vztahujících se k nulové toleranci korupčního jednání a celkovému dodržování zásad slušnosti, poctivosti a dobrých mravů.
2. Zhotovitel bere dále výslovně na vědomí, že Souhrnná smluvní doložka obsahuje i jiné povinnosti nad rámec odst. 1 výše, a to zejména z oblasti absence mezinárodních a národních sankcí, nebo zamezování střetu zájmů ve smyslu zákona č. 159/2006 Sb. Zhotovitel se zavazuje tyto povinnosti dodržovat.
3. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že si je vědom kontrolních i sankčních oprávnění TSK vyplývajících ze všech částí Souhrnné smluvní doložky, a že s nimi souhlasí; a v případě, že proti němu budou uplatněny, se zavazuje je akceptovat.
4. Podrobně jsou práva a povinnosti Smluvních stran rozvedeny **v Příloze č. 3 Dodatku - Souhrnná smluvní doložka**, která tvoří nedílnou součást Dodatku a zároveň nahrazuje Přílohu č.5 a č.6 Dílčí smlouvy a stává se nedílnou součástí Dílčí smlouvy jako její Příloha č. 5

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají v platnosti a beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních. V případě, že je Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1, 2 a 3 s přílohami
Příloha č. 2 – Plná moc pro xxxxxxxxxxxxxxx

Příloha č.3 - Souhrnná smluvní doložka do smluv uzavíraných Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která nahrazuje Přílohy č. 5 a 6 Smlouvy.

7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Praze dne 27. 9. 2023

V Praze dne

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Ing. Josef Richtr
místopředseda představenstva

Za společníky sdružené ve společnost
Společnost SMP – Santech alfa
xxxxxxxxxxxxx,
na základě plné moci
Stavby mostů a.s.

PhDr. Filip Hájek
místopředseda představenstva

Za společníky sdružené ve společnost
Společnost SMP – Santech alfa
Michal Pustějovský
Jednatel společnosti Santech alfa s.r.o.