



1.2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny předmětu, ceny a změny termínu postupu realizace díla.

1.3. Změna termínu (prodloužení o 2 týdny) vyplynula z úpravy změnového listu č. 98, ve kterém bylo odsouhlaseno doplnění a úprava rozvaděčů bude provedeno z důvodu nemanuálního přepínání napájení v případě havárie, odstávky a přináší to tu výhodu, že bude zajištěn nepřetržitě provoz ON, korektně:

RH2 – pole č.5 - příprava praporců na přípojnicí pro připojení kabelové spojky pro vývod vrchem, včetně kabelové průchodky a doplnění signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3.

RH1 – úprava pole č.4 - příprava praporců na přípojnicí pro připojení kabelové spojky pro vývod vrchem pro připojení kabelové spojky.

RH1 – Nové pole č.6 - signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3 a nové jištění 1600A RH2 pole č.5.

Z výše uvedeného vyplývá změna/ prodloužení termínu dokončení stavebních prací, na tento termín je navázán termín pro zajištění kolaudace, který se tedy také prodlužuje.

Prodloužení celkem o 2 týdny.

1.4. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

## II.

### PŘEDMĚT DODATKU

#### 2.1 Podklady pro uzavření dodatku:

Podkladem pro uzavření dodatku č. 10 ke smlouvě jsou následující dokumenty, které tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy, a jako takové se doplňují do čl. 2.1 smlouvy o dílo pod písmenem u) takto:

u) Příloha č. 24 - Změnové listy č. č. 097 NZ, 098, 099 a 100, vše včetně rekapitulační tabulky změny závazku.

#### 2.2 Změny SOD:

##### 2.2.1. Termíny

Smluvní strany se dohodly, že se ruší první odstavec článku 5.2 smlouvy (termín dokončení stavebních prací a termín) a nahrazuje se následujícím zněním:“

- *dokončení stavebních prací nejdéle **do 112 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění*

- *zajištění kolaudace (zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) **nejdéle do 116 týdnů** ode dne doručení výzvy k zahájení plnění.“*

##### 2.2.2. Termíny včetně přerušení

Smluvní strany nad rámec v tomto dodatku uvádí, že stavba byla dle zápisu ve stavebním deníku přerušena na 2 týdny. Termíny včetně přerušení jsou tedy pak počítány takto:

- *termín pro dokončení stavebních prací včetně započítání přerušení stavebních prací: dokončení stavebních prací nejdéle **do 114 týdnů** od doručení výzvy k zahájení plnění (včetně přerušení délce 2 týdnů)*

**-termín pro zajištění kolaudace včetně započítání přerušení stavebních prací:**

(zajištění vydání kolaudačního rozhodnutí či jiného opatření příslušného stavebního úřadu, na jehož základě bude možné trvale užívat dokončenou stavbu ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) nejdéle do 118 týdnů ode dne doručení výzvy k zahájení plnění (včetně započítání přerušení délce 2 týdnů).

### 2.2.3. Smluvní cena

Smluvní strany se dohodly, že se ruší článek 6.2 smlouvy a nahrazuje se následujícím zněním:

*„Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu I, II a III, činí celkem: **543. 724. 827,20 Kč bez DPH***

*(pět set čtyřicet tři milionů sedm set dvacet čtyři tisíc osm set dvacet sedm korun českých dvacet haléřů) z toho cena za provedení stavebních prací spočívajících mj. ve výstavbě nových staveb a dodávce a montáži náhradního zdroje elektrické energie – dle PD III (dále jen “náhradní zdroj”) činí **150. 362. 902,00 Kč bez DPH** (jedno sto padesát milionů tři sta šedesát dva tisíc devět set dva korun českých).“*

### 2.2.4. Harmonogram

Smluvní strany se dále dohodly na tom, že se v návaznosti na změnu SOD dle bodu 2.2.1. tohoto dodatku mění Příloha č. 4 – Harmonogram a nahrazuje se novým zněním (v návaznosti na čl. 8.7.4 SOD předloží upravený Harmonogram zhotovitel objednateli do 2 týdnů od nabytí platnosti a účinnosti tohoto dodatku).

## III.

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti a nemění se.
- 3.2. Dodatek je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, **uzavřen elektronicky**.
- 3.3. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své zaručené elektronické podpisy.
- 3.4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí objednatel.
- 3.5. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou Královéhradeckého kraje na jejím jednání konaném dne 02.10.2023

Za objednatele:

V Hradci Králové dne dle data el. podpisu



Mgr. Martin Červíček,  
hejtman Královéhradeckého kraje

Za zhotovitele:

V Praze dne dle data el. podpisu



Luděk Kostka, předseda představenstva



Ivan Havel,  
člen představenstva GEOSAN GROUP a. s.

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

|   |                                |  |     |
|---|--------------------------------|--|-----|
| Původní smluvní cena (vstupní)                                      | 318 750 131,00 Kč bez DPH      |  |     |
| Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?      | ANO                            |  |     |
| Smluvní cena (původní + případná uplatněná opce z minulých dodatků) | 407 718 888,29 Kč bez DPH      |  |     |
| Druh veřejné zakázky  | stavební práce                 |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 129 974,00 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 0,00 Kč bez DPH              | Dodatek č. 2                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 0,00 Kč bez DPH              | Dodatek č. 3                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 230 056,55 Kč bez DPH        | Dodatek č. 4                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 15 395 022,63 Kč bez DPH     | Dodatek č. 5                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 8 668 976,72 Kč bez DPH      |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 234 175,60 Kč bez DPH        | Dodatek č. 6                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 37 674,24 Kč bez DPH         |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 15 290 166,25 Kč bez DPH     | Dodatek č. 7                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 1 589 936,84 Kč bez DPH      | Dodatek č. 8                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 531 853,94 Kč bez DPH        |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 3 200 303,65 Kč bez DPH      | Dodatek č. 9                           | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 0,00 Kč bez DPH              | Dodatek č. 10                          | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 130 010,30 Kč bez DPH        | Dodatek č. 11                          | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
| Vícepráce (k odst. 4)   | + 114 761,58 Kč bez DPH        | Dodatek č. 12                          | ANO |
| Méněpráce (k odst. 4)   | - 0,00 Kč bez DPH              |  |     |
|   |                                | Dodatek č. 13                          | NE  |
| Součet všech víceprací (k odst. 4)                                  | + 36 314 407,40 Kč bez DPH     | <b>POSOUZENÍ:</b>                      |     |
| Součet všech méněprací (k odst. 4)                                  | - 9 238 504,90 Kč bez DPH      |  |     |
| Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)                        | 45 552 912,30 Kč bez DPH       | Nejedná se o podstatnou změnu závazku. |     |
| a) (Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)                              | 45 552 912 Kč < 140 448 000 Kč |  |     |
| b) (Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %                                | 11,17 % < 15,00 %              |  |     |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

|                       |                           |              |     |
|-----------------------|---------------------------|--------------|-----|
| Smluvní cena          | 407 718 888,29 Kč bez DPH |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5) | - 0,00 Kč bez DPH         |              |     |
| Vícepráce (k odst. 5) | + 0,00 Kč bez DPH         | Dodatek č. 2 | ANO |

|   |                                  |               |     |
|---|----------------------------------|---------------|-----|
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 2  | ANO |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 3  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 4  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 5  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 345 032,34 Kč bez DPH          | Dodatek č. 6  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 7  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 6 699 826,29 Kč bez DPH        | Dodatek č. 8  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 9  | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 10 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 11 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| Vícepráce (k odst. 5)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 12 | ANO |
| Méněpráce (k odst. 5)                     | - 0,00 Kč bez DPH                |               |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 5)</b> | <b>+ 7 044 858,63 Kč bez DPH</b> |               |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 5)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>         |               |     |

| § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6              |                                  |              |     |
|---|----------------------------------|--------------|-----|
| <b>Smluvní cena</b>                       | <b>407 718 888,29 Kč bez DPH</b> |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 6 080 593,26 Kč bez DPH        | Dodatek č. 1 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 2 747 330,91 Kč bez DPH        |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 773 644,37 Kč bez DPH          | Dodatek č. 2 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 54 521,00 Kč bez DPH           |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 3 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 18 731 119,54 Kč bez DPH       | Dodatek č. 4 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 398 074,22 Kč bez DPH          |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 41 798 850,04 Kč bez DPH       | Dodatek č. 5 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 3 484 891,07 Kč bez DPH        |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 30 745 874,40 Kč bez DPH       | Dodatek č. 6 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 5 873 442,01 Kč bez DPH        |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 0,00 Kč bez DPH                | Dodatek č. 7 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 28 277 825,20 Kč bez DPH       | Dodatek č. 8 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 7 496 174,90 Kč bez DPH        |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 1 193 750,04 Kč bez DPH        | Dodatek č. 9 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi   | - 355 223,62 Kč bez DPH          |              |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |              |     |
| Vícepráce (k odst. 6)                     | + 2 834 576,71 Kč bez DPH        |              |     |

|   |                                    |               |     |
|---|------------------------------------|---------------|-----|
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                                 | - 0,00 Kč bez DPH                  | Dodatek č. 10 | ANO |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH                  |               |     |
| Vícepráce (k odst. 6)   | + 2 784 161,01 Kč bez DPH          | Dodatek č. 11 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                                 | - 3 665 542,94 Kč bez DPH          |               |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH                  |               |     |
| Vícepráce (k odst. 6)   | + 882 759,37 Kč bez DPH            | Dodatek č. 12 | ANO |
| Méněpráce (6) související s vícepracemi                                 | - 653 310,47 Kč bez DPH            |               |     |
| Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi                               | - 0,00 Kč bez DPH                  |               |     |
| <b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>                               | <b>+ 134 103 153,94 Kč bez DPH</b> |               |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>   | <b>- 24 728 511,14 Kč bez DPH</b>  |               |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>           |               |     |

## § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

|   |   |                                  |                                  |
|---|---|----------------------------------|----------------------------------|
| <b>Smluvní cena</b>   |   | <b>407 718 888,29 Kč bez DPH</b> |                                  |
| (5)   | Všechny vícepráce (k odst. 5)                           | + 7 044 858,63 Kč bez DPH        |                                  |
|   | Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi | - 0,00 Kč bez DPH                |                                  |
| (6)   | Všechny vícepráce (k odst. 6)                           | + 134 103 153,94 Kč bez DPH      |                                  |
|   | Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi | - 24 728 511,14 Kč bez DPH       |                                  |
| <b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b> |   | <b>116 419 501,43 Kč bez DPH</b> | <b>Navýšení nepřekročí 30 %.</b> |
| (9)   | <b>(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %</b>                 | <b>28,55 % ≤ 30,00 %</b>         |                                  |

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

|                                       |                                     |               |                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| Cena původních (nahraz.) položek      | 0,00 Kč bez DPH                     | Dodatek č. 1  | ANO               |
| Cena nových položek                   | 0,00 Kč bez DPH                     |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>                  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>            |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 0,00 Kč bez DPH                     | Dodatek č. 2  | ANO               |
| Cena nových položek                   | 0,00 Kč bez DPH                     |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>                  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>            |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 0,00 Kč bez DPH                     | Dodatek č. 3  | ANO               |
| Cena nových položek                   | 0,00 Kč bez DPH                     |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>                  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>            |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 12 167 409,28 Kč bez DPH            | Dodatek č. 4  | <b>POSUDEK OK</b> |
| Cena nových položek                   | 4 883 322,42 Kč bez DPH             |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>12 167 409 Kč ≥ 4 883 322 Kč</b> |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 7 284 086,86 Kč bez DPH</b>    |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 0,00 Kč bez DPH                     | Dodatek č. 5  | ANO               |
| Cena nových položek                   | 0,00 Kč bez DPH                     |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>                  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>            |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 6 785 568,54 Kč bez DPH             | Dodatek č. 6  | <b>POSUDEK OK</b> |
| Cena nových položek                   | 6 610 918,53 Kč bez DPH             |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>6 785 569 Kč ≥ 6 610 919 Kč</b>  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 174 650,01 Kč bez DPH</b>      |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 0,00 Kč bez DPH                     | Dodatek č. 7  | ANO               |
| Cena nových položek                   | 0,00 Kč bez DPH                     |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>                  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>            |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 2 705 590,80 Kč bez DPH             | Dodatek č. 8  | <b>POSUDEK OK</b> |
| Cena nových položek                   | 2 684 368,40 Kč bez DPH             |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>2 705 591 Kč ≥ 2 684 368 Kč</b>  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 21 222,40 Kč bez DPH</b>       |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 950 577,12 Kč bez DPH               | Dodatek č. 9  | <b>POSUDEK OK</b> |
| Cena nových položek                   | 941 071,37 Kč bez DPH               |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>950 577 Kč ≥ 941 071 Kč</b>      |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 9 505,75 Kč bez DPH</b>        |               |                   |
| Cena původních (nahraz.) položek      | 0,00 Kč bez DPH                     | Dodatek č. 10 | ANO               |
| Cena nových položek                   | 0,00 Kč bez DPH                     |               |                   |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                     | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>                  |               |                   |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b> | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>            |               |                   |



|   |                                  |               |     |
|---|----------------------------------|---------------|-----|
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH                  | Dodatek č. 11 | ANO |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH                  |               |     |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>               |               |     |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>         |               |     |
| Cena původních (nahraz.) položek          | 0,00 Kč bez DPH                  | Dodatek č. 12 | ANO |
| Cena nových položek                       | 0,00 Kč bez DPH                  |               |     |
| <b>POSOUZENÍ:</b>                         | <b>0 Kč ≥ 0 Kč</b>               |               |     |
| <b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>     | <b>- 0,00 Kč bez DPH</b>         |               |     |
| <b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b> | <b>- 7 489 465,02 Kč bez DPH</b> |               |     |

| § 100 - VYHRAZENÁ ZMĚNA ZÁVAZKU - "OPČNÍ PRÁVO"            |                                   |                                  |     |
|--|-----------------------------------|----------------------------------|-----|
| <b>Předpokládaná hodnota VZ (soutěž)</b>                   | <b>474 000 000,00 Kč bez DPH</b>  |                                  |     |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 1                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 2                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 88 968 757,29 Kč bez DPH        | Dodatek č. 3                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 4                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 5                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 6                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 7                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 8                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 9                     | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 10                    | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 11                    | ANO |
| Vyhrazená změna závazku (opce)                             | + 0,00 Kč bez DPH                 | Dodatek č. 12                    | ANO |
| <b>Součet všech vyhrazených změn</b>                       | <b>+ 88 968 757,29 Kč bez DPH</b> | <b>POSOUZENÍ:</b>                |     |
| (Vyhraz. změny / Předpokl. h.) ≤ 30 %                      | <b>18,77 % ≤ 30,00 %</b>          | Vyhrazená změna nepřekročí 30 %. |     |
| <b>Nová smluvní cena (vstupní) pro následující dodatky</b> | <b>407 718 888,29 Kč bez DPH</b>  |                                  |     |

| SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU                         |                                |
|---|--------------------------------|
| <b>Číslo aktuálního dodatku</b>                             | <b>12</b>                      |
| <b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>+ 997 520,95 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b> | <b>- 653 310,47 Kč bez DPH</b> |
| <b>Celková hodnota vyhrazené změny závazku (opce)</b>       | <b>+ 0,00 Kč bez DPH</b>       |
| <b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>   | <b>344 210,48 Kč bez DPH</b>   |

| SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ        |                                  |
|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Původní smluvní cena (vstupní)</b> | <b>318 750 131,00 Kč bez DPH</b> |
| Cena po navýšení z dodatku č. 1       | 322 213 367,35 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 2       | 322 932 490,72 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 3       | 411 901 248,01 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 4       | 423 180 263,02 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 5       | 468 220 267,90 Kč bez DPH        |



|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Cena po navýšení z dodatku č. 6                        | 493 459 583,98 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 7                        | 508 749 750,23 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 8                        | 537 268 087,32 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 9                        | 541 297 411,64 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 10                       | 544 131 988,35 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 11                       | 543 380 616,72 Kč bez DPH        |
| Cena po navýšení z dodatku č. 12                       | 543 724 827,20 Kč bez DPH        |
| <b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b> | <b>543 724 827,20 Kč bez DPH</b> |

Výpočet provedl/a: Jiří Kutík

Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii

| SOD      | 318 750 131,00 Kč | bez DPH           | Odstavec celkem |                   |
|----------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| D. č. 1  | 3 463 236,35 Kč   |                   | 4               | 27 075 902,50 Kč  |
| D. č. 2  | 719 123,37 Kč     |                   | 5               | 7 044 858,63      |
| D. č. 3  | 88 968 757,29 Kč  |                   | OPCE            | 88 968 757,29 Kč  |
| D. č. 4  | 11 279 015,01 Kč  |                   | 6               | 109 374 642,80 Kč |
| D. č. 5  | 45 040 004,88 Kč  | 224 974 696,20 Kč | 7               | 7 489 465,02 Kč   |
| D. č. 6  | 25 239 316,08     |                   |                 | - Kč              |
| D. č. 7  | 15 290 166,25     |                   |                 |                   |
| D. č. 8  | 28 518 337,09     |                   |                 |                   |
| D. č. 9  | 4 029 324,32      |                   |                 |                   |
| D. č. 10 | 2 834 576,71      |                   |                 |                   |
| D. č. 11 | -751 371,63       |                   |                 |                   |
| D. č. 12 | 344 210,48        |                   |                 |                   |
| CELKEM   | 543 724 827,20 Kč | bez DPH           |                 |                   |

| Kontrola          |
|-------------------|
| 224 974 696,20 Kč |
| - Kč              |

| prodl. Termínu |
|----------------|
| 9              |
| 4              |
| 10             |
| 3              |
| 4              |
| 4              |
| 34 t           |

| Číslo ZL       | Název změnového listu   | Cena víceprací bez DPH | Cena méněprací bez DPH | Celkem ZL Kč bez DPH | dodatek č.: | cena celkem dodatek | odst. | prodl termín | Odstavec  | plus       | mínus       |            |
|----------------|---|------------------------|------------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------|--------------|-----------|------------|-------------|------------|
| <b>září 23</b> |   |                        |                        |                      |             |                     |       |              |           |            |             |            |
| 097 NZ         | Doplnění systému EPS do rekonstruovaného kolektoru z důvodu zlepšení bezpečnosti mezi ředitelstvím a PIO na požadavek uživatele               | 114 761,58             | 0,00                   | 114 761,58           | <b>12</b>   | 344 210,48          | 4     | <b>2t</b>    | pavilon A | 882 759,37 | -653 310,47 | 229 448,90 |
| 098            | RH I a RH II  | 312 357,18             | 0,00                   | 312 357,18           |             |                     | 6     |              | 6         | 882 759,37 | -653 310,47 | 229 448,90 |
| 099            | Sjednocení skladby (S16, S15) opláštění svislých stěn na S15 v půdním prostoru otevřeného prostoru chladiče, včetně doplnění parozábrany.     | 135 366,07             | -216 424,22            | - 81 058,15          |             |                     | 5     |              | NZ        | 114 761,58 | 0,00        | 114 761,58 |
| 100            | Změna nepochozí skladby S 17 v půdním prostoru Pavilonu A (5.NP) na pochozí z důvodu umožnění budoucího využití celého prostoru pro účely ON. | 435 036,12             | -436 886,25            | - 1 850,13           |             |                     | 5     |              | 4         | 114 761,58 | 0,00        | 114 761,58 |
|                |   |                        |                        |                      |             |                     |       |              |           | 997 520,95 | -653 310,47 | 344 210,48 |

| <b>ZMĚNOVÝ LIST</b>  |   |                                      |  | <b>097NZ</b>                        |                      |
|--|---|--------------------------------------|--|-------------------------------------|----------------------|
| EPS Kolektoru  |   |                                      |  |                                     |                      |
| <b>Stavba:</b>   | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii |                                      |  |                                     |                      |
| <b>Objekt:</b>   | SO.03.06 - ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)                               |                                      |  |                                     |                      |
| <b>Předkládá:</b>  | Geosan Group a.s.   | <b>Datum:</b>                        | 18.08.2023   |                                     |                      |
| <b>Odesláno / předáno:</b>   | <b>Přílohy / počet listů</b>  |                                      |  |                                     |                      |
| poštou   | <input type="checkbox"/>  | 1) Položkový rozpočet změny          |  | 1                                   | listů                |
| e-mailem   | <input checked="" type="checkbox"/>   | 2) Projektové podklady               |  | 1                                   | listů, výkresů       |
| osobně   | <input type="checkbox"/>  | 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy |  |                                     | listů                |
| <b>1 Technický popis změny:</b>  |   |                                      |  |                                     |                      |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b>   |   |                                      |  |                                     |                      |
| Nebylo řešeno  |   |                                      |  |                                     |                      |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b>  |   |                                      |  |                                     |                      |
| Jedná se o doplnění EPS do rekonstruované části kolektoru (úsek PIO - ředitelství).  |   |                                      |  |                                     |                      |
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>   |   |                                      |  |                                     |                      |
| Jedná se o doplnění EPS z důvodu zajištění lepšího zabezpečení rekonstruované části kolektoru v rámci rozmístění čidel, které budou signalizovat možný požár, kouř. PD řešila EPS pouze v nově navržené části kolektoru, rekonstruovanou část kolektoru PD neřešila. |   |                                      |  |                                     |                      |
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>   |   | <input checked="" type="checkbox"/>  | ANO  | <input type="checkbox"/>            | NE                   |
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>   |   | <input type="checkbox"/>             | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <input checked="" type="checkbox"/> | NE                   |
| <b>5 Náklady:</b>  | Cena méněprací (odpočet):   | -                                    | 0,00 Kč  | bez DPH                             |                      |
|  | Cena víceprací (přípočet):  | +                                    | 114 761,58 Kč  | bez DPH                             |                      |
|  | <b>Výsledná ceny změny:</b>   |                                      | <b>114 761,58 Kč</b>                                     | <b>bez DPH</b>                      |                      |
| <b>6 Schválil:</b>   |   |                                      |  |                                     |                      |
| za zhotovitele:  | za TDS:   | za TDS - specialistu:                | za AD:   | za uživatele:                       | za objednatele:      |
|  |   |                                      |  |                                     |                      |
|  |   |                                      |  |                                     |                      |
| GEOSAN GROUP a.s.  | SP + ERV + RSTAV  | SP + ERV + RSTAV                     | KARLÍNBLK, s.r.o.  | ON Jičín a.s.                       | Královéhradecký kraj |

# ZMĚNOVÝ LIST

**098****Změna a doplnění rozvaděčů RH1 a RH2 včetně propojů**

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| Stavba:    | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii |        |            |
| Objekt:    | D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU  |        |            |
| Předkládá: | Geosan Group a.s.   | Datum: | 26.07.2023 |

| Odesláno / předáno: |                                     | Přílohy / počet listů                |                  |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------|
| poštou              | <input type="checkbox"/>            | 1) Položkový rozpočet změny          | 1 listů          |
| e-mailem            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2) Projektové podklady               | 4 listů, výkresů |
| osobně              | <input type="checkbox"/>            | 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy | listů            |

|   |
|---|
| <b>1 Technický popis změny:</b>   |
| <b>1.1 Popis původního řešení:</b><br>Dle PD a ZL 066.  |
| <b>1.2 Popis nového řešení:</b><br>Doplnění rozvaděče RH1 a RH2 včetně propojů.<br>RH2 - pole č.5 - příprava praporců pro připojení kabelové spojky a doplnění signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3.<br>RH1 - úprava pole č.4 - příprava praporců pro připojení kabelové spojky.<br>RH1 - Nové pole č.6 - signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3 a jistění 1600A RH2 pole č.5 |

|   |
|---|
| <b>2 Zdůvodnění změny:</b>  |
| Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvidat. Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.<br>Doplnění a úprava rozvaděčů bude provedeno z důvodu nmanuálního přepínání napájení v případě havárie, odstávky a přináší to tu výhodu, že bude zajištěn provoz ON.<br>RH2 - pole č.5 - příprava praporců na přípojnicích pro připojení kabelové spojky pro vývod vrchem, včetně kabelové průchodky a doplnění signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3.<br>RH1 - úprava pole č.4 - příprava praporců na přípojnicích pro připojení kabelové spojky pro vývod vrchem pro připojení kabelové spojky.<br>RH1 - Nové pole č.6 - signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3 a nové jistění 1600A RH2 pole č.5 |

|  |                                     |     |                          |    |
|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|----|
| <b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | ANO | <input type="checkbox"/> | NE |
|--|-------------------------------------|-----|--------------------------|----|

|                                      |                                     |  |                          |    |
|--------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|----|
| <b>4 Dopad do smluvních termínů:</b> | <input checked="" type="checkbox"/> | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <input type="checkbox"/> | NE |
| <b>2 týdny</b>                       |                                     |  |                          |    |

|                   |                             |   |                      |         |
|-------------------|-----------------------------|---|----------------------|---------|
| <b>5 Náklady:</b> | Cena méněprací (odpočet):   | - | 0,00 Kč              | bez DPH |
|                   | Cena víceprací (přípočet):  | + | 258 766,81 Kč        | bez DPH |
|                   | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>258 766,81 Kč</b> | bez DPH |

|                    |         |                       |        |               |                 |
|--------------------|---------|-----------------------|--------|---------------|-----------------|
| <b>6 Schválil:</b> |         |                       |        |               |                 |
| za zhotovitele:    | za TDS: | za TDS - specialistu: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |
|                    |         |                       |        |               |                 |

|                   |                  |                  |             |               |                      |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----------------------|
| GEOSAN GROUP a.s. | SP + ERV + RSTAV | SP + ERV + RSTAV | KANIA, a.s. | ON Jičín a.s. | Královéhradecký kraj |
|-------------------|------------------|------------------|-------------|---------------|----------------------|

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: D.2-IO 07.1 - ÚPRAVA ENERGOBLOKU



Soupis: **D.2-IO 07.1B - Elektroinstalace**

Místo:  
Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ  
Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Datum: 28.04.2021  
Projektant: KANIA a.s., Špálova  
80/9, Ostrava  
Zpracovatel:

| PČ                            | Typ | Kód | Popis  | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----|--|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |     |  |    |          |              | <b>258 766,81</b> |                 |
| D                             | D1  |     | Elektroinstalace, materiál vč. montáže   |    |          |              | 258 766,81        |                 |
| D                             | D2  |     | ENERGOCENTRUM  |    |          |              | 258 766,81        |                 |
| N                             | K   |     | Rozvaděč RH2 po revizi projektu ( zohledněno přemístění pole č. 5 z RH2 do RH1 viz náhradní zdroj)   | ks | 1,000    | -311 243,26  | -311 243,26       | CS VLASTNÍ      |
| pp                            |     |     | viz příloha poznámka A; doplnění pole pro generátor kyslíku viz schéma rozvaděče RH2   |    |          |              |                   |                 |
| N                             | K   |     | Doplnění rozvaděče RH1 po revizi projektu RH1 (úprava pole č.4 - příprava praporců pro připojení kabelové spojk)                             | ks | 1,000    | 146 214,07   | 146 214,07        | CS VLASTNÍ      |
| pp                            |     |     | viz příloha poznámka F; viz schéma rozvaděče RH1   |    |          |              |                   |                 |
| N                             | K   |     | Doplnění rozvaděče RH1 po revizi projektu (RH1 - Nové pole č.6 - signalizace přítomnosti napětí na L1, L2, L3 a jističní 1600A RH2 pole č.5) | ks | 1,000    | 256 096,00   | 256 096,00        | CS VLASTNÍ      |
| pp                            |     |     | viz příloha poznámka B   |    |          |              |                   |                 |
| N                             | K   |     | propoje RH1 RH2  | ks | 1,000    | 167 700,00   | 167 700,00        | CS VLASTNÍ      |





**AKTUALIZACE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 07/2023**

|  |                             |  |  |
|--|-----------------------------|--|--|
| <p>KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ,<br/>PIVOVARSKÉ NÁMĚSTÍ 1245<br/>500 03 HRÁDEC KRÁLOVÉ</p> |                             |  |  |
| <p>VEDOUcí PRŮJEKTANT</p>  | <p>ING. CHCENĚJ FABŠA</p>   |  |  |
| <p>ÚČOP, PRŮJEKTANT</p>  | <p>ING. CHCENĚJ FABŠA</p>   | <p>15033-DPS-D,240 D7,1-05</p>             |  |
| <p>VYPRACOVAV</p>  | <p>ING. LUBOŠ PROCHÁZKA</p> | <p>Č. ZAK. 15033</p>                       |  |
| <p>KONTROLOVAL</p>   | <p>ING. LUBOŠ PROCHÁZKA</p> | <p>Č. PŘÍLOHY: 02/03/04</p>                |  |
| <p>NÁZEV AKCE: NOVOSTAVBA PAVLONU "A"</p>  |                             | <p>Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D,240 D7,1-05</p> |  |
| <p>NÁZEV OBJEKTU: D020 07,1 ÚPRAVA ENERGOBLOKU</p>                                 |                             | <p>Č. PŘÍLOHY: 02/03/04</p>                |  |
| <p>NÁZEV PRŮJEKTU: ROZVADEČ NN - ÚPRAVY RH1</p>                                    |                             | <p>Č. PŘÍLOHY: 15033-DPS-D,240 D7,1-05</p> |  |







# ZMĚNOVÝ LIST

Změna skladby S16 na S15

099

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| Stavba:    | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii |        |            |
| Objekt:    | SO 01 Pavilon A   |        |            |
| Předkládá: | Geosan Group a.s.   | Datum: | 10.08.2023 |

| Odesláno / předáno: |                                     | Přílohy / počet listů                |                |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| poštou              | <input type="checkbox"/>            | 1) Položkový rozpočet změny          | 1 listů        |
| e-mailem            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2) Projektové podklady               | listů, výkresů |
| osobně              | <input type="checkbox"/>            | 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy | 2 listů        |

## 1 Technický popis změny:

### 1.1 Popis původního řešení:

dle PD

### 1.2 Popis nového řešení:

Změna skladby stěny S16 na S15 v půdním prostoru.

## 2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu sjednocení vzhledu a skladby všech navazujících stěnových konstrukcí ve střešním prostoru dojde ke změně skladby S16 na S15. Pro možné budoucí využití podstřešního prostoru bude do skladby S15 vložena parotěsná zábrana pro minimalizaci budoucích stavebních zásahů.

|   |                          |     |                                     |    |
|---|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: | <input type="checkbox"/> | ANO | <input checked="" type="checkbox"/> | NE |
|---|--------------------------|-----|-------------------------------------|----|

|                               |                          |  |                                     |    |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----|
| 4 Dopad do smluvních termínů: | <input type="checkbox"/> | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <input checked="" type="checkbox"/> | NE |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----|

|            |                             |   |                      |         |
|------------|-----------------------------|---|----------------------|---------|
| 5 Náklady: | Cena méněprací (odpočet):   | - | -216 424,22 Kč       | bez DPH |
|            | Cena víceprací (přípočet):  | + | 135 366,07 Kč        | bez DPH |
|            | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>-81 058,15 Kč</b> | bez DPH |

## 6 Schválil:

|                 |         |                       |        |               |                 |
|-----------------|---------|-----------------------|--------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS: | za TDS - specialistu: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |
|                 |         |                       |        |               |                 |

GEOSAN GROUP a.s.

SP + ERV + RSTAV

SP + ERV + RSTAV

KANIA, a.s.

ON Jičín a.s.

Královéhradecký kraj

# SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jičín

Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s., Špálova  
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -81 058,15**

D PSV Práce a dodávky PSV -81 058,15

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky -216 424,22

|     |    |             |  |    |          |          |             |            |
|-----|----|-------------|--|----|----------|----------|-------------|------------|
| 495 | K  | N00-620-R01 | D+M konstrukce skladby "S16" _ dle specifikace PD  | m2 | -149,520 | 1 447,46 | -216 424,22 | CS VLASTNÍ |
|     | vv |             | "5.NP_ odměřeno elektronicky" předpoklad 149,52 m2 |    | 149,520  |          |             |            |
|     | vv |             | Součet   |    | 149,520  |          |             |            |

D 713 Izolace tepelné 15 753,18

|   |    |           |  |    |         |       |           |                      |
|---|----|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------------|
| N | K  | 713291222 | Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií | m2 | 204,820 | 60,23 | 12 336,92 | CS ÚRS 2023 01 *0,67 |
|   | vv |           | "5.NP S 16 + S 15 1 plocha dle zaměření 198 m2               |    |         |       |           |                      |
|   |    |           | 14,8*7   |    | 103,600 |       |           |                      |
|   |    |           | 14,8*1,8   |    | 26,640  |       |           |                      |
|   |    |           | 9,1*1,8*2  |    | 32,760  |       |           |                      |
|   |    |           | 9,1*5,2  |    | 47,320  |       |           |                      |
|   |    |           | 2,5*2,2  |    | -5,500  |       |           |                      |
|   |    |           | Součet   |    | 204,820 |       |           |                      |

|    |    |          |   |    |         |       |          |                |
|----|----|----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|
| 91 | M  | 28329274 | fólie PE využité pro parotěsnou vrstvu        | m2 | 231,352 | 13,51 | 3 125,57 | CS ÚRS 2020 02 |
|    | vv |          | "5.NP zaměření dle skutečnosti 204,82 m2 *1,1 |    | 231,352 |       |          |                |

|    |   |           |   |   |         |      |        |                |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|--------|----------------|
| 74 | K | 998713202 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % | 154,625 | 1,88 | 290,69 | CS ÚRS 2020 02 |
|----|---|-----------|---|---|---------|------|--------|----------------|

D VR10 Dodatečné informace \_ VR010 119 612,89

|     |    |             |   |    |          |          |            |            |
|-----|----|-------------|---|----|----------|----------|------------|------------|
| 536 | K  | N00-620-R03 | D+M konstrukce skladby "S15"                                    | m2 | 96,840   | 1 235,16 | 119 612,89 | CS VLASTNÍ |
|     | vv |             | "viz v.č. D.1.1 SO01-03/05, 10/12 , detaily, TŽ"                |    |          |          |            |            |
|     |    |             | "5.NP_ odměřeno elektronicky" předpoklad skladba S 15 107,98 m3 |    | -107,980 |          |            |            |
|     | vv |             | "5.NP_ odměřeno elektronicky" dle skutečnosti plocha m2         |    | 204,820  |          |            |            |
|     | vv |             | Součet  |    | 96,840   |          |            |            |



## DĚLÍCÍ STĚNY PROSTORU S CHLADIČI

### S15 STĚNA V HŘEBENI:

- BAREVNÝ LÉGOVANÝ HLINÍK 0,7mm, DVOUVRSTVÝ VYPALOVANÝ LAK
- SEPARAČNÍ FÓLIE
- PLNÉ BEDNĚNÍ MIN.24mm - *DESKY OSB*
- OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE
- VÝPLŇ MINERÁLNÍ VATA TL.180mm
- ZÁKLOP OSB DESKY 24mm ← *PAROTŘSNÁ FÓLIE*

### S16 BOČNÍ STĚNY: *DTT0 S15*

- ~~DĚROVANÝ POZINKOVANÝ PLECH~~
- ~~SEPARAČNÍ FÓLIE~~
- ~~OCELOVÁ NOSNÁ KONSTRUKCE~~
- ~~AKUSTICKÁ VÝPLŇ MINERÁLNÍ VATA TL.180mm~~
- ~~ZÁKLOP OSB DESKY 24mm~~

# ZMĚNOVÝ LIST

Změna skladby S17 5.NP

100

|            |   |        |            |
|------------|---|--------|------------|
| Stavba:    | Oblastní nemocnice Jičín – Novostavba pavilonu „A“ pro laboratoře a onkologii |        |            |
| Objekt:    | SO 01 - PAVILON A   |        |            |
| Předkládá: | Geosan Group a.s.   | Datum: | 30.08.2023 |

| Odesláno / předáno: |                                     | Přílohy / počet listů                |                |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| poštou              | <input type="checkbox"/>            | 1) Položkový rozpočet změny          | 1 listů        |
| e-mailem            | <input checked="" type="checkbox"/> | 2) Projektové podklady               | listů, výkresů |
| osobně              | <input type="checkbox"/>            | 3) Fotodokumentace a ostatní přílohy | 1 listů        |

## 1 Technický popis změny:

### 1.1 Popis původního řešení:

dle PD - provedení podlahy střešní fólií s pochozími chodníčky pouze k instalovaným technologickým zařízením.

### 1.2 Popis nového řešení:

nová skladba podlahy S17 zajišťující celoplošné využití prostor:

- bezprašný nátěr na beton, penetrační nátěr, povrchová úprava zabroušením, cementový potěr rychloschnoucí C 20/25 ze suché směsi, separační folie, další skladba hydroizolační vrstva a tepelně izolační vrstva je dle PD

## 2 Zdůvodnění změny:

Z důvodu využití pochozích ploch v celém podstřešním prostoru v 5 NP je navržena změna skladby podlahy S 17: provedení betonové podlahy zároveň vhodné pro vyšší zatížení proti původnímu řešení povlakové krytiny střešní fólií a pochozích chodníků z betobnových dlaždic.

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

|   |                                     |     |                          |    |
|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|----|
| 3 Vliv na dopracování projektové dokumentace: | <input checked="" type="checkbox"/> | ANO | <input type="checkbox"/> | NE |
|---|-------------------------------------|-----|--------------------------|----|

|                               |                          |  |                                     |    |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----|
| 4 Dopad do smluvních termínů: | <input type="checkbox"/> | ANO<br>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu) | <input checked="" type="checkbox"/> | NE |
|-------------------------------|--------------------------|--|-------------------------------------|----|

|            |                             |   |                     |         |
|------------|-----------------------------|---|---------------------|---------|
| 5 Náklady: | Cena méněprací (odpočet):   | - | -436 886,25 Kč      | bez DPH |
|            | Cena víceprací (přípočet):  | + | 435 036,12 Kč       | bez DPH |
|            | <b>Výsledná ceny změny:</b> |   | <b>-1 850,13 Kč</b> | bez DPH |

## 6 Schválil:

|                 |         |                       |        |               |                 |
|-----------------|---------|-----------------------|--------|---------------|-----------------|
| za zhotovitele: | za TDS: | za TDS - specialistu: | za AD: | za uživatele: | za objednatele: |
|                 |         |                       |        |               |                 |

GEOSAN GROUP a.s.

SP + ERV + RSTAV

SP + ERV + RSTAV

KARLÍNBLOK, s.r.o.

ON Jičín a.s.

Královéhradecký kraj



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY Č.P. 511 PRO LABORATOŘE A ONKOLOGII OBLASTNÍ NEMOCNICE JIČÍN A.S.

Objekt: SO 01 - PAVILON A

Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení

Úroveň 3: D.1.1-1 - Architektonicko-stavební řešení

Místo: Jičín

Datum: 28.04.2021

Zadavatel: KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Projektant: KANIA a.s., Špálova  
80/9, Ostrava

Uchazeč: GEOSAN GROUP a. s.

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

**Náklady soupisu celkem -1 850,13**

D HSV Práce a dodávky HSV -10 507,88

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -10 507,88

|   |   |            |  |    |         |        |            |         |
|---|---|------------|--|----|---------|--------|------------|---------|
| N | K | 632452519R | Cementový rychleutuhnoucí potěr ze suchých směsí C 25/30 tl. 65 mm | m2 | 695,400 | 419,00 | 291 372,60 | VLASTNÍ |
|---|---|------------|--|----|---------|--------|------------|---------|

vv "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce"

vv "S17" skutečnost 713 m2

vv Součet 695,4

97 K 633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu

|  |  |  |  |    |         |       |          |                |
|--|--|--|--|----|---------|-------|----------|----------------|
|  |  |  |  | m2 | 695,400 | 12,54 | 8 720,32 | CS ÚRS 2020 02 |
|--|--|--|--|----|---------|-------|----------|----------------|

|     |   |           |  |     |          |        |             |                |
|-----|---|-----------|--|-----|----------|--------|-------------|----------------|
| 119 | K | 953921113 | Dlaždice betonové 400x400 mm kladené na sucho na ploché střešy | kus | -720,000 | 244,61 | -176 119,20 | CS ÚRS 2020 02 |
|-----|---|-----------|--|-----|----------|--------|-------------|----------------|

vv "viz v.č. D.1.1-02/12, detaily, TZ - podlahové konstrukce"

vv "S17" 720,0

vv Součet 720,000

|     |   |           |  |     |            |       |             |            |
|-----|---|-----------|--|-----|------------|-------|-------------|------------|
| 120 | M | 562846R50 | terč rektifikační pro dlažbu - specifikace dle PD a TZ | kus | -2 160,000 | 62,26 | -134 481,60 | CS VLASTNÍ |
|-----|---|-----------|--|-----|------------|-------|-------------|------------|

D PSV Práce a dodávky PSV 26 166,71

D 712 Povlakové krytiny -108 776,49

|     |   |           |   |    |          |        |             |            |
|-----|---|-----------|---|----|----------|--------|-------------|------------|
| 162 | K | 712361R00 | D+M - Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií (pod zatěžovací vrstvy) | m2 | -870,380 | 120,96 | -105 281,16 | CS VLASTNÍ |
|-----|---|-----------|---|----|----------|--------|-------------|------------|

vv "S17" 720,0

vv Mezisoučet 720,000

vv "S17" svislé a ostatní plochy (132,6\*1)+(50,8\*0,35)

vv Mezisoučet 150,380

vv Součet 870,380

|     |   |           |   |   |            |      |           |                |
|-----|---|-----------|---|---|------------|------|-----------|----------------|
| 163 | K | 998712203 | Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové | % | -1 052,812 | 3,32 | -3 495,33 | CS ÚRS 2020 02 |
|-----|---|-----------|---|---|------------|------|-----------|----------------|

D 713 Izolace tepelné 7 095,30

|     |   |           |   |    |         |      |          |            |
|-----|---|-----------|---|----|---------|------|----------|------------|
| 196 | K | 713191R32 | Překrytí izolace tepelné separační a parotěsnou fólií tl 0,2 mm u podlah a stropů vč. vytažení na svislé konstrukce v = do cca 150 mm | m2 | 720,000 | 9,65 | 6 948,00 | CS VLASTNÍ |
|-----|---|-----------|---|----|---------|------|----------|------------|

vv "S17" 720,0

|     |   |           |   |   |        |      |        |                |
|-----|---|-----------|---|---|--------|------|--------|----------------|
| 198 | K | 998713203 | Přesun hmot procentní pro izolace tepelné | % | 69,480 | 2,12 | 147,30 | CS ÚRS 2020 02 |
|-----|---|-----------|---|---|--------|------|--------|----------------|

D 783 Dokončovací práce - nátěry 127 847,90

|   |   |           |  |    |         |       |           |                      |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------------|
| N | K | 783913151 | Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah | m2 | 695,400 | 58,56 | 40 721,23 | CS ÚRS 2023 01 *0,67 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------------|

|   |   |        |  |    |         |        |           |                      |
|---|---|--------|--|----|---------|--------|-----------|----------------------|
| N | K | 783917 | Krycí dvojnásobný syntetický nátěr hladkých betonové podlahy | m2 | 695,400 | 125,29 | 87 126,67 | CS ÚRS 2023 01 *0,67 |
|---|---|--------|--|----|---------|--------|-----------|----------------------|

D N00 Nepojmenované, ostatní práce a dodávky -17 508,96

|     |   |           |  |    |          |        |            |            |
|-----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|------------|
| 511 | K | N00715R13 | D+M _ pochozí "chodničky" 5.NP - VZT _ (dodávka a montáž podkladní vrstvy pod betonovou dlažbu z přířezů PVC určené pro zatěžovací vrstvy) | m2 | -120,960 | 144,75 | -17 508,96 | CS VLASTNÍ |
|-----|---|-----------|--|----|----------|--------|------------|------------|

P *Poznámka k položce:  
Kompletní systémová dodávka a provedení dle specifikace PD a TZ včetně všech přímo souvisejících prací/činností a dodávek/doplňků a příslušenství*

vv "skladna S17" (0,4\*0,4\*720)\*1,05 120,960

vv Součet 120,960

# Změna skladby S17 5.NP

