

Číslo dodatku smlouvy objednatele: 2173/2022/2023/OI/1
Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P22V00219929

DODATEK č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2173/2022/OI/VZ ze dne 8.8.2023

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
zastoupeno Ing. Břetislavem Rigrem,
náměstkem primátora

ARKO TECHNOLOGY, a.s.

Vídeňská 108, 619 00 Brno
zastoupena Ing. Jánem Španěm,
předsedou správní rady a
Ing. Lukášem Mrázkem,
místopředsedou správní rady

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,
pobočka Ostrava
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

IČO: 00219169
DIČ: CZ00219169 (plátce DPH)
Peněžní ústav: Komerční banka a.s.
pob. Brno-město
Číslo účtu: 52201621/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2173/2022/OI/VZ (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „**ÚČOV rekonstrukce šnekovnic**“ z důvodu vzniklých víceprací a méněprací během realizace stavby v rozsahu dle *Evidenčního listu změny stavby č. 1*, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku, čímž se mění předmět smlouvy.

čl. II.

Předmět dodatku

1. Čl. II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje takto:

Zhotovitel se zavazuje realizovat vícepráce a nerealizovat méněpráce dle požadavku objednatele, které vyplynuly v průběhu realizace výše uvedené stavby a to v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.

Čl.III

Cena díla

1. V článku IV. Cena díla se text odstavce 1. nahrazuje textem:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	<i>Cena bez DPH</i>
<i>Cena díla dle nabídky zhotovitele</i>	<i>35 492 883,00</i>
<i>Méněpráce (ZL 01)</i>	<i>- 1 983 312,37</i>
<i>Vícepráce (ZL 01)</i>	<i>2 311 639,86</i>
<i>Cena díla celkem</i>	<i>35 821 210,49</i>

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni zdanitelného plnění.

Příloha č. 1 tohoto dodatku č. 1 Změnový list č. 1 se vkládá do smlouvy jako její příloha č. 5.

čl. IV.

Závěr

1. Doložka platnosti právního jednání dle §41 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 02316/RM2246/42 ze dne 19.9.2023.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2173/2022/OI/VZ, tímto dodatkem nedotčena, se nemění a zůstávají v platnosti. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání, že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.
6. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Evidenční list změny stavby č. 1 (Příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora

Ing. Ján Špaňo
předseda správní
správní rady

Ing. Lukáš Mrázek
místopředseda
správní rady

Evidenční list změny stavby č. 1

Název a evidenční číslo stavby: "ÚČOV rekonstrukce šnekovnic"	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS:	Číslo změny stavby: 01
--	---------------------------------------	-------------------------------

Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby, číslo smlouvy objednatele: 2400/2022/O/VZ

Objednavatel:	Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00846451
Zhotovitel:	ARKO TECHNOLOGY, a.s., Videňská 206/108, Přízřenice, 619 00 Brno, IČO 00219169
Gen.projektant (autorský)	MPA ProjektStav s.r.o., Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava, IČO 28634403
Technický dozor stavebníka (TDS):	Ostravské vodárny a kanalizace a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 45193673

Popis a zdůvodnění změn:	Celkové VCP:	Celkové MP:	Celková bilance:
<u>Likvidace šnekových čerpadel</u> - na základě dohody s provozovatelem zhotovitel zajistí likvidaci šnekových čerpadel a žlabu. Zhotoviteli vzniknou náklady na likvidaci čerpadel, příjmy za železný šrot budou odečteny z ceny díla.	50 800,00	-177 505,00	-126 705,00
<u>Demontáž a příprava na šrotaci</u> - z důvodu koordinace se stavbou "Sanace ČS vratného kalu č. 1" bylo v předstihu demontováno 1 šnekového čerpadlo, z tohoto důvodu se odečítají náklady na demontáž čerpadla 13M01.	0,00	-54 294,00	-54 294,00
<u>Havarijní čerpání</u> - na základě upozornění zhotovitele a doložení výpočtu bylo rozhodnuto o změně dimenze výtlačného potrubí havarijního čerpání z původního DN 300 na DN 450.	149 914,00	-150 060,00	-146,00
<u>Pronájem kalového čerpadla</u> - pro zajištění náhradního čerpání po dobu rekonstrukce šnekových čerpadel bylo navrženo pomocí pronajatých kalových čerpadel. Provozovat poskytnul zapůjčení kalových čerpadel zdarma. Z tohoto důvodu se odečítá položka pronájem kalových čerpadel.	0,00	-585 600,00	-585 600,00
<u>Stavební práce</u> - po vybourání stávajícího ocelového žlabu šnekového čerpadla byl zjištěn rozdílný stav betonové konstrukce oproti předpokladu. Ocelový žlab nebyl v celém rozsahu podbetonován, z tohoto důvodu se odečítají náklady na bourání betonu a odvoz a likvidace sutí. Pod žlaby jsou umístěny ocelové hrany kotvené do stávající betonové konstrukce, hrany je nutné vysekat a odstranit. Pro zalití nového žlabu je nutné betonem vyplnit větší prostor než se předpokládalo, pro lepší rozprostření záhlvkového betonu bude nutné doplnit výztuž a pro zalití bude použit beton lepší kvality C20/25.	1 127 145,86	-1 015 853,37	111 292,49
<u>Krycí plech šnekovnice</u> - pro zajištění bezpečnosti při provozu šnekových čerpadel bylo rozhodnuto o doplnění zakrytování horní části šnekového čerpadla v místě ústí šnekového čerpadla do strojovny. Zakrytování bude provedeno nerez plechem.	163 850,00	0,00	163 850,00
<u>Přesun havarijního čerpání</u> - z důvodu koordinace staveb na ČS vratného kalu musel být přesunut 1 ks náhradního čerpání (výtlak i čerpadlo) na sudou stranu ČS. Pro přesun bylo nutné zajistit vyčerpání a vyčistění ČS sacím vozem.	117 650,00	0,00	117 650,00
<u>Demontáž havarijního čerpání</u> - náklady na demontáž je nutné rozšířit o demontáž náhradního čerpání z druhé ČS	13 000,00	0,00	13 000,00
<u>Hradítko do nátoky</u> - pro provedení podbetonování žlabu šnekových čerpadel bylo nutné zřídit provizorní hrazení v nátokém žlabu do aktivace.	84 000,00	0,00	84 000,00
<u>Obslužné lávky k pohonům</u> - z důvodu zajištění bezpečnosti obsluhy šnekových čerpadel budou ve strojovně ČS zřízeny obslužné lávky nad zhlavím šnekových čerpadel. Obslužné lávky budou realizovány dle schválené dílenské dokumentace zpracované zhotovitelem díla, provedení bude z nerez materiálu.	605 280,00	0,00	605 280,00
Cena celkem:	2 311 639,86 Kč	-1 983 312,37 Kč	328 327,49 Kč
časový vliv na plnění SoD:	nemá vliv na termín dokončení		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací	Hodnota změny (VP+MP < 15% nebo 50%)	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%	Celkové náklady stavby dle SOD	Celkové náklady stavby po změně
2 311 639,86	-1 983 312,37	4 294 952,23	12,10	328 327,49	0,93	35 492 883,00	35 821 210,49

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

odstavec 4, § 222	odstavec 5, § 222	odstavec 6 § 222	odstavec 7, § 222
-------------------	-------------------	------------------	-------------------

Přílohy:

- 1) Rekapitulace stavby
- 2) Změnové rozpočty
- 3) Fotodokumentace

Počet par. Příjemce :

- | | |
|-----|-----------------------------|
| 1 x | Zhotovitel |
| 1 x | Objednatel |
| 1 x | TDS |
| 1 x | Projektant (autorský dozor) |

Vyjádření - souhlas se změnami:

Zhotovitel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Objednatel:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Projektant (autorský dohled):	souhlasím	jméno	datum	podpis
TDS:	souhlasím	jméno	datum	podpis
Zástupce provozovatele:	souhlasím	jméno	datum	podpis

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Není součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré: