

PŘÍLOHA 4 | HARMONOGRAM (PODKLAD HARMONOGRAMU)

verze ke dni odeslání výzvy k podání nabídek

Vedle definic podle Pod-článku 1.1 [Definice] Smluvních podmínek jsou v této části Přílohy 4 (Harmonogram) použity definice podle Pod-článku 1.1 [Definice používané v Rozsahu služeb] Přílohy 1 (Rozsah služeb).
 Tento podklad Harmonogramu se týká pouze výkonu základem povinností podle Přílohy 1 (Rozsah služeb) v níže stanovených fázích.
 Tento podklad Harmonogramu použije Konzultant při zpracování Harmonogramu.
 Konzultant i vybraný dodavatel musí ve dnech doplnit řádky pro splnění jednotlivých mílníků ve sloupci [řádky od zahájení fáze].
 Konzultant i vybraný dodavatel může navrhnout upřesnění, doplnění nebo jiné úpravy podkladu Harmonogramu. Přednětém úpravě však nemohou být závazné údaje.
 Závazné údaje jsou stanoveny v barevně zvýrazněných sloupcích: [fáze], [mílník], [výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektů relevantní)], [obsah mílníků], [max. řádky od zahájení fáze] a [termíny pokaut].

Ve sloupci [obsah mílníků] jsou použity následující zkratky:

Koncept	předání konceptu výstupu; odpovídá přibližně 30 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé alespoň principy, zásady a základní smlévaní dokumentace, aby v případě nesouhlasu nebo připomínek Objednatel mohl být příslušné změny implementovány včas
rozprac. k.	předání rozpracovaného konceptu výstupu; odpovídá přibližně 60 % rozpracovanosti; z předané dokumentace musí být zřejmé rozvedení konceptu a principu technického řešení do konkrétní podoby, a to včetně související koordinace mezi technickými profesemi nebo se souvisejícími stavbami
Finaliz. k.	předání konceptu výstupu s finálními připomínkami; odpovídá přibližně 95 % rozpracovanosti; předaná dokumentace musí být celistvá, dopracovaná a akordovaná s nadřazenou výjimkou opakující se detaily nebo výrobních výkresů časově náročných na zpracování, pokud jsou alespoň jejich typické exempláře součástí předané dokumentace
úspěšně	předání úspěšného výstupu; představuje úplnou, celistvou, plně dopracovanou a akordovanou dokumentaci po vypořádání všech připomínek, které k dokumentaci zazněly.

Ve sloupci [max. řádky od zahájení fáze] je závazně nejdelší možná řádky pro splnění mílníku ode dne zahájení příslušné fáze.
 Ve sloupci [termíny pokaut] je uvedeno, zda je splnění mílníku v max. řádky ode dne zahájení příslušné fáze úvazeno smluvní pokaut, případně jakou (viz část A Zvláštních podmínek).
 Ve sloupci [přep. doba od Data zahájení] je předpokládaná doba dosažení mílníku od Data zahájení ve dnech.
 Pokud je doplněno Datum zahájení (nepovinné), doplní se automaticky předpokládané dny zahájení a dny dokončení jednotlivých fází a data ve sloupci [předpokládané datum].

datum zahájení	fáze	den zahájení	předpokládané datum	den dokončení	předpokládané datum	poznámka
	příprava	Datum zahájení		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = Datum zahájení; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů
	DUSP/DSP	den dokončení předchozí fáze nebo počátek datum podle Číslořádku Objednatel		den nabytí právní moci / účinnosti Rozhodnutí		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů
	DVZ	den dokončení předchozí fáze nebo počátek datum podle Číslořádku Objednatel		den vydání potvrzení o převzetí výstupu		předpokládané datum dne zahájení fáze = datum dokončení předchozí fáze + 1 den; předpokládané datum dne dokončení fáze = předpokládané datum splnění posledního mílníku fáze + 14 dnů;

fáze	mílník	výstup (pokud jsou s ohledem na povahu Projektů relevantní)	obsah mílníku	řádky od zahájení fáze	max. řádky od zahájení fáze	smluvní pokaut	předpokládané datum	přep. doba od Data zahájení	poznámka
příprava	1.1	zpráva o podrobném přehledu Podkladové dokumentace	Finaliz. k.	[výstup]	45				
	1.2		Úspěšně	45	45	A			
	1.3	výsledky ověření existence inženýrských sítí a vyjádření jejich správců nebo vlastníků	Úspěšně	45	45				
	1.4	výsledky geodetického zaměření stavby	Úspěšně	45	45				
	1.5	výsledky diagnostiky vozovky	Úspěšně	45	45				
	1.6	technické podklady na potřebné podklady	Finaliz. k.						
	1.7		Úspěšně	45	45	A			
DUSP/DSP	2.1	DUSP/DSP	Finaliz. k.						
	2.2		Úspěšně	90	90	B			
	2.3	podklady pro obstarání Rozhodnutí včetně žádosti	Finaliz. k.						
	2.4		Úspěšně	90	90	B			
	2.5	NIA	podání žádosti o vydání Rozhodnutí	100	100	B			
	2.6		výšení Rozhodnutí (stavění úřad)						Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího mílníku + 63 dnů.
	2.7		nabytí právní moci Rozhodnutí						Předpokládané datum je vypočteno jako předpokládané datum splnění předchozího mílníku + 21 dnů.
DVZ	3.1	DVZ	Finaliz. k.						
	3.2		Úspěšně	90	90	B			
	3.3	výkaz výměr	Finaliz. k.						
	3.4		Úspěšně	90	90	B			
	3.5	kontrola rozpočtu	Finaliz. k.						
	3.6		Úspěšně	90	90	A			
	3.7	předpokládaný harmonogram provádění Díla	Finaliz. k.						
	3.8		Úspěšně	90	90	A			
	3.9	stan rozsáhlé péče o zelen	Finaliz. k.						
	3.10		Úspěšně	90	90	A			