

SMLOUVA O DÍLO– Dodatek č. 6

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel č.1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky, státní příspěvková organizace
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	Zjq4rhz
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se za to, že pojem « objednatel » zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hr.Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo č. 903-2018-514101:

Název zakázky „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú.Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery“.

Čl. I. Předmět dodatku

1)

Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny závazku ze smlouvy, navýšení počtu měrných jednotek u dílčích částí 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1., 3.5.2., 3.6., na základě kterých se mění hodnota závazku ze smlouvy u níže uvedených dílčích částí takto:

- 3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., navýšení o 2 MJ
- 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, navýšení o 15 MJ
- 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení, navýšení o 15 MJ
- 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, navýšení o 15 MJ
- 3.6. Mapové dílo, navýšení o 15 MJ

bod	Dílčí část	MJ	Navýšení počtu MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, GP pro stanovení obvodů, předepsaná stabilizace dle vyhl. 357/2013 Sb.				
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků				
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení				
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona				
3.6.	Mapové dílo				

Navýšení činí 38.500 Kč bez DPH. Shora uvedené změny představují nepodstatnou změnu hodnoty závazku, která odpovídá nepodstatné změně závazku ze smlouvy podle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek.

2)

Předmětem dodatku je termín plnění u dílčí části díla 3.4.3., 3.4.5., 3.5.1 – **termín plnění 31.10.2023.**

Předmětem dodatku je posun termínu plnění u dílčí část 3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona: původní termín 30.6.2023 – **nový termín 31.10.2023.**

Odůvodnění:

Zpracování KoPÚ je ve stálém souběhu prací po dokončení výstavby D11 (ŘSD ČR, závod Praha) a realizace zkapacitnění I/35 (ŘSD ČR, správa Hradec Králové).

K navýšení MJ došlo na základě žádosti objednatele č. 2 o rozšíření obvodu pozemkových úprav o pozemky ŘSD ČR, tak aby došlo k vyřešení zbytkových parcel po stavbě dálnice (jejich nepřístupnost a nevhodný tvar) a vyřešení objektu kanalizace dálnice vedoucí na parcele č. 421/1 v k.ú. Svobodné Dvory. Změna obvodu také umožní vhodnější řešení navržené polní cesty HC29.

Zároveň došlo k posunu termínů plnění u výše uvedených dílčích částí.

Tyto nové skutečnosti mají vliv na další zpracování návrhu a změnu obvodu KoPÚ.

Čl. II.

Cena za provedení díla

Čl. VI. Smlouvy o dílo se mění následovně :

1. Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč	1.181.500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1. – 3.5.3.) bez DPH v Kč	1.058.000 Kč
3. Mapové dílo celkem bez DPH (3.6.) bez DPH v Kč	254.000 Kč
Celková cena díla bez DPH v Kč	2.493.500 Kč
DPH 21 % v Kč	523.635 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3.017.135 Kč

Čl. III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

Za objednatele č. 2:

V Praze dne
Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
29.05.2023 22:15:15

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Státní pozemkový úřad

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.16 08:46:39
+02'00'

GEOVAP, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností – KoPÚ Svobodné Dvory – Dodatek č. 6

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.11
12:24:54 +02'00'

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo
- KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory včetně ucelené části k.ú. Plotiště nad Labem a Stěžery

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo				
3.4.	Přípravné práce									
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole					31.03.2019				
	Doplnění stávajícího bodového pole									
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty					30.06.2019				
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech									
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					30.09.2019				
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu I.					30.09.2021				
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - rozšíření obvodu III.					31.10.2023				
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona					30.09.2021				
3.4.4.	Rozbor současného stavu					30.09.2019				
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků					31.01.2020				
	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - rozšíření obvodu III.					31.10.2023				
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč							31.01.2020			
3.5.	Návrhové práce									
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení					30.09.2021				
	Vypracování plánu společných zařízení - rozšíření obvodu III.					31.10.2023				
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 1)					30.09.2021				
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)									
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 1)									
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona					31.10.2023				
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ					do 1 měsíce od výzvy zadavatele				
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč										
3.6.	Mapové dílo									do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč										

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 181 500 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 058 000 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	254 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	2 493 500 Kč
DPH 21% v Kč	523 635 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	3 017 135 Kč

Za objednatele č. 1:

V Hradci Králové dne

.....

Státní pozemkový úřad

Za objednatele č. 2:

V Praze dne

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
29.05.2023 22:16:31

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Za zhotovitele:

V Pardubicích dne

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.16 08:47:03
+02'00'

.....

GEOVAP, spol. s r.o.

1) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.11
12:25:16 +02'00'

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	22983095
ID verze:	24647591
Číslo verze:	2
Datum a čas zveřejnění:	02.06.2023 09:31:03
Zveřejňující subjekt:	Státní pozemkový úřad (z49per3)
ID návazné smlouvy:	6299411
Email pro zaslání potvrzení:	p.zakova@spucr.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Státní pozemkový úřad
IČO:	01312774
Datová schránka:	z49per3
Adresa:	Husinecká 1024/11a, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Svobodné Dvory (vícepráce a změna termínů plnění)
Datum uzavření:	29.05.2023
Číslo smlouvy / č. jednací:	903-2018-514101
Podpisující osoba:	HK-VZ
Hodnota bez DPH:	38 500,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	46 585,00 CZK

Smluvní strany:

Název:	Ředitelství silnic a dálnic ČR
IČO:	65993390
Datová schránka:	zjq4rhz
Adresa:	Na Pankráci 546/56, Nusle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	závod Praha
Plátce / příjemce:	Plátce
Právní forma	Orgán veřejné moci

Název:	GEOVAP, spol. s r.o.
IČO:	15049248
Datová schránka:	wyx77xh
Adresa:	Čechovo nábřeží 1790, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

rsDodatek č.6 k SOD KoPU Svobodné Dvory (A).pdf
882.73 kB, 01.06.2023 11:41:43
9977e353309d84604f8e8cb674cafadf2b9b3591d8ec3283563ba0a933769f8b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/24647591>