



# DODATEK č. 48 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby: „Modernizace trati Sudoměřice - Votice“

## Smluvní strany

### Objednatel:

#### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy  
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjgm

číslo smlouvy: E618-S-829/2018

ISPROFOND: 521 371 0002

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotovitel:

#### OHLA ŽS, a.s.

se sídlem: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 463 42 796, DIČ: CZ46342796

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsdou představenstva a  
**Paolem Bee**, MBA, 2. místopředsdou představenstva:

#### Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

OHLA ŽS, a.s.

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

číslo smlouvy Zhotovitele: SOD00200136

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“



## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 20. 03. 2018 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Modernizace trati Sodoměřice - Votice“ s účinností Smlouvy ke dni 23. 03. 2018, ve znění jejich dodatků č. 1 - 47, (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

původní cena Díla 4 378 022 292,81 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 1 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činila 4 377 605 472,23 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 3 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 4 činila 4 447 713 779,27 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 5 činila 4 741 868 936,15 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 6 činila 4 744 786 796,91 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 7 činila 4 766 912 541,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 8 činila 4 763 543 176,32 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 9 činila 4 766 664 526,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 10 činila 4 767 172 246,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 11 činila 4 773 676 250,49 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 12 činila 4 778 721 541,74 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 13 činila 4 797 526 875,18 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 14 činila 4 796 407 730,93 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 15 činila 4 820 684 746,36 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 16 činila 4 819 329 754,92 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 17 činila 4 819 692 679,11 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 18 činila 4 827 001 974,21 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 19 činila 4 875 709 542,31 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 20 činila 4 880 715 231,44 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 21 činila 4 880 790 813,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 22 činila 4 880 862 955,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 23 činila 4 895 777 044,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 24 činila 4 968 113 870,28 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 25 činila 4 968 442 427,73 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 26 činila 5 043 664 967,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 27 činila 5 049 384 491,94 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 28 činila 5 061 087 656,85 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 29 činila 5 068 783 714,47 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 30 činila 5 084 875 457,48 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 31 činila 5 091 813 945,67 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 32 činila 5 091 907 617,03 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 33 činila 5 092 250 633,55 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 34 činila 5 101 851 592,39 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 35 činila 5 130 795 818,13 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 36 bez finanční změny

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 37 činila 5 143 869 806,95 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 38 činila 5 177 619 182,62 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 39 činila 5 198 375 631,34 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 40 činila 5 177 335 993,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 41 činila 5 185 713 496,02 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 42 činila 5 168 980 134,14 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 43 činila 5 165 798 223,69 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 44 činila 5 202 959 142,89 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 45 činila 5 246 973 340,50 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 46 činila 5 249 336 472,77 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 47 činila 5 265 360 621,42 Kč bez DPH

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 48 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny.** Dochází k celkovému snížení ceny Díla o **884 240,18 Kč bez DPH**.

Důvodem pro úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): č. 98, č. 143, č. 144, č. 146, č. 147, č. 148, č. 154, č. 155, č. 156 a č. 160 a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách Smluvní ceny Díla.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Celková hodnota závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 7 ZZVZ je v celkové výši [REDAKCE] Kč. Upřesnění Smluvní ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ je 3,08 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 20,46 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu s ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 17 Smlouvy a přílohy č. 7 Smlouvy – Rekapitulace ceny.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

## I. Předmět Dodatku

### 1) Smluvní cena

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č. 98, č. 146 a částech ZL č. 143, č. 144, č. 154, č. 155, č. 156 a č. 160 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 98 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 98 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 146 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 146 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 143 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 143 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 144 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 144 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 154 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Méněpráce dle ZL č. 154 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ) [REDAKCE]

Vícepráce dle ZL č. 155 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 155 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 156 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 156 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 160 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 160 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)

██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████

**Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 48 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ Kč**

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 147, č. 148 a částech ZL č. 143, č. 144, č. 155, č. 156 a č. 160 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 147 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 147 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 148 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 148 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 143 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 143 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 144 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 144 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 155 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 155 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 156 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 156 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Vícepráce dle ZL č. 160 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)  
 Méněpráce dle ZL č. 160 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████  
 ██████████

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 48 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ Kč**

**c) U prací obsažených v částech schválených ZL č. 154 a č. 156 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 154 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) ██████████ Kč  
 Méněpráce dle ZL č. 154 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) ██████████ Kč  
 Vícepráce dle ZL č. 156 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) ██████████ Kč  
 Méněpráce dle ZL č. 156 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ) ██████████ Kč

**Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 48 Smlouvy celkem, bez DPH ██████████ Kč**

### **Úprava Smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 48:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila 4 378 022 292,81 Kč  
 Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 47, bez DPH činila 5 265 360 621,42 Kč

**Celková změna nákladů dle Dodatku č. 48, bez DPH**

**- 884 240,18 Kč**

**Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 48, bez DPH činí**

**5 264 476 381,24 Kč**

## **2) Článek 17 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

*- ruší se v článku 17. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 47 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:*

17. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby
  - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů
  - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2*
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací
  - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 36*
- Příloha č. 5 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 6 Žádost o poskytnutí zálohové platby
- Příloha č. 7 Rekapitulace ceny
  - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 48*
- Příloha č. 8 Pokyn Správce stavby č. 11 ze dne 19. 11. 2018, včetně jeho přílohy
  - nové znění přílohy (položkové kalkulace) ke dni podpisu dodatku č. 4*
- Příloha č. 9 Pokyn Správce stavby č. 24 ze dne 10. 9. 2019, včetně jeho přílohy - ke dni podpisu dodatku č. 5

## **3) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny**

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění Přílohy č. 7 Smlouvy platné k datu podpisu Dodatku č. 47 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 48, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí. Smluvní strany prohlašují, že Rekapitulace ceny ke dni podpisu Dodatku č. 48 nezahrnuje případnou změnu Smluvní ceny Díla na základě oznámení nároků (claimů) Zhotovitele a dalších Variací neobsažených v Preambuli tohoto Dodatku č. 48 učiněných do doby podpisu tohoto Dodatku č. 48. Ceny jsou uváděny bez DPH.

## **II. Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 7 Smlouvy): Rekapitulace ceny


– nové znění ke dni podpisu Dodatku č. 48

Za Objednatele:


Za Zhotovitele:

V Praze

V Brně




10.10.2023 06:41  
Podepsáno elektronicky



Digitální podpis:  
27.09.2023 16:16:09

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace, a.s.

.....  
**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva OHLA ŽS,



Digitální podpis:  
02.10.2023 09:48:38

.....  
**Paolo Bee, MBA**  
2. místopředseda představenstva OHLA ŽS, a.s.



