

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

I.

Smluvní strany

Zhotovitel:

Jméno:

COLAS CZ, a.s.

Zápis v obchod. / živnost. rejstříku:

Sp. značka B 6556 vedená u Městského soudu v Praze

Zastoupený:

Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Východní Čechy

Sídlo:

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Doručovací adresa:

P. Jilemnického 21/83, 503 01 Hradec Králové

IČ:

26177005

DIČ:

CZ26177005


Bankovní spojení:

Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

7408201/0100

Kontaktní osoba:



(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

Zápis v obchodním rejstříku:

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, oddíl P, vložka 52

Zastoupený:

Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem

Sídlo:

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové

IČ:

64809447

DIČ:

CZ64809447

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.

číslo účtu:

636270217/0100

kontaktní osoba:



(oprávnění zástupci ve věcech technických)

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

Dne: 06.10.2023 v 14:27:47

Čj: TSHK/7269/2023

Listů:1 **Příloh:** 1

Přehod

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 27. 6. 2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „OPRAVA POVRCHU VOZOVEK – ULICE BRATŘÍ ŠTEFANŮ“ (dále jen jako „dílo“) a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Dle čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo bylo uvedeno, že v ulici Bratří Štefanů bude před opravou vozovky provedena oprava plynovodu. Předpokládaný termín dokončení opravy plynovodu byl dle smlouvy 31.7.2023 s tím, že zhotovitel byl povinen koordinovat opravu vozovky s opravou plynovodu (společnost GasNet, s. r. o.).
3. Dle článku IV. odst. 4 smlouvy o dílo bylo sjednáno, že dílo bude dokončeno a předáno do 35 dnů ode dne zahájení (předání staveniště), nejpozději do 15.10.2023.
4. Při provádění díla vyšlo najevo, že práce na opravě plynu nemohly být v dohodnutých termínech provedeny, neboť došlo ke kolizi se stavbou v majetku ČEZ Distribuce a.s., výměna kabelů VN s termínem dokončení 04.08.2023. Ke koordinaci s opravou povrchu vozovky se ČEZ a.s. nepřihlásil. Oproti původnímu plánu byla oprava plynu zahájena 05.08.2023 a dokončena dne 14.09.2023.
5. S ohledem na výše uvedené je třeba posunout termín dokončení díla do 30.11.2023.
6. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III. Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4. a 5. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště), tedy článek IV. odst. 4 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní:

*„Termín dokončení a předání díla (zároveň termín vyklizení staveniště): **do 30.11.2023.**“*

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění

pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.


V dne

09. 10. 2023
V Hradci Králové dne

ZA ZHOTOVITELE:



Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
COLAS CZ, a.s.



ZA OBJEDNATELE:



Ing. Tomáš Pospíšil
ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

