



Číslo smlouvy objednatele: JS/0165/2023/OKS/1

Číslo smlouvy zhotovitele: S24-035-0020

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**dodatek**“)

### **Objednatel:**

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

### **Město Valašské Meziříčí**

Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí

Mgr. Robertem Stržínkem, starostou

00304387

CZ00304387

[REDACTED]

[REDACTED]

### **Zhotovitel:**

**Odštěpný závod:**

se sídlem:

korrespondenční adresa:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

ve věcech technických:

Zapsaný:

(dále jen „zhotovitel“)

### **SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

Jahodová 494/60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

480 35 599

CZ48035599

[REDACTED]

obchodní rejstřík u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

## **I. Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2023 Smlouvu o dílo „**Rekonstrukce chodníku podél silnice III/05722 v části Brňov**“. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo v rozsahu oceněného položkového rozpočtu.
2. V průběhu realizace tohoto díla se smluvní strany dohodly na úpravě závazku ze smlouvy o dílo, která je vyvolána potřebou provést práce vzniklé na základě skutečností, které se objevily v průběhu realizace díla. V průběhu realizace výše uvedeného díla byly vyvolány následující dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce.

### **Méněpráce:**

- Nerealizované části vjezdů ve dvorních částech v technologii zámková dlažba do betonových obrub, byla použita jiná technologie, kterou požadovali vlastníci nemovitostí.
- Nerealizované úpravy plotu, stavba chodníku prostorově vlezla mezi stávající plot a silnici, do plotu nebylo nutné zasahovat.
- Nerealizována část betonových palisád, od doby zpracování projektové dokumentace po realizaci provedl v místě jejich umístění majitel pozemku opěrnou zeď na své náklady.



- Demontáž a montáž dopravního značení nebyla provedena, chodník bylo možné postavit bez těchto prací.
- Umístění vodorovného dopravního značení bylo zamítnuto Policií ČR, tudíž se nerealizuje.

Vícepráce:

- Projekt uvažoval s použitím stávající vytěžené zeminy pro zásyp. Z důvodu nevhodné zeminy (jíl a kámen) nebyla tato použita. Zemina byla vyvezena na skládku a nahrazena štěrkopískem frakce 0/22.
- Dle skutečnosti bylo více přípojek do dešťové kanalizace než podle projektové dokumentace.
- Doplnění 1 ks uliční vpusti u studny, bylo nutné provést pro odvodnění stávající studny v prostoru za chodníkem.
- Provedeny úpravy vjezdů ve dvorních částech v jiné technologii, kterou požadovali vlastníci nemovitostí.

Uvedené práce svou podstatou a rozsahem nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Tyto práce nemají vliv na termín dokončení díla.

3. Obě smluvní strany se proto dohodly, že uvedené záležitosti sjednají v tomto dodatku ke smlouvě o dílo.
4. Změněný rozsah prací na základě výše uvedených skutečností si vyžádá navýšení celkové ceny díla o 227 562,97 Kč bez DPH.
5. Cena všech sjednaných méněprací činí: 165 608,88 Kč bez DPH.

Cena všech sjednaných víceprací činí: 393 171,85 Kč bez DPH.

## II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se v souladu s čl. V. odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1**, na základě kterého se mění a doplňují jednotlivá ustanovení Smlouvy o dílo **takto**:

Ustanovení článku III. Cena díla a platební podmínky, odstavec 1 Smlouvy o dílo se mění a nově zní:

Celková cena bez DPH	3 979 582,53 Kč
DPH 21 %:	835 712,33 Kč
Celková cena včetně DPH:	4 815 294,86 Kč

3. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo Oceněný položkový rozpočet se doplňuje o Přílohu č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací tohoto Dodatku č. 1 a stává se nedílnou součástí původního Oceněného položkového rozpočtu.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo „**Rekonstrukce chodníku podél silnice III/05722 v části Brňov**“ ze dne 12. 5. 2023 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) tohoto dodatku a všech údajů uvedených v tomto dodatku a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplňuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
3. Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření tohoto dodatku byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 23. 01. 2023, pod bodem Z 04/05.



4. Objednatel potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku je v pravomoci starosty na základě pověření Rady města Valašské Meziříčí ze dne 05. 12. 2022, pod bodem R 03/66/3. Tento dodatek byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.
6. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto dodatku připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a stává se nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo.

Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací

Ve Valašském Meziříčí dne 9.10.2023

Ve Valašském Meziříčí dne 11.10.2023

.....  
Město Valašské Meziříčí  
Mgr. Robert Stržínek, starosta  
objednatel

.....  
SWIETELSKY stavební s.r.o.

