

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 26. 1. 2015
(dále jen „Dodatek“)

Mezi:

- (1) Město Jičín
Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín
IČ: 002 71 632
DIČ: CZ00271632
zastoupený starostou města JUDr. Janem Malým
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

osoba pověřená jednat jménem zástupce ve věcech technických:
xxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucím odboru investic města Jičín, tel.: xxxxxxxxxxxx,
e-mail.: xxxxxxxxxxxx

a

- (2) AF-CITYPLAN s.r.o.
Sídlo: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 - Michle
IČ: 47307218
DIČ: CZ47307218
Zastoupený/jednající Ing. Petrem Košanem, jednatelem
zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 25005
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) na:

**„Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního
rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) +
dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb
s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce
II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“**

Vzhledem k tomu, že:

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 26. 1. 2015 Smlouvu o Dílo „Vypracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) + dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) + dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr včetně jeho ocenění a výkon autorského dozoru stavební akce II/502 Jičín – ulice Poděbradova a Ruská“ ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2015, Dodatku č. 2 ze dne 20. 7. 2016 a Dodatku č. 3 ze dne 29. 11. 2016 (dále jen „Smlouva“).

- (B) Z důvodu neukončeného procesu majetkoprávního vypořádání ze strany Města Jičín a z důvodu chybějícího kladného stanoviska správce plynovodu na straně AF-CityPlan, a tudíž nemožnosti kompletace dokladové části projektové dokumentace, která by byla společně s PD podkladem pro SÚ s cílem vydání pravomocného ÚR, se smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání ve Zvláštních obchodních podmínkách (dále jen ZOP-D), a dále pak na změně Přílohy A – Rozsah služeb, a proto uzavírají tento Dodatek číslo 4 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení ZOP-D se mění a nyní zní následovně:

Upravuje se ujednání 22.1

Zahájení služeb – dnem účinnosti smlouvy o dílo.

Termín nebo lhůta pro dokončení – 210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí

Díličí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	03/2017
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení Přílohy A – Rozsah Služeb se mění a nyní zní následovně:

Díličí termíny nebo lhůty pro dokončení částí díla:

Popis části díla	Termín (lhůta) dokončení
Koncept dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	180 dní od podpisu smlouvy
Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)	31. 5. 2017
Dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění stavby (PDPS)	210 dní od nabytí právní moci územního rozhodnutí
Autorský dozor	Při realizaci stavby - kolaudace

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek č. 4 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek č. 4 byl sepsán v šesti (6) stejnopisech, které mají platnost originálu. Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a zhotovitel dvě (2).

V Jičíně dne 24.3.2017

V Praze dne 27.3.2017

Objednatel
JUDr. Jan Malý
starosta

Zhotovitel
Ing. Petr Košan
jednatel