

### DODATEK č. 3

#### SMLOUVY O DÍLO č.: VS-111461- 56/ČJ-2021-801851

uzavřená podle § 2586 a násl. zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### I. Smluvní strany

##### Objednatel:

**Česká republika, Vězeňská služba České republiky**

Se sídlem: Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
Zastoupená: Na základě pověření č. j. VS-10280-13/ČJ-2019-800020-SP ze dne  
01.09.2019 vrchním radou plk. Mgr. Ondřejem KROUPOU, MBA,  
ředitelem Věznice Bělušice,  
IČO: 00212423  
DIČ: CZ00212423  
Bankovní spojení: ██████████, č. ú.: ██████████  
Adresa: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice, Bělušice 66,  
434 01 Bělušice

(dále jen „objednatel“)

**a**

##### Zhotovitel:

**JIMI CZ, a.s.**

Se sídlem: Plzeňská 276/298, 150 00 Praha 5  
Zapsaná: V obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, Oddíl B,  
vložka 15272  
Zastoupená: Ing. Jiřím Vinterem, osobou oprávněnou k samostatnému jednání za  
společnost  
IČO: 253 13 436  
DIČ: CZ25313436  
Bankovní spojení: ██████████  
Číslo účtu.: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 02.05.2023 vedenou pod č. j.: VS-111461-56/ČJ-2021-801851 (dále jen „Dodatek č. 3“), se v souladu s bodem (9) článku XVIII. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Vzhledem k zjištěné skutečnosti, že v areálu věznice v zakázaném pásmu nebylo možné využít stávající kabelové žlaby, byl proveden výkop v celé délce zakázaného pásma. Dále vzhledem k chybě v projektové dokumentaci ve specifikaci kamer bylo nutno objednat od výrobce výměnu 2 kusů kamer s jiným rozlišením. Tím došlo ke změně schváleného harmonogramu prací a akce se tedy prodlužuje o 28 kalendářních dní. K výše uvedeným skutečnostem se mění bod (3), článku IV. Doba a místo plnění díla v následujícím znění:

3. Dílo specifikované v čl. III této smlouvy bude zhotovitelem provedeno do **148 kalendářních dnů** (včetně zkušebního provozu) od protokolárního předání staveniště objednatelem zhotoviteli.

S přihlédnutím k pozastávce realizace akce, která proběhla od 30. 8. 2023 do 27. 9. 2023 (viz Dodatek č. 2 SoD), bude tedy dílo provedeno do 31. 10. 2023 včetně zkušebního provozu.

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn nadále v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Povinné uveřejnění dodatku zajistí bez zbytečného odkladu objednatel, nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, každý s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

Obě smluvní strany prohlašují, že si znění dodatku přečetly, že dodatek byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují vlastnoručními podpisy osoby oprávněné za smluvní strany ve věci uzavření této smlouvy jednat.

V Praze dne:

V Bělušicích dne:

.....  
Za zhotovitele:

Ing. Jiří Vinter

.....  
Za objednatele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Ondřej KROUPA, MBA  
ředitel věznice