

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. 2023216

uzavřené dne 25. 8. 2023, dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“),

mezi následujícími smluvními stranami:

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje

se sídlem: Horova 1340/10, 400 01 Ústí nad Labem
IČO: 70886300
DIČ: CZ70886300 (není plátce DPH)
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Laničkem, ředitelem HZS Ústeckého kraje
Bankovní spojení: ČNB Ústí nad Labem
Číslo účtu: 76548881/0710
ID Datové schránky: **auyaa6n**

(dále jen „objednatel“)

a

Mostecká montážní a.s.

se sídlem: Na Poříčí 1071/14, Nové Město, 110 00 Praha 1
IČO: 25493507
DIČ: CZ25493507
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném (městským soudem v Praze), spisová značka (B25273)
Zastoupená: Daniel Černý – předseda představenstva
Martin Stříbrný – člen představenstva
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 240064329/0300
ID Datové schránky: **fhxfai8**

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen jako „smluvní strany“)

I.

Úvodní ustanovení a předmět dodatku

1. Smluvní strany dne 25. 8. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. 2023216 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně, včas a s veškerou odbornou péčí, na svůj náklad a nebezpečí **opravu komunikace včetně osazení obrubníků, výškové úpravy poklopů, a všechny související stavební a montážní práce v areálu stanice Litvínov, Územní odbor Most, Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje** (dále jen „dílo“), podle technické specifikace objednatele a v rozsahu dle cenové nabídky (soutěžní list rozpočtu) zhotovitele č. 23N435/07 ze dne 18. 7. 2023, která je přílohou č. 1 této smlouvy, a kterou je zhotovitel vázán. Stavební akce je u objednatele vedena pod názvem " **HS Litvínov – Oprava komunikace** ".
2. Dílo mělo být dle čl. IV odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo dokončeno v termínu do 6 týdnů od převzetí staveniště, tj. nejpozději do 9. 10. 2023.
3. V průběhu realizace díla a za doby trvání smlouvy o dílo požádal zhotovitel objednatele o možnost prodloužení termínu provedení díla, jelikož u asfaltového materiálu, který je pro dokončení díla klíčový a byl zhotovitelem včas a řádně objednan, došlo na straně jeho dodavatele k posunutí termínu dodání. Tuto skutečnost nemohl zhotovitel nijak předem předvídat, ani nijak ovlivnit. Povaha veřejné zakázky se tím nijak nemění.

II.

Změna doby plnění

1. Čl. IV. odst. 1 písm. b) smlouvy o dílo nově zní takto:
b) dokončení a předání díla objednateli nejpozději do: 7 týdnů od převzetí staveniště.

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Povinnost zveřejnit dodatek smlouvy o dílo ve smyslu zákona o registru smluv splní bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel.
3. Ostatní články a dílčí ustanovení smlouvy o dílo v tomto dodatku neuvedené se nemění.
4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Smluvní strany činí rovněž nesporným, že mimo jiné také v souladu se zněním zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, souhlasí se zpřístupněním tohoto dodatku smlouvy o dílo či jeho zveřejněním v jeho plném znění.
5. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek smlouvy o dílo uzavírají svobodně a vážně, že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, s jeho obsahem souhlasí a že jsou jim známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro jeho uzavření rozhodující, na důkaz čehož připojují své elektronické podpisy.

V Ústí nad Labem dne _____

V _____ dne _____

Objednatel:



plk. Mgr. Martin Laníček
vrchní rada
ředitel
HZS Ústeckého kraje

Zhotovitel:



Daniel Černý
předseda představenstva
Mostecká montážní a.s.



Martin Stříbrný
člen představenstva
Mostecká montážní a.s.