



odštěpný závod

**Valbek SK, spol. s r.o., odštěpný závod**

se sídlem: V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

IČO: 01761200, DIČ: CZ683286704

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 76169

zastoupena: [REDAKCE], vedoucím odštěpného závodu

**Korespondenční adresa:**

Valbek, spol. s r.o., středisko Praha, V Olšínách 2300/75, 100 00 Praha 10

číslo smlouvy Zhotovitele: **20PH61019**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 09.12.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru Název zakázky: „Modernizace ŽST Rakovník“ ve znění jejich dodatků č. 1-5, s účinností Smlouvy ke dni 16.12.2020 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky:

Cena Díla dle SOD bez DPH: 28.449.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D1 + 1.876.000,- Kč

Snížení ceny díla dle D1 – 600.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D3 + 200.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D4 + 1.150.000,- Kč

Navýšení ceny díla dle D5 + 1.500.000,- Kč

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 5 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

1. **Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla.** Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu díla jsou další dodatečné požadavky, které vznikly během zpracování připomínek. Jedná se o:
  - 1.1. vypracování projektové dokumentace na úpravu stávajícího vodovodu SŽ,
  - 1.2. vypracování projektové dokumentace na úpravu stávající kanalizace SŽ,
  - 1.3. vypracování projektové dokumentace na zásuvkové stojany pro napájení souprav,
  - 1.4. vypracování projektové dokumentace na parkovací místa s nabíjecími elektrickými stojany pro elektromobily,
  - 1.5. přepočítání zatížitelnosti u železničního mostu v ev. km 42,785.
2. **Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace a s tím související úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla.** V souladu s výše uvedenými úpravami rozsahu předmětu Díla dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **299.000,- Kč bez DPH.**

3. **Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, přičemž dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že:
- 3.1. dochází k posunu termínu 2. dílčí etapy na 30.11.2023 (o cca 2,5 měsíce oproti termínům uvedeným v dodatku č.5),
  - 3.2. dochází k posunu termínu 4. dílčí etapy na 30.11.2023 (o cca 1,5 měsíce oproti termínům uvedeným v dodatku č.5),
  - 3.3. dochází k posunu termínu 5. dílčí etapy o 2 měsíce oproti termínům uvedeným v dodatku č.5,
  - 3.4. dochází ke změně předpokladu dokončení 9.dílčí etapy na 05/2027,
  - 3.5. dochází ke změně předpokladu dokončení díla na 05/2027,
- ostatní dílčí etapy zůstávají beze změn.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na několika výše uvedených změnách Smlouvy, které jsou změnami nepodstatnými z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku změn rozsahu stavby, jež jsou uvedeny v čl. I písm. a) tohoto Dodatku, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat
- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ je 15,57 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článků 3.3 a 5.15 Smlouvy a příloh č. 1 Smlouvy – Specifikace Díla, č. 4 Smlouvy – Rozpis ceny Díla a č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## I. Předmět Dodatku

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

### 1. Rozšíření předmětu Díla o:

- a. přeložka stávajícího vodovodu ve správě SŽ
- b. úprava kanalizace pro napojení odvodnění z VB a budov na odvrácené straně kolejiště,
- c. vypracování projektové dokumentace na zásuvkové stojany pro napájení souprav,
- d. vypracování projektové dokumentace na parkovací místa s nabíjecími elektrickými stojany pro elektromobily,
- e. přepoččet zatížitelnosti u železničního mostu v ev. km 42,785.

### 2. Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Specifikace Díla. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 1 Dodatku (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

1. **Dochází ke změně ceny tak, že** cena Díla se navyšuje o **299.000,- Kč bez DPH**, přičemž jednotlivé změny v Rozpisu ceny Díla jsou odlišeny barevně.
2. **Ruší se stávající znění článku 3., odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

### **Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- 3.3** Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla dle SOD bez DPH:	<b>28 449 000,00 Kč</b>
Navýšení ceny díla dle D1	+ 1 876 000,00 Kč
Snížení ceny díla dle D1	- 600 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D3	+ 200 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D4	+ 1 150 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D5	+ 1 500 000,00 Kč
Navýšení ceny díla dle D6	+ 299 000,00 Kč
<b>Celková cena díla dle D4, bez DPH</b>	<b>32 874 000,00 Kč</b>

slovy: **třicet dva milionů osm set sedmdesát čtyři tisíc korun českých**

### **3. Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis ceny Díla**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 2 Dodatku (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

c) Úprava termínů je dohodnuta takto:

1. **Dochází k posunu termínu** 2. dílčí etapy na 30.11.2023 (o cca 2,5 měsíce oproti termínům uvedeným v dodatku č.5). Dochází k posunu termínu 4. dílčí etapy na 30.11.2023 (o cca 1,5 měsíce oproti termínům uvedeným v dodatku č.5). Dochází k posunu termínu 5. dílčí etapy o 2 měsíce oproti termínům uvedeným v dodatku č.5. Dochází ke změně předpokladu dokončení 9.dílčí etapy a ke změně předpokladu dokončení díla na 05/2027. Jednotlivé změny v Harmonogramu plnění jsou odlišeny barevně.

### **2. Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění**

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je přílohou č. 3 Dodatku (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

d) Ruší se v odst. 5.15 Smlouvy uvedený seznam příloh ve znění dodatku č.5 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- |                |   |
|----------------|---|
| Příloha č. 1:  | <b>Specifikace Díla</b><br>- ve znění dodatku č. 6  |
| Příloha č. 2:  | <b>Obchodní podmínky OP/DUSP+PDPS/05/20</b>   |
| Příloha č. 3:  | <b>Technické podmínky:</b><br>a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)<br>b) Všeobecné technické podmínky VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DUR/12/20<br>c) Zvláštní technické podmínky ze dne 30.07.2020 |
| Příloha č. 4:  | <b>Rozpis Ceny Díla</b><br>- ve znění dodatku č. 6  |
| Příloha č. 5:  | <b>Harmonogram plnění</b><br>- ve znění dodatku č. 6  |
| Příloha č. 6:  | <b>Oprávněné osoby</b><br>- ve znění dodatku č. 4   |
| Příloha č. 7:  | <b>Seznam požadovaných pojištění</b>  |
| Příloha č. 8:  | <b>Seznam poddodavatelů</b><br>- ve znění dodatku č. 4  |
| Příloha č. 9:  | <b>Související dokumenty</b>  |
| Příloha č. 10: | <b>Zmocnění Vedoucího Zhotovitele</b>   |



## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou tyto přílohy:
- příloha č. 1 (příloha č. 1 Smlouvy): **Specifikace Díla**  
příloha č. 2 (příloha č. 4 Smlouvy): **Rozpis Ceny Díla**  
příloha č. 3 (příloha č. 5 Smlouvy): **Harmonogram plnění**

**Za objednatele:**

V Praze

   
09.10.2023 13:35  
Podepsáno elektronicky

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Za zhotovitele:**

■

 Digitálně podepsal  
  
Datum: 2023.09.14  
 15:18:55 +02'00'

.....  
Ing. Petra Kopková  
jednatelka společnosti  
oprávněná podepisovat za Společnost „VALBEK-  
PRODEX“

## **PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

### **Specifikace Díla**

Předmětem zadání je zpracování DUSP + PDPS akce „Modernizace ŽST Rakovník“ v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací.

Dále je předmětem zadání vypracování potřebných průzkumů, získání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě, zajištění koordinátora BOZP v přípravě.

Součástí zakázky je i zajištění autorského dozoru po dobu realizace zakázky.

### **Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 5**

1.1. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu nákladní pokladny umístěné na p. č. 579/2 v k. ú. Rakovník;

1.2. rozšíření rozsahu stavby o stavební úpravy objektu určeného pro umístění nového záložního zdroje elektrické energie;

1.3. rozšíření rozsahu stavby o prověření možnosti umístění fotovoltaické elektrárny na střechu budovy stávající trafostanice;

1.4. změna rozsahu stavby v případě stavebních úprav objektu výpravní budovy.

### **Specifikace Díla ve znění Dodatku č. 6**

- rozšíření rozsahu o přeložku stávajícího vodovodu ve správě SŽ
- rozšíření rozsahu o úpravu kanalizace pro napojení odvodnění z VB a budov na odvrácené straně kolejiště,
- rozšíření rozsahu o vypracování projektové dokumentace na zásuvkové stojany pro napájení souprav,
- rozšíření rozsahu o vypracování projektové dokumentace na parkovací místa s nabíjecími elektrickými stojany pro elektromobily,
- rozšíření rozsahu o přepoččet zatížitelnosti u železničního mostu v ev. km 42,785.

## PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č.4 SMLOUVY)

### Rozpis Ceny Díla

Cena za zpracování DUSP a PDPS (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

#### 1. ZÁKLADNÍ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1	Zpracování DUSP dle vyhlášky č.146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DUSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G, H a I, včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č.2 Směrnice GŘ SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	hod	█	█	█
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č.20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	hod	█	█	█
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti- příloha dokumentace část H	hod	█	█	█
5	Kompletní geodetická část (v rozsahu přílohy I - dle přílohy č. 2 Směrnice GŘ SŽDC č.11/2006 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP) včetně inženýrské činnosti	hod	█	█	█
6	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	█	█
7	Definitivní odevzdání DUSP a PDPS, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	█	█	█
22	Práce v rozsahu dodatku č.1 – rozšíření o rekonstrukci výpravní budovy a zvětšení parkovišť, přechod z předpisu D3 na D1	hod	█	█	█
23	Doprojektování napojení ETCS dle dodatku č.3	hod	█	█	█
24	Základní služby v rozsahu dodatku č. 4	hod	█	█	█
26	Základní služby v rozsahu dodatku č. 5	hod	█	█	█
27	Základní služby v rozsahu dodatku č. 6	hod	█	█	█
<b>Celkem za základní služby:</b>					█



## PODROBNÝ ROZPIS CENY ZÁKLADNÍCH SLUŽEB DLE DODATKU Č.4

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
24a	vícepráce dle dodatku č. 4 DUSP - koleje	hod	■	■	■
24b	vícepráce dle dodatku č. 4 DUSP - nástupiště	hod	■	■	■
24c	vícepráce dle dodatku č. 4 DUSP - propustek	hod	■	■	■
24d	vícepráce dle dodatku č. 4 PDPS - koleje	hod	■	■	■
24e	vícepráce dle dodatku č. 4 PDPS - nástupiště	hod	■	■	■
24f	vícepráce dle dodatku č. 4 PDPS - propustek	hod	■	■	■
<b>Celkem za základní služby v dodatku č.4:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. DODATEČNÉ SLUŽBY NA ZPRACOVÁNÍ DUSP A PDPS:

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
8	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
9	Geodetické práce	km	■	■	■
10	Geotechnický a stavebnětechnický průzkum staveb	hod	■	■	■
11	Geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■	■	■
12	Jiné průzkumy- pyrotechnický, biologický, hluková studie,..	Podle typu průzkumu	■	■	■
13	Aktualizace záměru projektu dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
14	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
15	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
17	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■

19	Propagace	hod	█	█	█
25	vícepráce dle dodatku č. 4 inženýrsko-geologický průzkum	km	█	█	█
<b>Celkem za doplňkové služby:</b>					█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

### 3. CENA ZA VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
21	rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	█	█	█

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

### 4. CENA DÍLA:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
32 874 000 Kč	6 903 540 Kč	39 777 540 Kč

z toho:

Cena za zpracování DUSP a PDPS (v rozsahu základních a dodatečných služeb):

█	█	█
---	---	---

Cena za výkon autorského dozoru:

█	█	█
---	---	---

**Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování DUSP a PDPS a výkon autorského dozoru:**

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
<b>1. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>1a. dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>2. Dílčí etapa</b>	██████████	██████████
<b>3. Dílčí etapa</b>	██████████	.
<b>4. Dílčí etapa</b>	██████████	.
<b>5. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>6. Dílčí etapa</b>	—	—
<b>7. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>8. Dílčí etapa</b>	██████████ ██████████	██████████
<b>9. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru</b>	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>32 874 000 Kč</b>	<b>39 777 540 Kč</b>



## PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č.5 SMLOUVY)

### Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	<b>ihned po nabytí účinnosti Smlouvy</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>Do 25 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>	Návrh technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>1a. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30.4.2023</b>	Návrh aktualizovaného technického řešení DUSP k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30.11.2023</b>	Dílčí předání DUSP se zpracovanými připomínkami bez dokladové části	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>	Oznámení EIA	Předávací protokol
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30.11.2023</b>	Podání žádosti o společné povolení (územní rozhodnutí a stavební povolení)	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>Do 38 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy</b>	Předání PDPS k připomínkovému řízení	Předávací protokol
<b>6. Dílčí etapa</b>	-	-	-
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>Do 5 měsíců od podání žádosti o společné povolení</b>	Nabytí právní moci společného povolení	Rozhodnutí s vyznačením právní moci
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>Do 2 měsíců od nabytí PM rozhodnutí o společném povolení</b>	Definitivní předání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, a návrhem ZTP na realizaci stavby	Protokol o provedení Díla
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>(předpoklad 05/2027)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 13 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
<b>Termín dokončení Díla</b>	<b><u>předpoklad do 05/2027</u> (v závislosti na zahájení 9 Dílčí etapy)</b>		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)