

## **DODATEK 1 Smlouvy o dílo**

**uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)**

### **Článek I. Smluvní strany**

1. **Ostravské komunikace, a.s.**  
se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory  
zastoupení: xxxxx  
*zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886*  
oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxx  
oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxx  
IČ: 25396544  
DIČ CZ25396544  
bankovní spojení: xxxx  
číslo účtu: xxxx  
tel.: +xxxx  
fax: +xxxx  
(dále jen „objednatel“)
  
2. **PONVIA CONSTRUCT s.r.o.**  
se sídlem: **Charváty č.p. 9, 783 75 Charváty**  
kontaktní adresa: **Charváty č.p. 9, 783 75 Charváty**  
Zápis v **OR C 63282** vedeném u Krajského soudu v Ostravě  
IČO: **043 81 823** DIČ: **CZ04381823**  
Telefon: **xxxx** **xxxx**  
Bankovní spojení: **xxxx**  
Číslo účtu: **xxxx**  
**Prováděním díla pověřena organizační jednotka:**  
ve věcech smluvních oprávněn k jednání:  
**xyyyx**  
ve věcech technických oprávněn k jednání:  
**xxxx**  
stavbyvedoucí: jm, př., č. aut.  
**xxxxy**  
(dále jen „zhotovitel“)

*Na základě dohody smluvních stran, kdy se nad rámec PD provedlo ruční odbourání stávající přechodové desky, závěrné zídky a částí křídel, dále k rozšíření úložných prahů s kotvením do závěrných zídek a jejich vzájemného provázání a zvětšení tloušťky opěr, vznikly více práce a*

*méně práce se týkaly snížení výměr záporového pažení a snížení množství injektáže předpínací výztuže. Tyto skutečnosti nebyly známy při zpracování PD, ale byly zjištěny až při samotném provádění díla, a tak bude následující změna v plnění díla a ceně za dílo:*

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. až 3.*
- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.*

#### **Článek IV. Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: *květen - listopad 2023. Nejpozději však do 20. 11. 2023. Maximální doba realizace je 130 kalendářních dní. Dřívější plnění je možné.*
2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do *130 kalendářních dnů od zahájení prací*. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

#### **Článek V. Cena díla**

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí:  
**11 092 509,97 Kč bez DPH.**

*Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.*

*Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky a podepsán statutárními zástupci smluvních stran.*

*Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.*

*Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.*

Příloha č. 1: rozpočet méně a více prací

V Ostravě dne  
Za objednatele:

V Charvátcech dne  
Za zhotovitele:

.....

předseda představenstva

.....

jednatel