

CES: XX/ROK/GARANT

Číslo a název stavby: CL 022065 Jablonné v Podještědí, Tyršova, Na Nivách – rekonstrukce kanalizace a vodovodu

DODATEK Č. 1 KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 22304

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 3.2.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

se sídlem: Selská 517, 460 01 Liberec XII – Staré Pavlovice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363
zastoupená: Josefem Kubešem – jednatelem
Ing. Petrem Jandou – jednatelem
Ing. Martinem Matznerem – jednatelem
Za společnost jednají vždy alespoň dva jednatele
zástupce pro věci technické:
IČ: 18382550
DIČ: CZ18382550
bankovní spojení: Komerční banka a.s. č. ú. 9029040461/0100
Česká spořitelna a.s. č. ú. 9029040402/0800
telefon:
fax:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 S ohledem na vyšší rozsah prací se termín dokončení Díla dle čl. III Čas plnění posouvá na 31.10.2023.

2.2.2. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. IV Cena za dílo.

Původní cena díla: 8,335.314,92 Kč + DPH

Dodatek č. 1: 541.776,96 Kč + DPH

Nová cena: 8,877.091,88 Kč + DPH

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné na webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- a) Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- c) další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulacím orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které ji byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.“

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Návrh změny číslo ZL_01/2023
2. Geologický posudek
3. Situace , PP
4. Soupis prací s aktualizovanými cenami

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Liberci dne 21.9.23

Objednatel:

04

Zhotovitel:

[Redacted signature area]

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.

415 50 Teplice, Přítkovská 1689

IČO 49099469, DIČ CZ49099469

⑤

Josef Kubeš
jednatel


Ještědská stavební společnost spol s r. o.

[Redacted signature area]

Ing. Petr Janda
jednatel

Ještědská stavební společnost spol. s r. o.

F115a Změnový list

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 01/2023	
Zhotovitel:	Ještědská stavební společnost spol.s r.o.				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a. s.			Datum: 19. 9. 2023	
Název akce: CL 022065 - Jablonné v P. Tyršova Na Nivách RKV					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem- X	Faxem:	osobně	
Odkazy	na specifikaci:	viz. Příloha č. 1 – geologický posudek			
	na výkresy:	viz. Příloha č. 2 – situace VCP, PP VCP, situace výměny zeminy			
	na rozpočtové podklady:	viz. Příloha č. 3 –změnový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny					
1. Kanalizace – vícepráce					
- Při provádění kanalizační stoky A3 je zjištěno, že kanalizační potrubí mezi rekonstruovanou šachtou Š1 a stávající šachtou Š _{sláv} je v havarijním stavu. Toto potrubí bude vyměněno, jedná se úsek dlouhý 13,3m, potrubí KTH DN300 TR 160.					
- Z důvodu křížení sítí, dodržení spádu a odtokových poměrů, je nutné zahloubit kanalizaci v délce 40,1m a vybudovat novou spadišťovou šachtu Š2A.					
- Z důvodu budoucího napojení kanalizační stoky z dolní části ulice Tyršova, kterou bude financovat město Jablonné v Podještědí, je zapotřebí na stoku A-3 vložit novou šachtu Š7A, na kterou se budoucí kanalizace napojí.					
2. Výměna výkopku – vícepráce/méněpráce					
Původní projektová dokumentace předpokládala, 50% zpětné použití výkopku po přetřídění. Zpráva geologa (viz příloha) konstatuje, že výkopek není vhodný ke zpětnému zásypu a je nutná 100 % výměna. Rozsah výměny dle přílohy.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Původní cena :		8 335 314,92 Kč + DPH			
Dodatek č. 1 (VCP):		+ 541 776,96 Kč + DPH, t. j. 6,50 %			
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
8 877 091,88 Kč bez DPH			31 kalendářních dní		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku 541.776,96 Kč bez DPH					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 573.918,38 Kč bez DPH, tj 6,89 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 32.141,42 Kč bez DPH, tj. 0,39 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4 ZZVZ činí 573.918,38 bez DPH, tj. 6,89 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 4ZZVZ činí 32.141,42 Kč bez DPH, tj. 0,39 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet, geologický posudek): 51					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
 19.9.23					

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD a CS ÚRS 2023 02.

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění změny de minimis (§ 222 odst. 4 ZZVZ)

Doplnit vyjádření, komentář a zdůvodnění k jednotlivým dále uvedeným bodům.

- změna nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky – NEMĚNÍ

- nedojde ke změně zhotovitele – NEDOJDE

- hodnota změny (všech změn v rámci této stavby realizovaných v režimu de minimis, tedy součet absolutních hodnot více- a méněprací realizovaných v tomto režimu) je nižší, než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce a současně nižší než 15 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky - ANO

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum *19.9.2023*

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí změny

Datum *19.9.2023*

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum *25-09-2023*

Datum *19.9.2023*

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.