

DODATEK Č. 1. KESMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele SMD23091

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 27.4.2023 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické :
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s., k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání stavenišť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Intermont, Opatrný, s.r.o.

se sídlem: Mostecká 1973, 431 11 Jirkov
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5877
zastoupená: Daniel Opatrný, jednatel společnosti
Ing. Marek Opatrný, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické:
IČ: 49900854
DIČ: CZ49900854
bankovní spojení: KB a.s. Jirkov], č. ú. 19-208 570 0207/0100
telefon:
email:

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněna
. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je l

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č.1 se mění čl. III. Čas plnění.

Termín dokončení stavby se prodlužuje do 16.10.2023

2.2.2 Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se mění znění článku 4.1. Cena díla z důvodu změn během realizace stavby, které je uvedeno v návrhu změny, který je přílohou tohoto Dodatku

Cena díla dle SOD	6 040 585,-- Kč bez DPH
Dodatek č. 1	- 340 491,21 Kč bez DPH
Cena díla a Dodatku č. 1 celkem	5 700 093,79 Kč bez DPH

2.2.3. Článek XVI. Smlouvy Ochrana osobních údajů zní nově následovně:

„16. 1 Smluvní SVS informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SVS v sekci GDPR (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/gdpr/>). V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.

16. 2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SVS zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů dodavatelů a smluvních partnerů dle předchozího odstavce.“

2.2.4. Smlouva se doplňuje o nový Článek XVII. Protikorupční doložka v následujícím znění:

„17.1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je SVS. Deklarace je dostupná na webu SVS v sekci Compliance (<https://www.svs.cz/cz/spolecnost/compliance/>).

17.2 Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:

- neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
- neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
- úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
- nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
- zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

17.3 Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SVS prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:

- Elektronická adresa: compliance@svs.cz,
- Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s.,
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
- další způsoby, které SVS aktuálně využívá.

17.4 SVS se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

17.5 SVS má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

17.6 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SVS si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení."

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č.1

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne 04 -10- 2023

V dne 18 -09- 2023

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Marek Opatrný
Daniel Opatrný
jednatel společnosti
Intermont, Opatrný, s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 01/2023	
Zhotovitel:	Intermont Opatrný, s.r.o. Mostecká 1973, 431 11 Jirkov				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice			Datum: 31.8.2023	
Název akce: LN004014 BLŠANY, Družstevní, Nerudova, Pivovarská – rekonstrukce vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou:	e-mailem:	faxem:	osobně: X	
Odkazy specifikaci:	na	ne			
	na výkresy:	ne			
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz příloha - rozpočet			
	na jinou část smlouvy:	Odst. 3.2 – Termín dokončení díla Odst. 4.1 – Cena za dílo			
Popis a zdůvodnění změny Změna rozsahu prací je způsobena skutečnostmi nezbytnými pro provedení stavby, které jsou uvedeny níže. Z tohoto důvodu je třeba prodloužit termín dokončení díla.					
Vodovodní řad Z důvodu výskytu zvýšeného množství stávajících IS oproti množství uvedeného ve vyjádřeních správců sítí je nutné provádět zemní práce na přípojkách řadu A1 ve zvýšeném množství ručně, vzhledem k hloubkám uložení křížících sítí je nutné rýhu pro vodovodní přípojky zahloubit oproti předpokládané hloubce uložení v PD (viz zápis SD str. č. 26506, 26509)					
Z důvodu souběhů stávajících sítí s trasou vodovodního řadu je nutné navýšení přípatku za ztížené vykopávky v ul. Družstevní ve st. 0,000 – 0,150km a v ul. Pivovarská v úseku LB5 – LB9 – souběh kabelu, úsek LB6 – LB9 – souběh slaboproudu (viz zápis SD str. č. 26518, 26521)					
Z důvodu nevhodné geologie nebylo možné část výkopku zpětně použít na zásyp v souladu s PD, výkop se zasypával 100% nakupovaným materiálem, veškerý výkopek je odvážen na řízenou skládku. (viz zápis SD str. č. 26503, 26507)					
Komunikace Z důvodu plánované akce obce Blšany, na rekonstrukci povrchu komunikace v ul. Pivovarská s termínem zahájení prací ihned po dokončení této stavby, bylo dohodnuto v předmětném úseku, plocha 493 m2, neprovádět pokládku asfaltových vrstev, pouze položit provizorní povrch z asfaltového recyklátu v tl. 80 mm (viz zápis 3.KD)					
OSN Z důvodu plánované akce obce Blšany, na rekonstrukci povrchu komunikace v ul. Pivovarská s termínem zahájení prací ihned po dokončení této stavby, bylo dohodnuto převedení dohodnutého finančního objemu z pol., poplatky za zábory“.					
Důvod vícepráce/méněpráce	záměr objednatel	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moe	jiné okolnosti ANO - zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: celkem - 340 491,21 + DPH					

Nově navržená změna sjednané ceny díla

5 700 093,79 Kč bez DPH

Pětmilionůsedmsetdevadesát tři koruny české
sedmdesátdevět

Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):

**+ 46 (čtyřicet šest kalendářních dní)
do 16.10.2023**

Navrhovanou změnou dojde k prodloužení termínu dokončení do 16.10.2023

Navrhovanou změnou dojde ke snížení rozpočtu o částku: **- 340 491,21 Kč bez DPH.**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí **724 698,75 Kč bez DPH**, tj. +11,99 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí **-1 065 189,96 Kč bez DPH**, tj. -17,63 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 724 698,75 bez DPH, tj. +11,99 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí -1 065 189,96 Kč bez DPH, tj. -17,63 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 7x A4

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum **18-09-2023**

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum **20-09-2023**

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum **20-09-2023**

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, § 222 odst. 5 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací

Datum..... 22 -09- 2023

..... Datum..... 14.9. 2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.