

Změnový list číslo		1	
Identifikace akce:			
Název akce:	KŘP Pzk – P 2.0 – Plzeň, Slovanská alej 26 – Rekonstrukce střešního pláště		
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> :	114V17200 1124		
Objednatel:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského		
Zhotovitel:	SILBA – Elstav s.r.o. Plzeňská 155, 326 00 Letkov		
Projektant:	Komplexní služby Dušek, s. r. o.		
Předmět změnového listu			
Zateplení střešního pláště			
Část díla dotčená změnovým listem			
Montáž a dodávka minerální izolace.			
Popis změny, popis technického řešení			
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace : SO.01 Hlavní budova			
Rekonstrukce a zateplení střešního pláště.			
Nové řešení :			
Při průběhu realizace díla a detailní kontrole rozpočtu, byla zjištěna chyba v rozpočtu a to položky 48 a 49. Ihned byl zaslán dotaz projektantovi stavby a jeho vyjádření je přílohou tohoto změnového listu. Jedná se tedy o dopočet doplnění tepelné izolace a její montáž.			
Zdůvodnění změny :			
Dopočet tepelné izolace vč. montáže dle skutečnosti (chyba nepočítání vzorečku v rozpočtu)			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci : beze změn			
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů: zápis ve stavebním deníku a také zápis v elektronickém zápisu z 1.kontrolního dne			
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :			
Vliv na termín: Ne			
Vliv na kvalitu díla: Ne			
Vliv na cenu: Ano			
Přípočty k ceně díla bez DPH:		348 889,21 Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:		- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		348 889,21 Kč	
DPH:		73 266,73 Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		422 155,94 Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za TDI:	Za objednatele:
Zdeněk Plíml	Ing. Kamil Dvořáček	Radek Ježek	Monika Šeflová
Silba-Elstav s.r.o.	Komplexní služby Dušek, s. r. o.		KŘP P
Datum: 4.9.2023	Datum: 4.9.2023	Datum: 11.9.2023	Datum: 11.9.2023
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:			
Datum:			

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.