

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 1

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, středisko Ostrava
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Tel :	
Fax :	
Zastoupen :	edoucí střediska Ostrava
IČO :	00095711
DIČ :	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku :	vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Středisko :	Ostrava Úprkova 795/1, 702 23
Zastoupeno :	
Bankovní spojení :	Komerční banka a.s., Karviná, číslo účtu 86-6032100257/0100
Pověřen k jednání ve věcech technických, realizace stavby a smlouvy:	1) – vedoucí střediska Ostrava 2) - investiční technik střediska
Zhotovitel:	„sinpps“ s.r.o.
Se sídlem:	Dobrušská 1805/5, PSČ 147 00 Praha
Tel :	
Email :	
Zastoupen :	., jednatel společnosti
IČO :	62584332
DIČ :	CZ62584332
Zapsán v obch. rejstříku :	Vedený městským soudem v Praze, spis. zn. C 33665
Bankovní spojení :	Česká spořitelna, a.s. číslo účtu: 85147369/0800
Pověřen k jednání ve věcech smluvních, technických a realizace stavby:	1) jednatel společnosti 2)

Se dohodly na tomto dodatku, kterým se upravuje předmět a termín plnění. Důvodem jsou změny v rozsahu plnění díla, které nastali v průběhu projednávání projektu s dotčenými orgány a které si vyžadají společné územní a stavební řízení, s čímž zadávací dokumentace stavby nepočítala.

Z výše uvedených důvodů smluvní strany dohodly úpravy předmětu a termínu plnění. Původní smlouva se proto mění takto:

V článku III. Předmět plnění se odstavec 2.1. ruší bez náhrady a odstavec 2.2. nahrazuje novým zněním:

2.2. Projektová dokumentace pro společné povolení (DUSP) v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb. a č. 405/2017 Sb. bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a souvisejícími předpisy, včetně dokladů o výsledcích jednání s příslušnými orgány a organizacemi pověřenými výkonem státní správy a s ostatními účastníky řízení a vydaných pravomocných rozhodnutí tak, aby mohlo být vydáno pravomocného společného povolení.

V článku IV. Doba a místo plnění se odstavec 1.b) ruší bez náhrady a odstavec c) nahrazuje a doplňuje novým zněním:

c) projektovou dokumentaci pro společné povolení (DUSP) dle čl. III odst. 2 této smlouvy do 68 týdnu.

V článku XIII. Předmět plnění se odstavec 1.a) a 2.a) nahrazuje a doplňuje novým zněním:

1.a) inženýrskou činnost za účelem vydání společného povolení na danou stavbu.

2.a) v rámci výkonu inženýrské činnosti příkazník na základě udělené plné moci zajistí veškerá nutná vyjádření související se zpracováním dokumentace ve stupni DUSP a PDPS

V článku XIV. Doba a místo plnění se odstavec 1. nahrazuje a doplňuje novým zněním:

- žádost o vydání společného povolení do 68 týdnů
- předání společného povolení do 78 týdnů

Závěrečná ustanovení dodatku č.1

1. Ostatní ujednání původní smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstává v platnosti .
2. Dodatek č.1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.

V Ostravě dne:

Digitálně
podepsal

Datum: 2023.10.10
12:35:49 +02'00'

vedoucí střediska

V Praze dne:

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.10
13:17:14 +02'00'

jednatel společnosti