

Dodatek č. 2

č. zhotovitele:

č. objednatele: **CES 2023/0886****Smluvní strany:**

1) Objednatel: **statutární město Hradec Králové**
Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Zastoupeno: Mgr. et Mgr. Pavlínou Springerovou, Ph.D., primátorkou města
IČO: 002 68 810
DIČ: CZ00268810
Datová schránka: bebb2in
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426 511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:

Ing. Michal Jandík - pověřený vedením investičního odboru
- tel. 495 707 680
- e-mail: michal.jandik@mmhk.cz
Ing. Drahomíra Kůrková - investiční technik
- tel. 495 707 692
- e-mail: drahomira.kurkova@mmhk.cz


dále jen „objednatel“

a

2) Zhotovitel: **CE - ING s.r.o.**
Sídlo: Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
Zastoupený: Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO: 04475631
DIČ: CZ04475631
Datová schránka: 7fraaps
Spisová značka: C 35921 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 13. října 2015
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 3959710399/0800

dále jen „zhotovitel“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodli na tomto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo a provozu díla, ze dne 26.05.2023, ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 05.09.2023 (dále jen „smlouva o dílo“):

„Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace - IV“

I. Odůvodnění dodatku a předmět dodatku

1. Smluvní strany v průběhu realizace díla zjistily, že v projektové dokumentaci s názvem „Zateplení objektu MŠ Třebechovická“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby, zpracované společností Anylopex plus s.r.o. – AG Projekt, která je podkladem pro provedení díla (dále jen „projektová dokumentace“) byla řešena úprava stávajícího potrubí plynu pouze položkou ve výkazu výměr, kde se uvažuje s posunem plynového potrubí cca o 1 m, a to kvůli instalaci vzduchotechniky. Při realizaci v místě umístění nové digestoře vzduchotechniky bylo zjištěno, že předpokládaný posun plynového potrubí o 1 m je nedostačující a plynové potrubí je v kolizi se vzduchotechnikou (digestoří umístěnou nad stávajícími spotřebiči). Tuto skutečnost nebylo možné na základě projektové dokumentace zjistit předem, ale až v okamžiku realizace prací. Strany se z toho důvodu dohodly na provedení přeložky stávajícího plynového potrubí, což však bude mít vliv na termín dokončení vnitřních prací uvedený v čl. IV., odst. 1 písm. d) smlouvy o dílo, který se prodlouží o měsíc. Během doby prodloužení je nezbytné vyprojektovat nové řešení, a to následně provést.
2. Dále po odkrytí stávající konstrukce střechy byly zjištěny větší tloušťky stávajících materiálů (plynosilikát, litý asfalt pod lepenkami atd.), než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno. Byla též zjištěna nerovnost odkryté vrstvy, na kterou se budou pokládat EPS desky. Tyto desky není možné položit na nerovnou střechu a je třeba, aby autor projektové dokumentace navrhl projekční řešení, zahrnující vyrovnaní stávající střechy. Tuto skutečnost nebylo možné na základě projektové dokumentace zjistit předem, ale až v okamžiku realizace prací. Existence litého asfaltu na střeše nebyla v projektové dokumentaci popsána, jeho odstranění je časově náročné a pracné. Z důvodů požadavků provozovatele stavby (MŠ), je navíc po zahájení školního roku nutné v určitý čas přerušovat práce, aby nebyly rušeny děti, čímž se postup prací zpomaluje. Tyto okolnosti budou mít vliv na termín dokončení celého díla uvedený v čl. v čl. IV., odst. 1 písm. e) smlouvy o dílo, který se prodlouží o měsíc.
3. Vzhledem k tomu, že předmět díla byl zadán na základě zadávacího řízení v podlimitním otevřeném řízení s názvem „Stavební úpravy MŠ Třebechovická – zateplení a rekuperace – IV“, posoudil objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku rovněž podle příslušných ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“).
4. Změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku popsané výše v odstavci 1 tohoto článku dodatku považují smluvní strany podle § 222 odst. 6 zákona za nepodstatné, neboť jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Ani jednu ze skutečností popsaných v odstavcích 1 a 2 tohoto článku dodatku nemohl objednatel dopředu předvídat, přičemž prodloužení doby realizace díla o jeden měsíc je s ohledem na povahu těchto změn přiměřené.
5. Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na zrušení písmen d) a e) v čl. IV. odst. 1. smlouvy o dílo a přijetí nového úplného znění těchto písmen takto:

d) Termín dokončení vnitřních prací:	do 03.11.2023
e) Termín dokončení celého díla (včetně vyklizení staveniště):	do 03.12.2023

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Uzavření dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením č. RM/2023/1138 na 13. zasedání Rady města Hradec Králové konaném dne 19.09.2023.
3. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou přesné a že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je oprávněn zpracovávat

poskytnuté osobní údaje uvedené v tomto dodatku za podmínek dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
7. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění smlouvy třeba, aby byla uveřejněna způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ
IČO: 00268810
DS: bebb2in

a

CE – ING s.r.o.
Polská 375, 547 01 Náchod
IČO: 04475631

vymezení předmětu dodatku: Smlouva o dílo a provozu díla – dodatek č. 2
datum uzavření dodatku: datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou
považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.

8. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva výtisky a zhotovitel jeden výtisk.
9. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen na základě vážné a svobodné vůle obou smluvních stran, nikoliv v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek, že mu porozuměly a chápou jeho význam, což stvrzují svými podpisy.

V *hradci králové* dne 11. 10. 2023



za zhotovitele
Jan Čejchan
jednatel společnosti




V Hradci Králové dne 11. 10. 2023



za objednatele
Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D.
primátorka města





Faint, illegible text in the upper left quadrant of the page, possibly representing a header or introductory paragraph.

A block of very faint, illegible text in the middle section of the page, appearing to be the main body of the document.

A block of very faint, illegible text in the lower middle section of the page, continuing the main body of the document.

A block of very faint, illegible text at the bottom of the page, likely representing a footer or concluding remarks.