



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů

### I. Smluvní strany

1. Objednatel : Město Železný Brod  
Železný Brod, náměstí 3. května 1, 468 22  
Zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. František Lufinka - starosta města

Zastoupené ve věcech technických: TDI - Monika Štemberová

IČO: 00262633

DIČ: CZ00262633

bankovní spojení:

číslo účtu:

ČS a.s.

0963249319/0800

*dále jen objednatel*

2. Zhotovitel : L&P stavební, spol. s.r.o.  
Oblouková 252, 463 03 Stráž nad Nisou  
zastoupený: Josef Liebscher, jednatel  
IČO: 63906236  
DIČ: CZ63906236  
bankovní spojení: ČSOB, č.ú. 8407300001/5500  
tel.:  
e-mail:

*dále jen zhotovitel*

### II. Předmět dodatku

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 12.12.2022.

V průběhu realizace došlo ke změnám prováděných prací na základě požadavků investora či projektanta oproti původní smlouvě o dílo.

Změny jsou popsány ve změnovém listu č.2, který je přílohou tohoto dodatku. Finanční vyčíslení je druhou samostatnou přílohou.

Tyto změny jsou v souladu s čl. 1.9 Smlouvy o dílo - Změny díla tz. jedná se o změny, které nemění celkovou podstatu veřejné zakázky.

### III. Doba a místo plnění díla

Obě smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v tomto znění:

Termín pro dokončení stavebních prací (stavby) kromě garážových vrat a pro předání a převzetí stavby: 15.8.2023.

Termín pro dokončení stavebních prací - garážových vrat a souvisejících stavebních prací: 13.10.2023.

#### IV. Cena díla

Cena díla v rozsahu čl. 4 této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

Původní cena dle SoD bez DPH	3 396 465,60 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 1	3 496 047,28 Kč
Cena méněprací dle ZL č.2 bez DPH	- 71 659,64 Kč
Cena víceprací dle ZL č.2 bez DPH	74 200,64 Kč
Cena díla bez DPH po Dodatku č. 2	3 498 588,28 Kč
21 % DPH	734 703,54 Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>4 233 291,82 Kč</b>

#### V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena tímto Dodatkem č.1 a zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č.1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva výtisky.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou přílohy:

1. Změnový list včetně odůvodnění
2. Položkový rozpočet

**Dodatek č.2 byl schválen Radou města dne 25.9.2023 pod usnesením č. 289/20R/2023.**

Ve Stráži nad Nisou, dne **11-10-2023**  
Za zhotovitele:

V Železném Brodě, dne  
Za objednatele:

Mgr.  
František  
Lufinka

Digitálně podepsal  
Mgr. František Lufinka  
Datum: 2023.09.27  
07:51:57 +02'00'

Mgr. Ivan Mališ - místostarosta města

  
Josef Liebscher - jednatel  
  
L & P Stavební, s.r.o.  
STAVEBNÍ SPOLEČNOST  
COKLADOVA 252, 403 03 STRÁŽ NAD NISOU  
IČ: 6390626, DIČ: CZ6390626  
www.lpsro.cz