



**ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR**

**DODATEK Č. 1  
K PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ  
(SMLOUVA O DÍLO)**

Číslo smlouvy objednatele: **16PT-001298/22**  
Číslo smlouvy zhotovitele: 21010139004  
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 151 0002

Název související veřejné zakázky:  
**139 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat - podrobný GTP**  
uzavřené na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na GTP středních a větších staveb  
pozemních komunikací 2020“, ev. č. 01ST-000766

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: [redacted]  
zastoupeno: [redacted] Správy Ostrava  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
vedoucí úseku výstavby  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
vedoucí úseku výstavby  
vedoucí oddělení přípravy  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

**INSET s.r.o.**

se sídlem: Lucemburská 1170/7, 130 00 Praha 3  
IČO: 03579727  
DIČ: CZ03579727  
právní forma: 112 - společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted] na základě plné moci  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ředitel divize na základě pověření  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“, samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

v tomto znění:

### **Preamble**

A. Smluvní strany spolu uzavřely dne 05. 09. 2022 Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo), číslo smlouvy objednatele: 16PT-001298/22, číslo smlouvy zhotovitele 21010139004 (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele poskytnout objednateli plnění, spočívající ve zpracování podrobného geotechnického průzkumu pro stavbu „**I/11 Opava Komárov, jižní obchvat**“ v rozsahu, jak je Smluvními stranami ujednáno ve Smlouvě, resp. v Příloze č. 1 – Podrobná specifikace předmětu plnění.

B. V průběhu provádění prací vyvstala potřeba na změnu závazku(ů) vyplývajícího(ch) ze Smlouvy, která spočívala v provedení méněprací a víceprací. Podrobný popis změn závazku(ů) ze Smlouvy včetně odůvodnění je uveden pod písmeny C a D Preamble.

Změna závazku(ů) není podstatnou změnou Smlouvy a je sjednána v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

C. U některých položek obsažených v Soupisu prací došlo k provedení víceprací či méněprací, a to zejména s ohledem na:

- vzhledem ke geologické skladbě nebyl odebrán předpokládaný počet neporušených vzorků (např. nedostatek jílovité frakce zemin k odebrání neporušených vzorků). Byly nahrazeny porušenými vzorky.
- zeminy částečně bez zjevného výskytu organické hmoty, nebyly odebrány všechny vzorky zemin pro stanovení obsahu organických látek,
- škody na pozemcích byly menší a nebylo potřeba budovat přístupové cesty v původním rozsahu
- z důvodu nevhodné geologické stavby nebyly vyčerpány všechny dynamické a statické penetrace
- geologickou stavbu nebylo potřeba využít veškeré provozní pažení
- rozpor mezi projektem a soupisem (v soupisu nebyly zahrnuty všechny zkoušky předepsané projektem)

S ohledem na výše uvedené bylo nutno upravit podrobný GTP o potřebné výsledky, a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány méněpráce**:

- 1.2.7 Provozní pažení a odpažení vrtů (snížení z 2.317 na 1.860 bm)
- 1.3.4 Odběr vzorků zemin / hornin - neporušené - třída 1 (2) A - vtlačným břitovým odběrákem (sníženo z 213 na 180 ks)
- 2.5 Dynamické penetrační zkoušky (sníženo z 118 na 33 bm)
- 2.7 Statické penetrační zkoušky CPT (sníženo z 478 na 322 bm)
- 4.2 Základní klasifikační rozbor vzorku 1 (2) A ("neporušený vzorek") (sníženo z 213 na 180 zk)
- 4.3 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) – stlačitelnost (sníženo z 9 na 6 zk)
- 4.4 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stlačitelnost s časovým průběhem (sníženo z 64 na 63 zk)
- 4.7 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - krabicový smyk (4 krabice) - efektivní pevnost (sníženo z 81 na 80 zk)
- 4.9 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - triaxiální zkouška UU (sníženo z 35 na 28 zk)
- 4.11 Zkoušky vzorků 1 (2) A (neporušených vzorků) - stanovení propustnosti (sníženo z 24 na 15 zk)
- 6.3 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod – (sníženo z 15 na 13 zk)
- 6.10 Pasportizace - záměr hladin ve studních a vrtech po dobu realizace průzkumu (sníženo z 288 na 154 zk)

Na druhé straně bylo s ohledem na výše uvedené nutno doplnit podrobný GTP o potřebné výsledky a to v následujících položkách, kde jsou **vykazovány vícepráce**:

- 1.3.1 Odběr vzorků zemin / hornin - porušené - třída 3B (navýšeno z 253 na 320 ks)
- 4.1 Základní klasifikační rozbor vzorku 3B ("porušený vzorek") (navýšeno z 278 na 320 ks)
- 6.4 Hydrodynamické zkoušky - krátkodobé (orientační) po dobu 24 hod (navýšeno z 0 na 8 zk)
- 6.13 Rozbor vody - základní chemický a fyzikální rozbor (ZCHR), včetně CO2 agresivity (Heyer) (navýšeno z 15 na 20 zk)
- 6.14 Rozbor vody - kontaminace C10 - C40 (navýšeno z 15 na 20 zk)
- 6.15 Rozbor vody - kontaminace celkový organický uhlík TOC (navýšeno z 15 na 20 zk)
- 6.16 Rozbor vody - kontaminace polycyklické aromatické uhlovodíky PAH (MP MŽP) (navýšeno z 15 na 20 zk)
- 6.18 Měření fyzikálně chemických parametrů vody - pH, EC, t (in situ) (navýšeno z 15 na 20 zk)

D. S ohledem na shora uvedené se Smluvní strany dohodly na změně Ceny za poskytované plnění dle Smlouvy, která se v důsledku skutečností uvedených pod písmeny C a D Preambule, snižuje o částku **705 962 Kč bez DPH** (slovy: sedm set pět tisíc devět set šedesát dva korun českých).

## **I. Předmět Dodatku č. 1**

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli dohody na změně odst. 1. Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy, a to následovně:

Původní znění dle Smlouvy:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 17 469 377 Kč  
DPH: 3 668 569 Kč  
včetně DPH: 21 137 946 Kč

*Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.*

se **ruší** a **nahrazuje** novým zněním:

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítává jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 16 763 415 Kč  
DPH: 3 520 317 Kč  
včetně DPH: 20 283 732 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1.

Ostatní ustanovení Článku II. *Cena za poskytované plnění* Smlouvy zůstávají beze změny.


## **Článek II. Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy, výslovně Dodatkem č. 1 neupravená, zůstávají i nadále v celém rozsahu v platnosti.
- 2.2 Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 1), a to oběma Smluvními stranami.
- 2.3 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 1 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,  
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů objednatel.

Zhotovitel nepovažuje žádnou část Dodatku č. 1 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavírají svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.6 Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je následující příloha:
  - Příloha č. 1 - Podrobná specifikace ceny

*NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.*



**139 - I/11 Opava Komárov, jižní obchvat - podrobný GTP**

(Rámcová dohoda na GTP středních a velkých staveb pozemních komunikací 2020 č. 01ST-000766)

