

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 5. 2023

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
mezi níže uvedenými účastníky

Článek 1. Smluvní strany

1. **Objednatel: Město Roztoky**
se sídlem Městský úřad Roztoky, nám. 5. května 2, 252 63 Roztoky
IČO 002 41 610
DIČ CZ00241610
bankovní spojení
zastoupená [REDACTED] – starostou obce

a) osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

b) osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

na straně jedné jako „*objednatel*“

a

2. **Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**
IČO 490 99 451
DIČ CZ49099451
se sídlem Pitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí n. Labem, oddíl B, vložka 456
bankovní spojení KB Teplice
č.ú. 3507-501/0100
zastoupený panem [REDACTED] – ředitelem oblastního závodu Turnov na základě plné moci

a) osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

b) osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

na straně druhé jako „*zhotovitel*“

Objednatel a Zhotovitel společně též jako „*smluvní strany*“

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v tomto čl. I. jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření Smlouvy a zavazují se písemně informovat druhou Smluvní stranu bez prodlení o jakýchkoliv změnách těchto údajů

Článek 2. Předmět dodatku

V průběhu plnění zakázky „Rekonstrukce vodovodu v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy“ došlo z důvodů, které nebylo možno předpokládat, a i na základě požadavku Objednatele k těmto změnám:

- 1) Z důvodů ochrany inženýrských sítí v místě kladení vodovodního potrubí bylo nutno rozšířit a prohloubit výkop oproti původnímu rozpočtu a část v délce 124 m provádět ručně
- 2) Na základě požadavku Objednatele byl prováděn okamžitý zásyp zbudovaných přípojek, ještě před jejich přepojením, aby se tak z důvodu ochrany obyvatelstva, zmenšil rozsah otevřených výkopů na provozně únosnou úroveň. Před přepojením přípojek byly provedeny nové výkopy, obsypy a nová zapravení výkopů.
- 3) Z důvodu nepříznivě počasí byly dále pozastaveny stavební práce celkem po dobu 15 kalendářních dnů

Výše uvedené skutečnosti měly podstatný vliv na celkovou cenu zakázky a na dodací termíny. S ohledem na to se mění příslušná ustanovení původní smlouvy o dílo ze dne [REDAKCE]. 2023 následujícím způsobem:

Článek 4. Doba plnění

1. Za předpokládaného zahájení vlastních prací do [REDAKCE]. 2023 je Zhotovitel povinen dokončit dílo nejpozději do [REDAKCE]. 2023.
2. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla dle této smlouvy nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření.
3. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit objednatel ani zhotovitel dojde k situaci, že předpokládaný termín zahájení plnění díla nebude možné dodržet, posunuje se termín plnění o dobu, po kterou trvá překážka, pro niž nebylo možné plnění díla. Skutečnosti, vedoucí k takovému stavu, musí být zaznamenány ve stavebním deníku a Objednatel s nimi musí být bezodkladně prokazatelně seznámen.

Článek 8. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za dílo se sjednává jako nejvýše přípustná po celou dobu realizace díla, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak:

Cena za provedení díla bez DPH
DPH 21 % na zemní práce

[REDAKCE] Kč
[REDAKCE] Kč
[REDAKCE] Kč

Celková cena díla včetně DPH
(dále jen cena za dílo)

2. Navýšení ceny díla je předmětem změnových listů 1 a 2, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Článek 12. Závěrečná ujednání

1. Protikorupční doložka
 - a. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na webu SčVK v sekci Compliance

- [REDACTED]
- b. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že:
 - c. neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - d. nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či střetu zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,
 - e. neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
 - f. úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného,
 - g. nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení,
 - h. zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
 - i. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
 - j. Elektronická adresa: [REDACTED]
 - k. Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
 - l. další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.
 - m. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.
 - n. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění uzavřené smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.
 - o. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

2. Ochrana osobních údajů

- a. SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů, které jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR [REDACTED]. V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů subjektům údajů náleží.
- b. Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování

osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů dle předchozího odstavce.

3. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Roztoky URM č. 500-16/23 ze dne 27. 9. 2023. Objednatel rovněž připojuje doložku ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/200 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, kterou stvrzuje, že byly splněny veškeré podmínky pro platnost právního jednání města Roztoky.
4. **Registr smluv**
Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve lhůtách dle zákona za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství, za níž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.
5. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání a to svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, kdy každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopisu.
7. Přílohy, které tvoří nedílnou součást smlouvy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 a 2

V Roztokách dne 29.9.2023


Objednatel:



starosta obce Roztoky

V Jilemnici dne 29.9.2023

Zhotovitel:



ředitel závodu
Severočeské vodovody a kanalizace a.s.

Změnový list č. 1

Akce: Rekonstrukce vodovodu v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 28.8.2023

Smluvní strany

Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Objednatel: Město Roztoky

Generální projektant: -
Technický dozor stavebníka: ██████████

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

Proměnlivá hloubka výkopu a větší šířka výkopu

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Výkop měl být prováděn dle standardních požadavků prostorových norem dle očekávaných sítí v plánované trase. Hloubka vodovodu byla předpokládána v 1,5m.

Nové řešení:

Při provádění prací byla zjištěna skutečná hloubka uložení vodovodního potrubí 1,9m. Hustota inženýrských sítí v plánované trase vodovodu vynutila provádět výkopy v šíři 1m s ohledem na ochranu stávajících sítí před poškozením a z důvodu BOZP při provádění montážních prací. V rozsahu 124m byly prováděny výkopy ručně.

Zdůvodnění změny:

Ochrana stávajících inženýrských sítí a BOZP.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Beze změn

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH:

Cena víceprací bez DPH: ██████████ Kč

Výsledná cena změny bez DPH: ██████████,- Kč

Počet připojených listů specifikací a oceněného výkazu výměr: 1

Změnový list č. 1

Akce: Rekonstrukce vodovodu v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Termín bude důsledkem vyšší náročnosti realizace díla prodloužen o 5 pracovních dnů. Dané řešení nemá vliv na kvalitu díla.

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:


Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 29.9.2023



Datum: 29.9.2023



Změnový list č. 2

Akce: Rekonstrukce vodovodu v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy

Datum vydání ZL: 28.8.2023

Smluvní strany

Zhotovitel: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Objednatel: Město Roztoky

Generální projektant: -
Technický dozor stavebníka: ██████████

Název části stavby dotčené změnou (včetně čísla SO):

Přepoje vodovodních přípojek

Popis změny, technického řešení:

Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:

Původním řešením bylo přepojení vodovodních přípojek na nový úsek B a C vodovodního řádu před zásypem, což bylo podmíněno otevřeným výkopem po celé délce úseku do provedení přepojení jednotlivých přípojek a přepojů uzlů. Poté měl následovat zásyp.

Nové řešení:

Na základě požadavku investora minimalizovat negativní dopady stavby na obyvatelstvo probíhá výstavba v režimu výkop nezbytné délky na úsecích B a C, pokládka vodovodu a okamžitý zpětný zásyp. Otevřený výkop max. délky cca 50m. Jednotlivé přepoje přípojek (██ ks) vyžadují provést znovu výkop, zásyp, obsyp a obnovu konstrukčních vrstev vozovky i v rozšíření nad šířku rýhy. Jedná se o █ ks přípojek v nezpevněném povrchu a █ ks v asfaltovém povrchu. Cena za zemní práce na přepojení přípojky v nezpevněném povrchu je ████████ Kč a ve zpevněném povrchu (asfalt) činí ████████ Kč. Viz příložené výkazy výměr.

Zdůvodnění změny:

Důvodem ke změně je požadavek investora minimalizovat velikost záboru komunikace jak byla původně uvažována v původním řešení, a s tím spojené omezení přístupnosti dané lokality pro občany a vozidla veřejných služeb po dobu rekonstrukce.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci díla:

Dané řešení nemá vliv na výkresovou dokumentaci.

Počet připojených výkresů: 0

Cena méněprací bez DPH: 0 Cena víceprací bez DPH: ████████ - Kč

Výsledná cena změny bez DPH: ████████ - Kč

Počet připojených příloh specifikací a oceněného výkazu výměr: 2

Změnový list č. 2

Akce: Rekonstrukce vodovodu v ulici Tiché údolí v Roztokách u Prahy

Předpokládaný vliv na termín a kvalitu díla:

Termín bude důsledkem vyšší náročnosti realizace díla prodloužen o 10 pracovních dnů. Dané řešení nemá vliv na kvalitu díla.

Vyjádření generálního projektanta (autorský dozor):

Datum a podpis:

Vyjádření TDI:

Datum a podpis:


Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu v rozsahu díla:

Podpis zmocněnce objednatele:

Podpis zmocněnce zhotovitele:



Datum: 29.9.2023



Datum: 29.9.2023

