

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

„Parkovací dům pod Mariánskou skálou – oprava, sanace pojezdové střechy“

1.

SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, PSČ 401 00 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Věrou Nechybovou, primátorkou Statutárního města Ústí nad Labem

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy a majetku

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

Jan Hodný, technik odboru dopravy a majetku

Bankovní spojení:

IC: 000 81 531

DIČ: CZ00081531

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel:

INSKY spol.s r.o, Nový Svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupený: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem společnosti

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ústí nad Labem

IC: 00671533

DIČ: CZ00671533

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ také společně jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento **dodatek ke smlouvě o dílo**:

Během plnění veřejné zakázky došlo k navýšení stavebních prací týkajících se pojezdové parkovací plochy.

Navýšení stavebních prací spočívá především v aplikaci materiálů pro zajištění vyšší odolnosti a životnosti nové konstrukce, vzhledem k potřebě aplikovat materiály v alternativních tloušťkách 10 mm, respektive u míst s větší degradací podkladu 30 mm vzhledem k nestejnorodé tloušťce vrchní vrstvy. V průběhu stavby byla zjištěna potřeba odebrat vzorky z konstrukce střechy a nechat přezkoušet na pevnost ve zkušebně stavebních hmot. Vzhledem k nepříznivému počasí začátkem roku stavební práce započaly zhruba o měsíc později.

Z důvodu těchto víceprací dochází i k posunu termínu dokončení prací a tím i ke zvýšení nákladů na staveništi.

Na základě těchto skutečností se smluvní strany dohodly na zvýšení ceny díla uvedené v článku IV. odst. 1 takto:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši.

Cena bez DPH (ZD pro 21 % DPH)	4 444 537,44 Kč
DPH 21 %	933 352,86 Kč
Cena celkem včetně DPH	5 377 890,30 Kč

Dle předaných rozpočtů zadaných prací

(Slovy: „pět milionů tři sta sedmdesát sedm tisíc osm set devadesát korun českých, 30 haléřů“)

Celková částka, která bude zhotoviteli vyplacena, se oproti původní ceně navýší o 619 530,93 Kč bez DPH (749 632,42 Kč s DPH).

2. V souvislosti s uvedenými vícepracemi se současně prodlužuje termín dokončení stavebních prací. Původně stanovený termín dokončení 30. 06. 2017 se prodlužuje do 15. 09. 2017.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem

Zhotovitel:

Objednatel:

Přílohy:

Příloha č. 1: Soupis provedených prací

[Redacted signature area]