


**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2023001269
„Oprava povrchu vozovky ul. J. Opletala“**


číslo smlouvy objednatele: **2023001269**
číslo smlouva zhotovitele: **3082053VVA**
číslo veřejné zakázky: **23067**

1. Smluvní strany

1.1. **Objednatel:** **Statutární město České Budějovice**
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: ve věcech smluvních: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodovou Parmovou,
primátorkou města
ve věcech technických: Janou Klímovou, DiS., referentkou odd. správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České
Budějovice

IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
Kontaktní údaje: 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 4209522/0800
(dále jen „Objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **EUROVIA CS, a.s.**
sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
zastoupená: ve věcech smluvních: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice,
na základě plné moci
ve věcech technických: Ing. Vladimírem Váchou, hlavním stavbyvedoucím
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 1561
IČO: 45274924
DIČ: CZ45274924
kontakt. údaje: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1
číslo účtu: 1141380144/0100
(dále jen „Zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení a předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 7. 2023 smlouvu o dílo č. 2023001269, jejímž předmětem je závazek Zhotovitele provést dílo označené jako „**Oprava povrchu vozovky ul. J. Opletala**“ a závazek Objednatele za řádně dokončené dílo zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 8 506 998,23 Kč bez DPH (dále jen „Smlouva“).
- 2.2. Smluvní strany shodně konstatují, že z důvodu výskytu nepředvídatelných okolností a okolností postupně zjišťovaných v průběhu provádění díla, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti Smlouvě v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), které mají dopad na předmět díla a s tím související cenu díla a dobu plnění.

Nepředvídatelné okolnosti, které nebylo možné ani s náležitou péčí předvídat, spočívají v neočekávaném výskytu odlupujících se vrstev asfaltu, degradace vrstvy KSC (kamenivo stmelené cementem), výskytu hloubkových kavern, které způsobily poruchy na kanalizační stoce a únik vody z vodovodní přípojky, úpravě sanací trhlin a podkladních vrstev vozovky a dodání nových kanalizačních mříží. Blíže jsou změny v rozsahu předmětu díla popsány ve změnovém listu č. 1 (dále jako „ZL č. 1“), který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené vícepráce je nezbytné provést v rámci provádění díla, současně nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nelze tudíž předpokládat, že by měly hypotetický dopad na výsledek zadávacího řízení.

2.3. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 2.2. a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění Smlouva níže uvedeným způsobem.

2.4. Čl. 4. odst. 4.2. písm. c) Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 7 týdnů od zahájení stavebních prací“

2.5. Čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

„5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **9.476.366,98 Kč** bez DPH. K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Ve vazbě na ustanovení § 222 ZZVZ uvádějí smluvní strany shrnutí změn.

Název	Cena bez DPH
Smlouva	8.506.998,23 Kč
Práce provedené nad rámec Smlouvy dle ZL č. 1	+ 969.368,75 Kč
Celková cena vč. změny dle ZL č. 1	9.476.366,98 Kč

2.6. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran tohoto dodatku a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.2. Tento dodatek je smluvními stranami uzavírán výlučně v elektronické podobě, a to připojením uznávaného elektronického podpisu zástupců smluvních stran.
- 3.3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že na tento dodatek se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí Objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné znění tohoto dodatku, včetně všech jeho příloh a dalších součástí může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice (www.c-budejovice.cz). Zhotovitel bere dále

na vědomí, že Objednatel je povinen či oprávněn tento dodatek jakož i jiné skutečnosti z něj nebo z jeho naplnění vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část tohoto dodatku nepovažují za své obchodní tajemství bránící jeho uveřejnění či poskytnutí.

- 3.5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako příloha č. 1 Změnový list č. 1.
- 3.6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města České Budějovice č. 1230/2023 ze dne 25.9.2023 .

V Českých Budějovicích dne
za Objednatele:

.....
doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
primátorka města

V Českých Budějovicích dne
za Zhotovitele:



.....
Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice
EUROVIA CS, a.s.

ZMĚNOVÝ LIST - VÍCEPRÁCE		1
Název a číslo stavby: Oprava povrchu vozovky ul. J. Opletala Název objektu: SO 101 - MK J.Opletala		Č. smlouvy objednatele: 2023001269 C. smlouvy zhotovitele: 3082053VVA
Investor (objednatel): statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice		
Dodavatel: EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4		
Zdůvodnění a popis změn :		
P1	SO 101	<p>Změnový list řeší navýšení kubatury frézování z původní uvažované tloušťky 15 cm na průměrnou frézovanou tloušťku 19 cm. K tomuto navýšení došlo z důvodu výskytu odlupujících vrstev asfaltů, které je nutno odstranit a tím zvýšit životnost místní komunikace. Změnový list dále řeší navýšení množství sanovaných míst v rámci místní komunikace, které byly určeny na základě pochůzky po stavbě se zpracovatelem diagnostiky vozovky. Při této pochůzce bylo zjištěno, že konstrukční vrstva z KSC vykazuje výrazně větší množství poruch, než se původně uvažovalo. V rámci tohoto změnového listu je dále řešeno navýšení vrstvy z ACP 16+, která nahrazuje odlupující stávající vrstvy z asfaltového betonu. Aplikací této vrstvy v proměnné tloušťce zároveň umožňuje výrazné zlepšení podélného sklonu vozovky mezi jednotlivými uličními vpustmi, který byl do této doby naprosto nevyhovující. Lze předpokládat, že zlepšení podélného sklonu a nahrazení stávajících odlupujících asfaltových vrstev výrazně zlepší kvalitu a životnost vozovky. V poslední řadě změna řeší dodávku nových mříží uličních vpustí, které již byly v naprosto nevyhovujícím stavu.</p>
Návrh ocenění (dle přiložených soupisů prací):		
P1 Navýšení kubatury frézování a množství asfaltových směsí		969 368,75 Kč
Celkem bez DPH:		969 368,75 Kč
DPH 21%:		203 567,44 Kč
Celkem včetně DPH:		1 172 936,19 Kč
Investor (objednatel):	statutární město České Budějovice	datum podpis
Dodavatel:	EUROVIA CS, a. s.	datum podpis
Přílohy:	- Změnový list č. 1 - přípočty	vyhotovení státní



Změnový list č. 1 - přípočty

11 - 2022 Oprava povrchu vozovky ul. J. Opletala

Stavba: 101 MK J.Opletala

Rozpočet: 101 MK J.Opletala

1	2	3	4	5	ve směrnosti	Množství	rozdí	Jednotková cena	ve směrnosti	Cena celkem	rozdí	
Př. číslo	kód položky	Variant	Název položky	MJ	ve směrnosti	ve změně	rozdí	Jednotková cena	ve směrnosti	ve změně	rozdí	
18	11372A		Zemní práce PŘEZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY ZAS-T1, T2 zholovitel je povinen odkoupit vyřezovaný materiál za stanovenou cenu SM ČB, tj. 1 KčM IIIIIIIII objemová hmotnost před řezováním = cca 2,4 t/m3 řezování stáv. povrchu vozovky, tl. 40-150 mm (dle diagnostického průzkumu) plocha MK: 5100 0,19=983,0000 [A] parkovací plochy: (2360*0,04)+(2360*0,5*0,06)=165,2000 [B] Celkem: A+B=1134,2[C] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmoltami. Komunikace	M3	930,200	1 134,200	204,00	579,27	538 836,95	657 008,03	118 171,08	
26	572214 02	5	SPOJOVACÍ POKRÝTKA Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 plocha MK: 5100=5 100,0000 [A] parkovací plochy: 2360=2 360,0000 [B] výrovnávací vrstva ACP 16+ (k vytvoření podélného spádu komunikace a náhrada odstupňování se vstřev): 2428 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro posítky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 460,000	9 888,000	2 428,00	13,90	103 694,00	1 137 443,20	33 749,20	
34	574E46 01		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM pro lokální sanaci dle TP 87 (viz diagnostický průzkum) ACP 16 + (S) 50/70 Dle geodetického zaměření T. etap 16x0,2 - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 50MM ACP 16 + (S) 50/70	M2	1 020,000	1 640,200	620,20	188,07	191 831,40	308 472,41	116 641,01	
35	574E46 02		Nové Položky plocha MK: 5100=5 100,0000 [A] výrovnávací vrstva ACP 16+ (k vytvoření podélného spádu komunikace a náhrada odstupňování se vstřev): 3 078,000 [B] Celkem: A+B = 8 178 [C] - dodání směsi v požadované kvalitě - odštěpení podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích	M2	5 100,000	8 178,000	3 078,00	188,07	959 157,00	1 538 036,46	578 879,46	
58	59224481		Nové Položky Mříž vlietková s rámelem pro uliční vpust 500x500, zařízení 40lun	KS	0,000	10,000	10,00	3 860,00	0,00	38 600,00	38 600,00	
59	565171111		Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů oblovaným kamenivem ACP (OK) II 100 276x0,4=112m2	M2	0,000	112,000	112,00	744,00	0,00	83 328,00	83 328,00	
CELKEM										1 763 519,65	2 762 688,10	959 568,75