

## Dodatek č. 1 ke SMLouvě o Dílo

### „ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-602/22-D1  
Číslo zakázky: 21400922  
Číslo smlouvy u zhotovitele: 2022320/20/0

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

##### 1.1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Registrace: Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B,  
vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

##### 1.2. Zhotovitel: KUNST, spol. s r.o.

se sídlem: Palackého 1906, 753 01 Hranice  
Registrace: zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C,  
vložka 690  
IČO: 19010591  
DIČ: CZ19010591  
Zastoupený: Ing. Jaroslavem Boráněm, Ph.D., jednatelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé



## 2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1 Smluvní strany se dohodly na prodloužení konečného termínu dokončení stavby z důvodu provedení více prací nutných k dokončení díla, které objednatel ani zhotovitel nemohl před realizací předvídat.

Smluvní strany se dále dohodly na zúčtování více prací na základě zjištěných skutečností, které vznikly na stavbě během výstavby. Podrobný výpis jednotlivých položek ve formě více prací, včetně odůvodnění, je součástí **změnového listu č. 1/2023**, který je přílohou tohoto dodatku.

2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní změni čl. 3. ČAS A MÍSTO PLNĚNÍ, bod 3.1 Termíny zahájení a dokončení plnění předmětu díla takto:

- Zahájení plnění předmětu díla: **01.01.2023**
- Dokončení plnění předmětu díla: **31.10.2023**

2.3 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje vyčíslení ceny díla v článku 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

<b>Původní celková cena bez DPH</b>	<b>5 000 339,00 Kč</b>
<b>Změna ceny dodatkem č. 1</b>	<b>451 585,20 Kč</b>
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>5 451 924,20 Kč</b>
DPH 21 %	1 144 904,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>6 596 828,20 Kč</b>

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. **R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2)**, uzavřené dne 9.1.2023 **se nemění**.


3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. **R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2)**, uzavřené dne 9.1.2023 vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě povinnosti uveřejnění je účinnost podmíněna uveřejněním v registru smluv.

3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. **R-602/22 (ČOV Kralupy nad Vltavou – sanace VN 2)**, uzavřené dne 9.1.2023.

3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne **27. 09. 2023**

**OBJEDNATEL**




**Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**

Ing. Josef Živnůstek, ředitel společnosti

Ve Hranicích dne **27. 09. 2023**

**ZHOTOVITEL**



**KUNST, spol. s r.o.**

Ing. Jaroslav Boráň, Ph.D., jednatel společnosti

Palackého 1906, 753 01 Hranice DIČ: CZ19010591

