



**DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO  
„III/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele č. 1: 8510001056

číslo tohoto dodatku objednatele č. 2:

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 1: 8510001026

číslo dodatku č. 1 objednatele č. 2:

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500007540

číslo smlouvy objednatele č. 2:

číslo smlouvy zhotovitele: Z-231039

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a 6 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

**1.1. Objednatel č. 1:**

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]  
dále jen „objednatel č. 1“

**1.2. Objednatel č. 2:**

**Obec Holoubkov**

sídlo: Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov

zastoupený: Ing. Lukáš Fišer, starosta obce

IČO: 00258717 DIČ: CZ00258717

tel: [redacted]

datová schránka: r59ay5q

kontaktní osoba: Ing. Lukáš Fišer, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

dále jen „objednatel č. 2“

Pod pojmem „objednatel“ uvedeným níže se rozumí oba objednatelé, není-li výslovně uvedeno jinak.

1.3. Zhotovitel:

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 32379 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo: Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice

zastoupená: Ing. Václavem Kotěšovcem, jednatelem

IČO: 04852427 DIČ: CZ04852427

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: xsmpb7j

kontaktní osoba: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 24. 02. 2023 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „III/2341 Holoubkov – stabilizace svahu“ (dále jen „SOD“). SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze dne 11. 07. 2023.

## III. Změna SOD

3.1. S ohledem na skutečnost, že staveniště bylo předáno zhotoviteli dne 24. 02. 2023, nicméně práce na založení svahu rybníka byly umožněny až dne 13. 03. 2023 a to z klimatických důvodů, kdy bylo opakovaně nutné odložit vypuštění rybníka, přičemž tato skutečnost nemohla být ani při jednání s náležitou péčí předvídána, se smluvní stany dohodly na změně čl. IV. „Termíny plnění“ odst. 4.2. SOD. Uzavřením tohoto dodatku je čl. IV. odst. 4.2. SOD platný a účinný v následujícím znění:

*„Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů: nejpozději do devíti (9) měsíců od předání staveniště.*

*Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do 13. 11. 2023 a předání dokladů požadovaných objednatelem proběhne do 24. 11. 2023.“*

3.2. Dále se tímto dodatkem konkretizují a doplňují údaje textu Souhrnného změnového listu k dodatku č. 1 SOD, jejichž absence a chybné uvedení vzniklo v důsledku administrativního pochybení. Konkretizace údajů nemá žádný vliv na finanční vyjádření hodnoty změny díla upravené dodatkem č. 1 SOD. Aktualizovaná podoba Souhrnného změnového listu k dodatku č. 1 SOD obsahující narovnání uvedených údajů tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem nemění.

3.4. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

#### **IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti**

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1.
- 5.5. Zhotovitel a objednatel č. 2. je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
  - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli č. 1 (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.
- 5.9. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost tohoto dodatku dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění.

**VI. Seznam příloh**

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **aktualizovaný Souhrnný změnový list k dodatku č. 1 SOD**

*objednatel č. 1:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**  
Ing. Miroslav Doležal  
generální ředitel  
*podepsáno elektronicky*

---

**ROADFIN STAVBY s.r.o.**  
Ing. Václav Kotěšovec  
jednatel  
*podepsáno elektronicky*

*objednatel č. 2:*

---

**Obec Holoubkov**  
Ing. Lukáš Fišer  
starosta obce  
*podepsáno elektronicky*

Návrh dodatku vyhotovil:



**Souhrnný změnový list objednatel**

Předmět díla:	III/2341 Holoubkov - stabilizace svahu			
Objekt:	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - Méněpráce, SO 101 Úprava sil. III/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341 - Méněpráce, vícepráce, SO 101.1K Kanalizace - odvodnění - Vícepráce, SO 180 DIO - Vícepráce			
Objednatel č. 1:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň			
Objednatel č. 2:	Obec Holoubkov, Holoubkov 48, 338 01 Holoubkov			
Zhotovitel:	ROADFIN STAVBY s.r.o., Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice			
TDS:	PK dopravní s.r.o., Lidická 811, 438 01 Žatec, IČ: 04166205			
Projektant:	PONTEX s.r.o., Středisko Plzeň, Plánská 5, 301 00 Plzeň			
Popis změny:				
Změna č.1 - odst. 4 § 222 ZZVZ - VON Vedlejší rozpočtové náklady – Méněpráce SO 000: Odečet neprovedených prací, použití jiné technologie k provedení přístupové trasy (odst. 4 § 222 ZZVZ)				
Změna č.1 - odst. 4 a odst. 6 § 222 ZZVZ – SO 101 Úprava silnice III/2341 – Méněpráce, vícepráce SO 101: Méněpráce - Odečet neprovedených prací, použití jiné technologie k provedení přístupové trasy (odst.4 § 222 ZZVZ ); odečet frézování dle skutečnosti (odst. 6 § 222 ZZVZ) Vícepráce - Po geodetickém zaměření byla zjištěna nižší úroveň dna rybníka pro založení patky z lomového kamene než projekt předpokládal - provedena úprava výměr dle skutečnosti. (odst. 6 § 222 ZZVZ )				
Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 250 Opěrná zeď podél sil. III/2341 - Méněpráce, vícepráce SO 250: Provedena úprava výměr dle skutečnosti				
Změna č.1 - odst.6 § 222 ZZVZ - SO 101.1K Kanalizace - odvodnění – Vícepráce So 101.K: Provedena úprava výměr dle skutečnosti.				
Změna č.1 - odst. 6 § 222 ZZVZ - SO 180 DIO – Vícepráce SO 180: Na základě stížnosti obce Medový Újezd bylo nutné upravit dopravní značení s omezením průjezdu obcí				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě		
	Jedná se o změnu:	dle § 222 zák. 136/2016 odst. 4 a odst. 6		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy z KD		
Údaje o ceně díla	Ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna bez DPH		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	18 896 666,16 Kč		
	Cena díla po předchozích dodatcích bez DPH	18 896 666,16 Kč		
	Objednatel č.1	Cena díla bez DPH dle SOD	15 119 683,93 Kč	
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	15 119 683,93 Kč	
		Náklady na změnu bez DPH	1 192 446,98 Kč	
		Cena díla po změně bez DPH	16 312 130,91 Kč	
	Objednatel č.2	Cena díla bez DPH dle SOD	3 776 982,23 Kč	
		Cena po předchozích dodatcích bez DPH	3 776 982,23 Kč	
		Náklady na změnu bez DPH	-666,38 Kč	
		Cena díla po změně bez DPH	3 776 315,85 Kč	
Cena díla celkem po ZL bez DPH	20 088 446,76 Kč			
Cena díla celkem po ZL vč. DPH	24 307 020,58 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-445 439,83 Kč	1 191 780,60 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 637 220,43 Kč		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Bez vlivu		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: [redacted]			
	TDS: [redacted]			
	Projektant: [redacted]			
	Objednatel č. 1: [redacted]			
	Objednatel č. 2: [redacted]			
Přílohy	Přílohy: ZL č.1 SO 000, ZL č.1 SO 101, ZL č.1 SO 250, ZL č.1 SO 101.K, ZL č.1 SO 180			