

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML-00070-2023-163 (ev. č. zakázky S947/2023/136) ze dne 23. 5. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ISOTEP s.r.o.

se sídlem Dolní Libchavy 258, 561 16 Libchavy

IČO: 252 63 498

DIČ: CZ25263498

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11091

zastoupená Ing. Martinem Záleským, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu: 201970337/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Úvodní ustanovení

- Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00070-2023-163, evidenční číslo zakázky S947/2023/136 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Sanace vlhkého zdiva - sídlo LS Lanškroun**“ (dále jen „dílo“). Objednatel a zhotovitel dále uzavřeli dne 10. 8. 2023 ke smlouvě dodatek č. 1.
- Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládaný termín zahájení provádění díla stanoven na 12. 6. 2023. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 20. 6. 2023, tj. o 8 dní později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 14. 10. 2023.
- Z důvodů souvisejících s nutností změny technologie podřezání objektu a dále z důvodů, které vyplynuly v průběhu stavby, bylo nutno přistoupit k vícepracím a méněpracím. Vícepráce a méněpráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací a méněprací.

II.

Předmět dodatku

- Z důvodů uvedených v čl. I., odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Sanace vlhkého zdiva - sídlo LS Lanškroun	Cena dle SoD a Dodatku č. 1	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 2
	3 182 314,09 Kč bez DPH	501 240,82 Kč bez DPH	295 478,91 Kč bez DPH	3 388 076,- Kč bez DPH

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **3 388 076 Kč** (slovy tři miliony tři sta osmdesát osm tisíc sedmdesát šest korun českých) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.
Jsou-li předmětem této smlouvy stavební anebo montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (tzv. přenesená daňová povinnost).
Cena za dílo je specifikovaná a strukturována dle Přílohy č. 1 smlouvy – Položkový rozpočet ve znění dodatku č. 1 doplněná Přílohou č. 2 tohoto dodatku Položkový rozpočet víceprací a méněprací (dále jen „*položkový rozpočet*“) a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.“*

3. Smluvní strany se dále dohodly, že na základě nutných víceprací a časové náročnosti související s těmito vícepracemi dojde k prodloužení termínu dokončení díla. Časová náročnost víceprací vyplynula zejména z nutnosti změny technologie podřezání objektu – prodloužení v době sehnání diamantového lana - lano nebylo ihned k dispozici a dále větší časové náročnosti podřezání diamantovým lanem oproti původní technologii; dále z důvodu nutnosti provedených změn u podlah objektu – zřízení hrubých podlah nad rámec předpokladu projektové dokumentace – viz dodatek č. 1 a dále nutnosti dvojnásobných maleb interiéru objektu. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu dokončení díla o 30 dnů. Mění se tedy čl. II. odst. 3 smlouvy na nové znění takto:
„Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 12. 11. 2023.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací a méněprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....


.....
Ing. Martin Záleský



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

██████████ OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

jednatel
ISOTEK s.r.o.