



Dodatek č. 1

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění

Smluvní strany

Objednatel	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo nám. 2
IČO	15055256
DIČ	CZ15055256
se sídlem	Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka
zástupce	Mgr. Petr Jaroš, ředitel
bankovní spojení	ČSOB, a.s., pobočka Nová Paka
číslo účtu	

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel	CE - ING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921
se sídlem	Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod
IČO	04475631
DIČ	CZ04475631
zástupce	Jan Čejchan, jednatel
bankovní spojení	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu	

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 4. 2023 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce“ (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo (tato smlouva o dílo ve znění pozdějších změn souhrnně jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále „ZL“) č. 1 – 5, které jsou přílohou tohoto dodatku, dochází ke změně smlouvy o dílo v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), spočívající ve změně rozsahu díla o příslušné méněpráce a vícepráce.
3. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 2 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 4 zákona.
4. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 3 a 4 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 5 zákona.
5. Změna závazku ze smlouvy dle ZL č. 1 a 5 není podstatnou změnou závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona.
6. V návaznosti na změny dle ZL č. 1 dochází k přiměřenému prodloužení doby realizace díla, a to o celkem 2 měsíce. S ohledem na skutečnost, že změna ovlivňuje realizaci celé stavby, je nutné prodloužit o tuto dobu celkovou dobu realizace stavebních prací.

II.

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla dle článku 5 smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 1 – 5, které tvoří přílohu tohoto dodatku.

2. Cena díla dle článku 7 odst. 2 se mění následujícím způsobem:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, a výkazu výměr činí:

Ceny dle původní smlouvy o dílo	
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	7.965.048,80
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	7.967.048,80
DPH v Kč samostatně	1.637.080,25
Celková cena díla v Kč včetně DPH	9.640.129,05
Ceny dle dodatku č. 1	
Vícepráce v Kč bez DPH	1.764.675,15
Méněpráce v Kč bez DPH	344.051,46
Stavební práce – cena v Kč bez DPH	9.385.672,49
Prostředky povinné publicity – cena v Kč bez DPH	2.000,00
Celková cena díla v Kč bez DPH	9.387.672,49
DPH v Kč samostatně	1.971.411,22
Celková cena díla v Kč včetně DPH	11.359.083,71

3. Termín plnění díla dle článku 6 odst. 1 se mění následujícím způsobem:

Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a zhotovit, zajistit kolaudační souhlas (či pravomocné kolaudační rozhodnutí) a předat objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby stanovené v následující tabulce:

Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky	duben 2023
Termín ukončení stavebních prací	do 8 měsíců od převzetí staveniště zhotovitelem

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III. Závěrečná ustanovení

1. Pokud je dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po uzavření dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.

2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Příloha: Změnové listy č. 1 – 5

Za objednatele

Za zhotovitele

.....

.....

Mgr. Petr Jaroš
ředitel

Jan Čejchan
jednatel

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod				
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 19.9.2023	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Výkaz výměr			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna stropní konstrukce					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Jedná se o práce spojené s provedením ocelobetonové nosné stropní konstrukce tak, aby byla po dobu její provádění zachována nosná střešní konstrukce jako ochrana proti zatečení do objektu. Bylo nutné upravit ocelové nosníky, kvůli jinému směru a výšce původní nosné dřevěné konstrukce. Dále se jedná o vybourání původních vrstev zásypů dřevěného stropu, asfaltová pojistná vrstva chrání proti zatečení do doby výstavby nové střešní konstrukce. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání.</p> <p>Díky těmto skutečnostem je nutné prodloužit celkový termín dokončení o 2 měsíce.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					2
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	19.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna stropní konstrukce Popis a zdůvodnění změny: Jedná se o práce spojené s provedením ocelobetonové nosné stropní konstrukce tak, aby byla po dobu její provádění zachována nosná střešní konstrukce jako ochrana proti zatečení do objektu. Bylo nutné upravit ocelové nosníky, kvůli jinému směru a výšce původní nosné dřevěné konstrukce. Dále se jedná o vybourání původních vrstev zásypů dřevěného stropu, asfaltová pojistná vrstva chránící proti zatečení do doby výstavby nové střešní konstrukce. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání.</p> <p>Díky těmto skutečnostem je nutné prodloužit celkový termín dokončení o 2 měsíce.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 123 220,80 Kč	990 753,09 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
867 532,29 Kč	<u>do 8 měsíců od převzetí staveniště</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod				
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 19.9.2023	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Výkaz výměr			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Změna konstrukce podlah					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Předmětem změny je doplnění podlahových stěrek na podklad pro plovoucí podlahové krytiny. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání a provedení povlakových krytin bez těchto prací nelze kvalifikovaně provést.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>					
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 2
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	19.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna konstrukce podlah</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny je doplnění podlahových stěrek na podklad pro plovoucí podlahové krytiny. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání a provedení povlakových krytin bez těchto prací nelze kvalifikovaně provést.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,00 Kč	86 215,83 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
86 215,83 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 3	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod		
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka	Datum: 19.9.2023	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:	Výkaz výměr		
Předmět změny: Změna typu SDK konstrukcí			
Popis a zdůvodnění změny:			
<p>Předmětem změny je náhrada původně obsažených jednovrstvých konstrukcí sádrokartonových podhledů za podhledy dvouvrstvé požadované v PBR. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce:			
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>			
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 3
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	19.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Změna typu SDK konstrukcí</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny je náhrada původně obsažených jednovrstvých konstrukcí sádkartonových podhledů za podhledy dvouvrstvé požadované v PBŘ. Tyto práce nebyly obsaženy v původním zadání. Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-220 830,66 Kč	443 666,90 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
222 836,24 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 4	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod				
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 19.9.2023	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Výkaz výměr			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Doplnění tepelných izolací					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Předmětem změny je doplnění chybějící výměry tepelné izolace na objektu dílen. Tyto izolace nebyly obsaženy v původním zadání.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<p><i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i></p>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	19.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Doplnění tepelných izolací</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Předmětem změny je doplnění chybějící výměry tepelné izolace na objektu dílen. Tyto izolace nebyly obsaženy v původním zadání.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné, změna v osobě dodavatele není možná z technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se souběžně probíhající stavební výrobou na staveništi a celková hodnota těchto dodatečných prací nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 Kč	119 231,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119 231,84 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP				číslo OZ: 5	
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod				
Investor:	Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka Masarykovo náměstí 2, 509 01 Nová Paka			Datum: 19.9.2023	
Název akce: Zateplení cukrářských dílen SŠGS Nová Paka – stavební práce					
Způsob odeslání / předání datum:		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>	osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:	Výkaz výměr			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:				
	na jinou část smlouvy:				
Předmět změny: Oprava stropu nad schodištěm					
Popis a zdůvodnění změny:					
<p>Při odkrytí původní stropní konstrukce nad 2.NP bylo zjištěno, že nosné trámy části nad centrálním schodištěm jsou položeny v opačném směru oproti předpokladu a je nutné jej zdemolovat. V tomto místě bude doplněn nový SDK podhled nad rámec SOD.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>					
Počet připojených listů specifikací:					1
Důvod vícepráce / méněpráce:					
<i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>					
odstavec 4, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>		odstavec 6, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	
odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>					
Oznámení vydává:					
Stanovisko technického dozoru stavby:					
Stanovisko projektanta stavby:					
Stanovisko energetického specialisty:					
Příloha:					

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP		číslo ZL: 5
Zhotovitel:	CE - ING s.r.o. Polská 375, Běloves, 547 01 Náchod	
Změnový list vystavil:	[anonymizováno]	
Datum:	19.9.2023	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Oprava stropu nad schodištěm</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Při odkrytí původní stropní konstrukce nad 2.NP bylo zjištěno, že nosné trámy části nad centrálním schodištěm jsou položeny v opačném směru oproti předpokladu a je nutné jej zdemolovat. V tomto místě bude doplněn nový SDK podhled nad rámec SOD.</p> <p>Jedná se o zadání dodatečných stavebních prací, které nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a celková hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Tento postup je v souladu s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
-0,00 Kč	124 807,49 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
124 807,49 Kč	<u>nemá vliv na termín</u>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum:	Datum:	

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):