

## DODATEK č. 6 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby**

**„Zdvoukolejnění trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov“**

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dláždění 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

[ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: **E618-S-782/2020/PH**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214901 / 5113520030

(dále jen „**Objednatel**“)

a

#### Zhotovitel:

##### **SUDOP EU a.s.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 05165024 DIČ: CZ05165024

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 21645

zastoupená **Ing. Miroslavem Váňou**, předsedou představenstva

**Ing. Janem Berglerem**, místopředsedou představenstva

**Ing. Stanislavem Žáčkem**, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

jako „Správce“ a „Společník 1“

a

**SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem Olšanská 2643/1a, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 25793349 DIČ: CZ25793349

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 6088

zastoupená **Ing. Tomášem Slavíčkem**, předsedou představenstva

**Ing. Ivanem Pomykáčkem**, místopředsedou představenstva

**Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klímtovou**, místopředsedou představenstva

**Ing. Martinem Chrastilem**, členem představenstva

Bankovní spojení: [REDACTED]

jako „Společník 2“

společníci společnosti „**SEU + SP\_Branický most**“ (dále jen „Společnost“),

založené v souladu se smlouvou o sdružení ve společnosti ze dne 12. 12. 2019 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen Společenská smlouva), se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, kdy Správcem společnosti je obchodní firma SUDOP EU a.s., se sídlem na adrese: Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00, IČO: 05165024, která je zmocněna na základě citované Společenské smlouvy a Plné moci k podpisu smlouvy a ke všem úkonům souvisejícím s plněním smlouvy, a to včetně platebního styku a oprávnění k uzavírání dodatků ke smlouvě. Originál Společenské smlouvy ze dne 12. 12. 2019, kde je uveden rozsah zastupování, je součástí předložené nabídky

**Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

SUDOP EU a.s., Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 00

číslo smlouvy: **SEU 20-004.640**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

společně dále též jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 12.03.2020 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení Záměru projektu, Projektové dokumentace pro společné povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru stavby „**Zdvoukolejné trati Branický most - Praha-Krč - Spořilov**“, ve znění jejich předchozích dodatků, s účinností Smlouvy ke dni 18.03.2020 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením Článku 5 odst. 5.3 Smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 6 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**Úprava lhůt k provedení Díla a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění**, když dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap díla tak, že 9. dílčí etapa se posouvá o 3 měsíce a vkládá se **nová dílčí etapa 9a, ve které bude provedena aktualizace propagační a prezentační materiál stavby, 3D animace – videokompozice stavby**. Posun termínu nemá vliv na předpokládané zahájení stavby. Důvodem pro uvedené změny termínů jsou požadované změny v dokumentaci, získání a zapracování stanovisek a podmínek DOSS.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se mohou dohodnout na změně prvku závazku založeného smlouvou, např. lhůtě k plnění. Zákon neobsahuje žádné kogentní ustanovení, které by takové dohodě bránilo, a to ani v případě, kdy původně ujednaná lhůta k plnění již uběhla. Dle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, je obecně přípustné uzavřít dodatek, kterým bude dohodnut pozdější termín pro splnění povinností smluvních stran, i když původní termín plnění již marně uplynul, nedojde-li uplynutím původně sjednaného termínu plnění k zániku smlouvy (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR, např. sp.zn. 23 Cdo 5457/2014, sp.zn. 23 Cdo 2126/2018).

Dle rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 33 Cdo 1285/2011 v důsledku takové novace není možné uplatnit nárok na zaplacení smluvní pokuty z důvodu prodlení či úroků z prodlení za období od původního data plnění do uzavření dohody o změně lhůty k plnění, jelikož dochází k odstranění právního důvodu takového nároku, tedy prodlení dlužníka a takový nárok vůbec nevznikne. Na základě výše uvedeného je přípustné uzavřít dodatek č. 3, který bezprostředně nenavazuje na termín původně sjednaný dle Smlouvy, aniž by Objednateli vznikl nárok na smluvní pokutu.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě Článku 3 odst. 3.7 Smlouvy, Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy a Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.

## **I. Předmět Dodatku**

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly, s odvoláním na ustanovení Čl. 5 odst. 5.3 Smlouvy, na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-782/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: SEU 20-004.640, takto:

### **1) 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

- ruší se stávající znění Článku 3 odst. 3.7 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

**3.7** Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy ve znění Dodatku č. 5 (dále jen „Harmonogram plnění“) a vykonávat autorský dozor po celou dobu realizace Stavby.

### **2) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- ruší se stávající znění Článku 5 odst. 5.15 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1: **Specifikace Díla** - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Příloha č. 2: **Obchodní podmínky** - OP/DUSP+PDPS/4/19

Příloha č. 3: **Technické podmínky**

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)

b) Všeobecné technické podmínky - VTP/ZP+DUR/11/19 a

VTP/DSP+PDPS/12/19

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 01.10.2019 *ve znění Dodatku č. 1*

Příloha č. 4: **Rozpis Ceny Díla** - *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 5*

Příloha č. 5: **Harmonogram plnění** - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

Příloha č. 6: **Oprávněné osoby** – *znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3*

Příloha č. 7: **Seznam požadovaných pojištění**

Příloha č. 8: **Seznam poddodavatelů**

Příloha č. 9: **Související dokumenty**

Příloha č. 10: **Zmocnění Vedoucího Zhotovitele**

### 3) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo - Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 - Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu tohoto Dodatku, které je Přílohou č. 1 Dodatku (současně Příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je tato příloha:

*Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění – znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 6*

**Za Objednatele:**

**Za zhotovitele:** - SUDOP EU, a.s., Správce společnosti  
„SEU + SP\_Branický most a na základě Plné moci za  
SUDOP PRAHA a.s., Společníka 2

V Praze

V Praze

13.10.2023 11:50

Podepsáno elektronicky

Podpsal

Datum: 2023.08.21 13:36:14  
+02'00'

**Ing. Mojmír Nejezchleb**

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

**Ing. Miroslav Váňa**

předseda představenstva  
SUDOP EU a.s.

**Ing. Jan Bergler**

místopředseda představenstva  
SUDOP EU a.s.

**PŘÍLOHA Č. 1 – (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**
**Harmonogram plnění**

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Záměr projektu k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla) <i>fakturace ■ % z ceny ZP</i>
<b>1A. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy	Záměr projektu dle dodatku č. 1 k připomínkám	Předávací protokol (pro Část Díla) <i>fakturace ■■ % z ceny ZP dle dodatku č. 1</i>
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti Smlouvy	Předložení Záměru projektu Objednateli před schválením CK MD	Předávací protokol <i>fakturace ■ % z ceny ZP</i>
<b>2A. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od nabytí účinnosti dodatku č. 1 Smlouvy	Předložení Záměru projektu dle dodatku č. 1 Objednateli před schválením CK MD	Předávací protokol <i>fakturace ■ % z ceny ZP dle dodatku č. 1</i>
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 4 měsíců</b> od schválení ZP v CK MD	Návrh a projednání technického řešení, vč. konceptu GPK, rozhodujících SO a PS, návrh provozní a dopravní technologie	Předávací protokol <i>fakturace ■ % z ceny DUSP+PDPS</i>
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od předání 3. dílčí etapy (nejpozději do 31.12.2021)	Geotechnické průzkumy Oznámení podle přílohy č. 3 zákona 100/2001 Sb. DUSP k připomínkovému řízení v rámci SŽ a k projednání s orgány státní správy a samosprávy a fyzickými resp. právníckými osobami dotčenými stavbou	<i>Předávací protokol</i> <i>fakturace ■ % z ceny DUSP</i>
<b>4A. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od předání 3. dílčí etapy (nejpozději do 31.12.2021)	DUSP dopracovaný dle dodatku č.2 k připomínkovému řízení v rámci SŽ a k projednání s orgány státní správy a samosprávy a fyzickými resp. právníckými osobami dotčenými stavbou	<i>fakturace ■ % z cena DUSP dle dodatku č.2</i>
<b>4B. Dílčí etapa</b>	<b>do 2 měsíců</b> od 4A. dílčí etapy (nejpozději do 28.2.2022)	Konferenčně projednaná PDPS pro 0.Etapu stavby (mosty + dotčené SO/PS) Vydání závěru zjišťovacího řízení	Předávací protokol <i>fakturace ■ % z cena PDPS dle dodatku č.2</i>

<b>4C. Dílčí etapa</b>	<b>Neobsazeno</b>		<i>bez fakturace</i>
<b>4D. Dílčí etapa</b>	<b>Do 3 měsíců</b> od 4B. dílčí etapy (nejpozději do 20.6.2022)	PDPS celé stavby v rozsahu Dodatku č. 2 (D2) k připomínkám	Předávací protokol <i>fakturace</i> ■ % z ceny PDPS + ■ ceny DUSP + PDPS dle dodatku č. 2
<b>5. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od uzavření D3 (nejpozději do 30.6.2022)	Konferenčně projednaná DUSP dle dodatku č. 3 (D3) DUSP k projednání s DOSS	Předávací protokol <i>Fakturace</i> ■ D3 (pol. 2C)
<b>6. Dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců</b> od uzavření D3 (nejpozději do 30.8.2022)	Konferenčně projednaná PDPS podle dodatek č.3 (D3) Propagační a prezentační materiál	Předávací protokol <i>fakturace</i> ■ % z ceny DUSP+PDPS + ■ ceny dle dodatku č. 3 (pol. 3C) + ■ cena dle dodatku č. 3 (pol 17A)
<b>7. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíců</b> od podpisu Dodatku č.3, nebo do 3 měsíců od předání podkladů (geodet. model tunelu) (nejpozději do 15.8.2022)	Závěrečná zpráva - Prověření možnosti zdvoukolejnění Chuchelského tunelu	Předávací protokol ■ ceny dodatku č. 3 (pol. 16A)
<b>8. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíce</b> od 6. dílčí etapy (nejpozději do 30.11.2022)	DUSP+PDPS v rozsahu dodatku č. 2 a č. 3 se zapracovanými: - připomínkami SŽ a všech mimodrážních složek, Elaborát o posouzení možností vedení odklonové trasy přes mosty	Předávací protokol <i>fakturace</i> ■ % z ceny DUSP+PDPS + ■ ceny dle dodatku č. 3 (pol.2C+3C) + ■ ceny dle dodatku č. 3 (pol. 5C) + ■ ceny dle dodatku č. 4 (pol. 18A)
<b>8a. Dílčí etapa</b>	<b>do 3 měsíce</b> od 8. dílčí etapy (nejpozději do 28.2.2023)	DUSP+PDPS v rozsahu dodatku č. 2, č. 3 a č. 5 se zapracovanými: - připomínkami SŽ a všech mimodrážních složek, Podání žádosti o vydání společného povolení. Návrh zadávacích podmínek pro realizaci stavby.	Předávací protokol <i>fakturace</i> DUSP+PDPS (■ ceny dle dodatku č. 5 (pol.2D+3D+5D))
<b>9. Dílčí etapa</b>	<b>do 6 měsíců</b> od 8a. dílčí etapy (nejpozději do 30.6.2023)	Vydání společného povolení. Kompletní dokumentace DUSP+PDPS ke schválení v rámci SŽ.	Protokol o provedení Díla <i>fakturace</i> ■ % z ceny DUSP+PDPS
<b>9a. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30.8.2023</b>	<b>Aktualizace propagačního a prezentačního materiálu stavby, 3D animace – videokompozice stavby</b>	<b>Předávací protokol</b>
<b>10. Dílčí etapa Termín dokončení Díla</b>	<b>předpoklad do 06/2024</b> (v závislosti na zahájení stavby)	Výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)