

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0079/23

č. smlouvy dodavatele: 221075

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-3“

uzavřené podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:	Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
Adresa:	K Majáku 5001, 760 01 Zlín
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295
IČ:	70934860
DIČ:	CZ70934860
Zastoupený:	Ing. Bronislav Malý, ředitel
K jednání o technických věcech pověřen:	
- ve věcech přípravy stavby	XXXXXXXXXXXXX
- ve věcech realizace stavby	XXXXXXXXXX
Technický dozor:	XXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXX
Zhotovitel:	REPONT s. r. o.
Adresa:	Hrachovec 245, 757 01 Valašské Meziříčí
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 28640
IČ:	26863057
DIČ:	CZ26863057
Zastoupený:	XXXXXXXXXX
K jednání o technických věcech pověřen:	XXXXXXXXXXXXX
Stavbyvedoucí:	XXXXXXXXXX
Tel.:	XXXXXX
E-mail:	XXXXXXXXX
Bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXX

Článek II. Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 7. 3. 2023 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0079/23, jejímž předmětem je mj. závazek zhotovitele provést „SILNICE III/01877: ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-3“ (dále jako „dílo“) v rámci veřejné zakázky s názvem „SILNICE III/01877:

ZUBŘÍ, MOST EV. Č. 01877-3“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

- 2.2 V souladu s ustanovením čl. X, odst. 1., písm. g) smlouvy dochází k prodloužení termínu realizace o 53 kalendářních dnů (původní termín 6 měsíců od předání staveniště = 180 dnů + 53 dnů). Důvodem je koordinace prací souběžně probíhajících staveb, tzn. města Zubří (dle čl. III, odst. 2., písm. b), druhá odrážka smlouvy) a objednatele. Vzhledem k požadavku Českého rybářského svazu na vydání výjimky pro slova střevele potoční, k němuž došlo po podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem, bylo nutno provést odlov tohoto chráněného živočicha až po vydání příslušného rozhodnutí. Odlov byl uskutečněn dne 6. 5. 2023, přičemž teprve poté mohly být zahájeny práce na stavbě města Zubří. Stavební práce, které jsou předmětem Veřejné zakázky, bylo možno zahájit následně dne 15. 5. 2023.
- 2.3 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je třeba provést změnu v provádění stavebních prací dle níže uvedené specifikace. Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku.
- 2.4 V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 20 702 885,41 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 211 666,31 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 20 914 551,72 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce
K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

- 1.01 V rozhodnutí o výjimce ve smyslu § 56 zákona č. 114/1992 Sb. stanovil Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí dvojí odlov chráněných živočichů. V původních vyjádřeních vydaných ke stavebnímu povolení byl stanoven pouze jeden odlov. Z toho důvodu je nutné provést navíc druhý záchranný odlov chráněných živočichů.

SO 201 Most ev. č. 01877-3

- 1.02 Při výkopových pracích na základu opěry 2 bylo zjištěno, že podloží v blízkosti objízdné trasy je nestabilní, štěrkovité a hrozí sesunutí výústní části zatrubnění toku. Z toho důvodu je nutné provést zapažení této části výkopu pomocí HEB profilů osazených do vrтанých otvorů a výdřevy z fošen.

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	20 914 551,72 Kč
DPH 21 %	4 392 055,86 Kč
Cena celkem vč. DPH	25 306 607,58 Kč
(slovy dvacet pět milionů tři sta šest tisíc šest set sedm korun českých, 58/100)	

3) Článek V. Čas a místo plnění díla, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

1. Lhůta provedení (dokončení a předání) díla: nejpozději do 233 (dvou set třiceti tří) dnů od předání staveniště.

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku je soupis objektů a změny soupisu prací č. 1.01 – 1.02.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně dne 18. 9. 2023

V Hrachovci dne 18. 9. 2023

.....
za objednatele:

ředitel

.....
za zhotovitele:

jednatel