

DODATEK Č. 2 SMLOUVY

číslo smlouvy objednatele: 03PT-004915

číslo smlouvy zhotovitele: 2022/0300

Název související veřejné zakázky:

D55 5502 Kokory – Přerov, DSP – aktualizace, IČ vč. MP, TP

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace

datová schránka: zjq4rhz

(dále jen „objednatel“)

a

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem: Kabátnickova 216/5, 602 00 Brno
IČO: 44961944
DIČ: CZ44961944
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 3996
právní forma: společnost s ručením omezeným

vedoucí společník

Link projekt s.r.o.

se sídlem: Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno
IČO: 27678032
DIČ: CZ27678032
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 51304

společník

GEOtest, a.s.

se sídlem: Šmahova 1244/112, 627 00 Brno
IČO: 46344942
DIČ: CZ46344942
zápis v obchodním rejstříku: OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 699

společník

tvořící společnost nazvanou: **HBH / LINK / GEOtest**

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jen „**smluvní strany**“ či každý zvlášť jako „**smluvní strana**“ je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

**I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 15. 6. 2022 mezi sebou uzavřely prováděcí smlouvu, číslo smlouvy objednatele 03PT-004915 a číslo smlouvy zhotovitele 2022/0300 (dále jen „**Smlouva**“), na realizaci veřejné zakázky na služby „**D55 5502 Kokory – Přerov, DSP – aktualizace, IČ vč. MP, TP**“ (dále jen „**zakázka**“). Následně dne 24.10.2022 smluvní strany uzavřely dodatek č. 1 z důvodu zajištění nezbytných činností pro zpracování změny trasy SO 304.
2. V průběhu plnění smlouvy vyvstaly zejména v důsledku změny platné legislativy a nových informací o přírodních podmínkách v místě staveniště (mj. vznik ptačí rezervace Malá Lipová v dubnu 2021) okolnosti, v jejichž důsledku není možné dokončit původní rozsah plnění dle smlouvy, tj. dosáhnout vydání stavebního povolení. Objednatel v této souvislosti připravuje zadání DUSP, která bude reflektovat doplnění projektové dokumentace o požadované stavební objekty, které zohledňují aktuální požadavky ochrany životního prostředí a nejlepší praxe při provozu dálnice, a současně minimalizují narušení zájmů vlastníků dotčených stavbou v návaznosti na jejich připomínky vznesené v územním řízení. Objednatel, s ohledem na aktuální legislativní podmínky, které umožňují získat společné povolení vycházejícího z připravované DUSP přistupuje k řešení, kdy rozsah inženýrské činnosti specifikovaný v uzavřené Smlouvě bude využitý pro získání společného povolení s tím, že dílčí termíny budou nově navazovat na zpracování a předání DUSP. Využití stávajícího rozsahu soupisu služeb v rámci inženýrské činnosti včetně majetkoprávního projednání je pro objednatele ekonomicky nejvýhodnějším způsobem zajištění společného povolení a majetkoprávní přípravy.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2. Všechny tyto změny nemohly být před uzavřením smlouvy smluvními stranami předvídaný, nejedná se o podstatnou změnu smlouvy dle § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

II. ZMĚNA ZÁVAZKU

1. Smluvní strany se v návaznosti na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odst. 1 článku I Předmět Smlouvy ve vazbě na přílohu č. 1 Smlouvy – specifikace předmětu plnění, Tabulku 1 a 5, v jejichž rámci se relevantních ustanovení – výkon *inženýrské činnosti k DSP (IČ k DSP)* mění na výkon *inženýrské činnosti k DUSP (IČ k DUSP)*.
2. Smluvní strany tímto berou na vědomí, že pokud se ve všech přílohách Smlouvy včetně Soupisu prací používá pojem Inženýrská činnost k SP, resp. zajištění vydání stavebního povolení, uzavřením tohoto dodatku č. 2 se tyto pojmy budou užívat a vykládat ve shodě s pojmy inženýrská činnost k DUSP a zajištění vydání společného povolení.
3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení článku III. **Doba a místo plnění** odst. 1 Smlouvy se v návaznosti na výše uvedené upravuje tak, že původní termíny ve znění Dodatku č. 1 ruší a nahrazují se dle následujícího:

Původní znění:

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP
Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o stavební povolení do 6 měsíců od dokončení čistopisu DSP. Dokončení IČ DSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od dokončení čistopisu DSP
TP – při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP – návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 15. 1. 2023

Nové znění:

Popis dané části služeb	Dílčí termín plnění
Koncept DSP	Do 7 měsíců od pokynu objednatele
Čistopis DSP	Do 1 měsíce od projednání připomínek Objednatele ke konceptu DSP

Záborový elaborát, Geometrické plány	Průběžné plnění na základě pokynu a v dohodnuté době s kontaktní osobou objednatele ve věcech technických.
Výkon inženýrské činnosti IČ DUSP Majetkoprávní příprava MP (uzavření smluv ... kupní, nájemní, věcná břemena apod., podání úplného návrhu na vyvlastnění)	Podání úplné žádosti o společné povolení do 6 měsíců od předání čistopisu DUSP objednatelem. Dokončení IČ DUSP do 30 dnů od doručení pravomocného rozhodnutí od správního orgánu. Dokončení MP do 12 měsíců od vložení GP
TP – při přepracování technického řešení	Do podání úplné žádosti o stavební povolení
TP – návrh proveditelnosti změny SO 304, odtokové trasy z R3	Do 15. 1. 2023

III.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní práva a závazky, vyplývající ze Smlouvy zůstávají nezměněny.
- Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy a nabývá platnosti dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma smluvními stranami do této smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek č. 2).
- Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registraci smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku zajistí Objednatel.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 2 k němu Smluvní strany připojily své podpisy.

V Brně dne
Za objednatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Brně dne
Za Zhotovitele: HBH Projekt spol. s r.o.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.09
10:05:27 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 09.10.2023 16:18:40 +02:00 4