

DODATEK KE SMLouvĚ O DíLO č.1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

1 Objednatelem

název právnické osoby: Město Hořice
IČ:00271560
DIČ:CZ699005965
sídlo:náměstí Jiřího z Poděbrad 342, Hořice
zastoupená: starostou Ing. Arch. Martinem Pourem

(dále jen jako „Objednatel“) na straně jedné

a

2 Zhotovitelem

společnost „VALC HK a ELEKTRO MOSEV - HOŘICE“
název právnické osoby: VALC, s.r.o.
IČ: 45537151
DIČ: CZ45537151
sídlo: Pražská třída 13/84
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1677
zastoupen Ing. Pavlem Valcem, jednatelem společnosti
bankovní účet číslo: 336268/0300

název právnické osoby: ELEKTRO MOSEV, spol. s r.o.
IČ: 42228573
DIČ: CZ42228573
sídlo: Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové
zápis v rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 749
zastoupen Milošem Andrysem, jednatelem společnost

(dále jen jako „Zhotovitel“) na straně druhé

I. Předmět dodatku

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6.2023 smlouvu o dílo s předmětem díla „Stavební úpravy budovy pro sociální služby, Karlova 495, Hořice“ v rozsahu a za podmínek specifikovaných projektovou dokumentací a smlouvou o dílo.

1.2. V průběhu provádění prací došlo v důsledku skrytých konstrukcí ke zjištění, že pro zdárné dokončení díla je nezbytné realizovat práce v upraveném rozsahu plnění na podkladě: změny č. 1 - ÚPRAVY ZÁKLADŮ, REVIZE Č.2 – 08.09.2023, změnového listů č. 1 a dále dle soupisu oceněných prací, kdy vše tvoří soubor přílohy č.1 tohoto dodatku smlouvy o dílo.

II. Čas plnění

2.1. Vzhledem k navýšení rozsahu prací se mění - prodlužuje termín dokončení díla

2.2. Původní termín dokončení prací je 22 měsíců od předání staveniště, tzn. 3.5.2025

2.3. Nový termín dokončení prací je 24 měsíců od předání staveniště, tzn. 3.7.2025

III. Cena díla

3.1. Původní cena za provedení předmětu díla byla stanovena ve výši:

- cena celkem bez DPH 91.680.752,92 Kč

3.2. Cena dodatku ke smlouvě o dílo č.1:

- cena celkem bez DPH 2.638.365,23 Kč

3.3. Nová cena za provedení předmětu díla je nově stanovena ve výši:

- cena celkem bez DPH 94.319.118,15 Kč

Nová celková cena je vypočtena na podkladě souhrnného listu – celkovou rekapitulací objektů stavby, oceněných rozpočtů změnových listů, která tvoří přílohu č. 3, tohoto dodatku smlouvy o dílo.

XVI. Závěrečná ustanovení

16.1. Ostatní články a ujednání předmětné smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny a v platnosti.


16.2. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží 2 a objednatel 2 potvrzené výtisky.

16.3. Tento dodatek je platný po podpisu dodatku smlouvy oběma smluvními stranami a účinný zveřejněním v registru smluv.

16.4. Tento dodatek č. 1 byl schválen Zastupitelstvem Města Hořice č. ZM9/4/2023 dne 25.9.2023

16.5. Přílohy dodatku č. 1: 1. změny č. 1 -ÚPRAVY ZÁKLADŮ, REVIZE Č.2 – 08.09.2023
2. změnový list
3. souhrnný list – celková rekapitulace objektů stavby, kompletní soupis prací

V Hořicích dne:2023



Digitálně
podepsal Ing.
arch. Martin Pour
Datum:
2023.10.04
10:43:49 +02'00'

Objednatel

V Hradci Králové dne:2023



Zhotovitel