

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031,
na VZ: VD Harcov, zajištění bezpečnosti za povodní

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005
DIČ: CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Společnost VD Harcov**
Adresa sídla: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
zastoupená vedoucím společníkem

Název: **Gardenline s.r.o.**
Adresa sídla: Na Vinici 948/13
412 01 Litoměřice

Statutární orgán: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Miloš Náprstek, jednatel
Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 27263827
DIČ: CZ27263827

Bankovní spojení: XXX
XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem oddíl C vložka 21435

druhý společník

Název: **YUCON CZ, s.r.o.**
Adresa sídla: Brno, Tuřanka 1222/115, PSČ 627 00

Statutární orgán: Ing. Martin Nadř, jednatel
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Martin Nadř, jednatel

IČ: 29184771
DIČ: CZ29184771

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 63922
(dále jen jako „zhotovitel“)

2.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatku č. 1 v jednotlivých člancích takto:

Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné stavební práce a činnosti dle specifikace ve změnových listech č. 2 a 3 v celkové výši **3 628 007,79 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Dodatečné stavební práce</i>
Změnový list č. 2	SO 01	298 712,62 Kč
Změnový list č. 2	SO 10	1 158 057,30 Kč
Změnový list č. 3	SO 17.4	2 171 237,87 Kč
CELKEM:		3 628 007,79 Kč

Předmět smlouvy se snižuje o nerealizované stavební práce a činnosti dle specifikace ve změnových listech č. 2 a 3 v celkové výši - **5 536 994,38 Kč** bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Stavební objekt</i>	<i>Nerealizované stavební práce</i>
Změnový list č. 2	SO 10	- 911 694,32 Kč
Změnový list č. 3	SO 17.4	- 372 183,21 Kč
Změnový list č. 3	SO 17.5	- 4 253 116,85 Kč
CELKEM:		- 5 536 994,38 Kč

Čl. 5 Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 14. 2. 2022 a změnovými listy č. 1, 2 a 3. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila **457 806 707,22 Kč** bez DPH.

Dodatečné stavební práce a činnosti dle dodatku č. 2 v celkové výši **3 628 007,79 Kč** bez DPH.

Nerealizované stavební práce a činnosti dle dodatku č. 2 v celkové výši - **5 536 994,38 Kč** bez DPH.

Celková cena činí 455 897 720,63 Kč bez DPH.

Zdůvodnění změny předmětu díla a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny.

Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Ocenění dodatečných prací a dodávek a nerealizovaných prací a dodávek včetně podrobného zdůvodnění je uvedeno ve změnových listech č. 2 a č. 3.

Jedná se o následující změny, práce a dodávky:

Změnový list č. 2 řeší na „SO 10 levá SV - stavební úpravy“ s ohledem na chybějící betonovou podlahu a výskyt trhlin ve stěnách i klenbě přítokové štoly spodních výpustí, statické zajištění celé této konstrukce, a to i s ohledem na požadavek Národního památkového ústavu, že přítoková štola jako technická památka musí být zachována. Dále řeší na „SO 01 návodní líc“ stabilizaci obkladního zdiva konstrukce návodních věží spodních výpustí v části pod předsypem.

Změnový list č. 3 řeší na „SO 17.4 rekonstrukce PB zdi v zátopě“ méněpráce za neprovádění epoxidového nátěru výztuže v místě pracovních spár, vícepráce za vyzdění dvou dilatačních bloků opěrné zdi v místě rozpadlé skály a za zřízení bednění vč. jeho odstranění nad rámeček zadávací PD. Dále ZL řeší na „SO 17.5 obnova šterkové cesty a zábradlí“ neprovedení nového zábradlí, které si bude realizovat v rámci své investice Statutární město Liberec.

3.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952220031 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Marián Šebesta
generální ředitel
podepsán elektronicky

.....
Ing. Miloš Náprstek
jednatel Gardenline s.r.o.
(vedoucí společník „Společnost VD Harcov“)
podepsán elektronicky