

## DODATEK č. 14 ke Smlouvě o dílo

na zhotovení stavby „**Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora,2. etapa Soběslav-Doubí**“

### Smluvní strany

#### Objednatel:

##### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [redacted] ředitelem Stavební správy západ  
na základě Pověření č. 11-NM ze dne 22. 8. 2023

#### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

#### **Korespondenční adresa na zasílání faktur:**

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217  
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

datová schránka: ucchjm

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-1850/2019**

ISPROFIN/ISPROFOND: 531 371 0005

(dále jen „**objednatel**“)

a

#### **Zhotovitel:**

obchodní společnosti sdružené do společnosti s názvem „**Společnost Soběslav - Doubí**“ se sídlem STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 3.1.2019 uzavřenou dle ust. § 2716 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů:

##### **STRABAG Rail a.s. – Vedoucí společník**

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: [redacted]

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

a

**EUROVIA CS a.s. – Společník**

se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1561

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Miroslavem Trnkou, členem správní rady,  
na základě plné moci uvedené v nabídce

Korespondenční adresa: Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

a

**Metrostav a.s. – Společník**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 758

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a  
Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva

Korespondenční adresa: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 – Libeň  
(dále jen „Zhotovitel“)

**bank. spojení zhotovitele:** [REDACTED]

číslo smlouvy Zhotovitele: **1-01-19-015/DAAD**

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „smluvní strany“

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 25.6.2019 uzavřely Smlouvu o dílo na zhotovení stavby **„Modernizace trati Veselí n.L.-Tábor-II. část, úsek Veselí n.L.-Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav-Doubí“** ve znění jejích dodatků č.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 a 13 s účinností Smlouvy ke dni 27.6.2019 (dále jen „Smlouva“).

Cena Díla uvedeného ve Smlouvě byla změněna těmito dodatky :

původní cena Díla:	3 865 692 669,62 Kč bez DPH
Dodatek č. 1:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 2:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 3:	- 6 449 793,22 Kč bez DPH
Dodatek č. 4:	32 036 114,67 Kč bez DPH
Dodatek č. 5:	52 737 881,77 Kč bez DPH
Dodatek č. 6:	bez dopadu do ceny
Dodatek č. 7:	51 073 267,33 Kč bez DPH
Dodatek č. 8:	48 110 897,78 Kč bez DPH
Dodatek č. 9:	16 850 340,44 Kč bez DPH
Dodatek č.10:	20 190 876,58 Kč bez DPH
Dodatek č.11:	41 931 647,72 Kč bez DPH
Dodatek č.12:	12 061 421,99 Kč bez DPH
Dodatek č.13:	8 764 523,56 Kč bez DPH
Cena Díla dle Dodatku č.13:	4 142 999 848,24 Kč bez DPH

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 14 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

**1) Deklaratorní úprava Smluvní ceny Díla a s tím související úprava přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.** Dochází k celkovému navýšení ceny Díla o **8 950 665,98 Kč bez DPH.**

Důvodem pro deklaratorní úpravu Smluvní ceny Díla jsou schválené změnové listy stavby (dále jen „ZL“): **č.39, 61, 62 a 67** v souladu s příslušnými ustanoveními **zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako „ZZVZ“), se smluvní strany dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele.

Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 2 ZZVZ** v návaznosti na ustanovení § 100 odst. 1 ZZVZ je v celkové výši [redacted] **Kč.** Celkové snížení hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 7 ZZVZ** je v celkové výši [redacted] **Kč.** Upřesnění Smluvní Ceny Díla je stanoveno ke dni podpisu tohoto Dodatku.

Součet absolutních hodnot změn závazků dle ustanovení **§ 222 odst. 4 ZZVZ** je **2,23 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Celkový cenový nárůst hodnoty závazků ze Smlouvy dle ustanovení **§ 222 odst. 9 ZZVZ** je **6,75 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy upravené v souladu ustanoveními o změně ceny.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 6 Smlouvy a přílohy č. 1 Smlouvy – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 ZZVZ.

**I.**

**Předmět Dodatku**

**1) Smluvní cena**

**a) U prací obsažených ve schválených ZL č.67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[redacted]
Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 4 ZZVZ)	[redacted]

---

<b>Absolutní hodnota dle § 222 odst. 4 ZZVZ</b>	[redacted]
<b>Hodnota změny pro účely Dod.č.14 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	[redacted]

**b) U prací obsažených ve schválených ZL č. 61,62,67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■	[redacted]
Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	-	[redacted]
Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■	[redacted]
Méněpráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	-	[redacted]
Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	■	[redacted]
Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ)	-	[redacted]

---

<b>Práce dle § 222 odst. 5 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH</b>	[redacted]
--	------------

**c) U prací obsažených ve schválených ZL č.61, 67 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 67 (práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ)

**Práce dle § 222 odst. 6 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH**

**d) U prací obsažených ve schválených ZL č.39 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 222 odst. 7 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 39 (práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ)

**Práce dle § 222 odst. 7 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH**

**e) U prací obsažených ve schválených ZL č.61,62 Objednatel postupoval v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 ZZVZ:**

Vícepráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 61 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Vícepráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

Méněpráce dle ZL č. 62 (práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ v návaznosti na § 100 odst. 1 ZZVZ)

**Práce dle § 222 odst. 2 ZZVZ § 100 odst. 1 ZZVZ dle Dod. č. 14 Smlouvy celkem, bez DPH**

**Úprava smluvní ceny Díla dle Dodatku č. 14:**

Cena Díla dle Dopisu nabídky, bez DPH činila	3 865 692 669,62 Kč
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 13, bez DPH činila	4 142 999 848,24 Kč
<b>Celková změna nákladů dle Dodatku č. 14, bez DPH</b>	<b>+ 8 950 665,98 Kč</b>
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 14, bez DPH činí</b>	<b>4 151 950 514,22 Kč</b>

**2) Článek 21 – Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:**

- ruší se v článku 21. uvedený seznam příloh ve znění dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým seznamem příloh ve znění:

21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

**Příloha č. 1:** Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 14

**Příloha č. 2:** Oprávněné osoby – nové znění ke dni podpisu dodatku č.7

**Příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

**Příloha č. 4:** Harmonogram postupu prací – nové znění ke dni podpisu dodatku č. 12

**Příloha č. 5:** Smlouva o zpracování osobních údajů

**Příloha č. 6:** Zmocnění Vedoucího společnosti

**Příloha č. 7:** Žádost o poskytnutí zálohové platby

**Příloha č. 8:** Pokyn Správce stavby č. 21 ze dne 18. 05. 2020 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položek stavebních objektů SO 52-20-02 Most v km 65,422 a SO 52-20-03 Most v km 67,130)

**Příloha č. 9:** Pokyn Správce stavby č. 42 ze dne 22. 01. 2021 včetně jeho přílohy (aktualizace rozdělení položky č.53 ZPEVNĚNÍ SKALNÍCH PLOCH Z OCELOVÝCH SÍTÍ HOROLEZECKÝM ZPŮSOBEM stavebního objektu SO 52-11-01)

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy platné k datu podpisu dodatku č. 13 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 14, které je přílohou č. 1 tohoto Dodatku (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zaslání Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Dodatku má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
7. Nedílnou součástí Dodatku Smlouvy je tato příloha:



příloha č. 1 (současně Příloha č. 1 Smlouvy) – Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
- *znění platné ke dni podpisu dodatku č. 14*

**Za Objednatele:**


**Za Zhotovitele:**  
„Společnost Soběslav – Doubí“, kterou tvoří STRABAG Rail a.s., EUROVIA CS a.s. a Metrostav a.s.

V Praze dne: .....

V Praze dne: .....

   
12.10.2023 14:55  
Podepsáno elektronicky

  
  
Digitální  
podpis:  
03.10.2023  
13:33

.....  
  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železnic, státní organizace  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Jakub Svoboda**, předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
Podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.02

15:36:53 +02'00'

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**, člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitálně podepsal

Datum: 2023.10.06

14:48:28 +02'00'

.....  
**Ing. Miroslav Trnka**, člen správní rady  
EUROVIA CS, a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:

10.10.2023 14:56:20

.....  
**Ing. František Kočí**, předseda  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

Digitální podpis:

10.10.2023 11:42:51

.....  
**Ing. Jaroslav Heran**, člen  
představenstva  
Metrostav a.s.  
*Podepsáno elektronicky*

## **P O V Ě Ř E N Í   č . 11-NM**

Pověřuji

████████████████████

narozeného dne ██████████, zaměstnance Správy železnic, státní organizace (dále jen „SŽ“), ve funkci ředitele organizační jednotky Stavební správy západ, aby za SŽ v souvislosti s investiční výstavbou, v souladu s právními předpisy, zejména příslušnými předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a v souladu s platnými vnitropodnikovými předpisy SŽ:

- schvaloval změnové listy stavby do maximální výše částky 9, 999 mil. Kč bez DPH (v saldu);
- v návaznosti (na dle předchozího bodu schválené změnové listy stavby) uzavíral dodatky ke smlouvám o dílo ve výši maximálně 30 mil. Kč bez DPH.

Rozsah tohoto pověření platí pouze pro smlouvy o dílo s původní hodnotou závazku nad 30 mil. Kč bez DPH uzavřené na úrovni náměstka generálního ředitele pro modernizaci dráhy.

Pověření je uděleno po dobu výkonu funkce ředitele organizační jednotky Stavební správy západ.

V Praze dne 22. srpna 2023

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele pro modernizaci dráhy

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 3898192

**Původní datový formát:** application/pdf


**UUID původní komponenty:** d72aa370-1f10-4a6a-bf30-2fee5ef73c23

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 22.08.2023 09:11:00



92626f28-feac-4555-a36f-3918b7744588



